

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. Etapa 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO DEL CONTRATO	La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la ejecución de los diagnósticos, estudios técnicos, diseños y obras de mejoramiento y/o adecuación de un Centro Sacudete ubicado en Popayán, departamento del Cauca
NÚMERO DEL CONTRATO	99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	Adecuación Centro Sacudete Popayán en el departamento del Cauca
CONTRATISTA	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S NIT 800.200.907-5 Representante Legal EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS CC. 19.432.763
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	Jessica Lorena Luna Chávez.
PLAZO INICIAL ETAPA II	Cuatro (4) meses y Quince (15) días
VALOR INICIAL ETAPA II	Veintisiete millones ochocientos treinta mil ocho pesos M/Cte (\$ 27.830.008)
FECHA DE INICIO ETAPA II	01/06/2023
OTROSI 1 (Adición y Prorroga)	<u>Adición:</u> (\$ 29.999.900,00) <u>Prorroga:</u> DOS (02) MESES
OTROSI 2 (Adición y Prorroga)	<u>Adición:</u> (\$ 4.145.960) <u>Prorroga:</u> 06 DIAS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA


PLAZO EJECUTADO	Etapa II: Seis (6) meses y veintiún (21) días
VALOR TOTAL EJECUTADO	Sesenta y un millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y ocho pesos M/CTE (\$61.975.868)
FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2023

Una vez verificados los productos objeto de la Etapa II del proyecto “Centro Sacudete Toribio Maya ubicado en la urbanización Barrio La Paz en el municipio de Popayán departamento de Cauca” del contrato No. 99374-004-2022 (PAF-ICBFGS-O-011-2022), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación de Obra, suscrita a los **veintitrés (23)** días mes de octubre del año **2023** y el acta de recibo a satisfacción del Contrato de obra suscrita el 21/11/2023, realizando la entrega a satisfacción de del Contrato de obra No. 99374-004-2022 (PAF-ICBFGS-O-011-2022).

La supervisión del contrato de Interventoría, una vez verificados los productos objeto de la Etapa II del proyecto “Centro Sacudete Toribio Maya ubicado en la urbanización Barrio La Paz en el municipio de Popayán departamento de Cauca” del contrato No. 99374-004-2022 (PAF-ICBFGS-O-011-2022), identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar de acuerdo al acta de recibo a satisfacción del Contrato de obra suscrita el 21/11/2023. Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER ICBF SIGLO 21.**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER ICBF SIGLO 21** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintitrés (23)** días del mes de **diciembre** del año **2023**.



Firma
DANIELA ANDRADE VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo **PA FINDETER ICBF SIGLO 21** ✓

Revisor: Iveth Amalia Chacon Abogada Dirección de contratos
Vicepresidencia Contratación Derivada
Aprobó: Jose Luis Ariza Coordinador Dirección de contratos
Vicepresidencia Contratación Derivada

Vo. Bo. FINDETER



Firma
EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
ESPARZA INGENIERÍA S.A.S



Firma
JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ
SUPERVISOR
FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor