

CONTRATO No. 0000.0094.010.016.047.2016
OBJETO CONTRACTUAL:
Ejecución de la obra "DISEÑO INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA DE MATRICULA FINANCIERA, AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADEMICO - EN EDIFICIO 207"

CONTRATISTA OBRAS:
CONTRATISTA OBRAS:
INTERVENIENTES:
SUPERVISORA:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONAL ACUMULADO:
VALOR TOTAL:


0000.0094.010.016.047.2016
DE MATRICULA FINANCIERA, AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADEMICO - EN EDIFICIO 207
LEIDER MENDEZ VARGAS
DISEÑOS S.A.
HENRY SANABRIA
VIVIANA CASTILLO RUIZ
1.113.650.435
1.073.044.820
2.126.595.355

FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
PRORROGA 1 (DÍAS):
PRORROGA 2 (DÍAS):
FECHA DE FINALIZACIÓN:

507/2017
80 CALENDARIO
7/11/2017
140
50
1307/2018

ACTA DE PAGO #7 / RECIBO FINAL DE OBRA
FECHA DE ACTA:
VALOR ACTA:
69.008.777

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES													CONDICIONES ACTUALIZADAS													ACTAS ANTERIORES				OBRA EJECUTADA				PRESENTE ACTA				ACUMULADO				SALDO			
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR												
PRELIMINARES																																													
1	CARPANIENTO EN CONTRABANDOR (EL CONTRATISTA DECIDE SI ES 1.0/2.0) SOLO SE PAGA UNO PARA EL CONTRABANDOR (SOLO SE PAGAN 60 METROS DE ANCHURA)	MES	7	\$ 837.703	5.863.921	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773	7.50	\$ 6.282.773										
1.01	CEFRAMIENTO EN PANEL PROVISIONAL	ML	60	\$ 6.107	366.420	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-										
1.02	CEFRAMIENTO EN PANEL PROVISIONAL	ML	94	\$ 5.619	528.186	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317	343.00	\$ 1.927.317										
1.03	CEFRAMIENTO EN PANEL PROVISIONAL	ML	45	\$ 25.249	1.136.205	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564	63.51	\$ 1.603.564										
1.04	RETIRO Y TRASLADO SUPERIORES DE TRABAJO	ML	68	\$ 11.108	755.344	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824	449.30	\$ 4.980.824										
1.05	DESAMONTE Y RETIRO PUERTAS EXISTENTES DE MADERA Y VIDRIO	UND	21	\$ 12.677	266.217	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142	46.00	\$ 583.142										
1.06	DESAMONTE Y RETIRO PUERTAS EXISTENTES DE MADERA Y VIDRIO	UND	10	\$ 89.744	897.440	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744	1.00	\$ 89.744										
1.07	DESAMONTE Y RETIRO DIVISIONES EXISTENTES EN MADERA Y VIDRIO	M2	215	\$ 11.062	2.378.330	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601	227.59	\$ 2.517.601										
1.08	DESAMONTE Y RETIRO DIVISIONES DE PANEL	M2	7.99	\$ 6.802	55.147	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890	195.00	\$ 1.345.890										
1.09	DESAMONTE Y RETIRO LUMINARIAS	UND	69	\$ 10.599	730.931	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935	65.00	\$ 714.935										
1.11	DESAMONTE Y RETIRO CILO EXISTENTE	M2	148	\$ 6.712	993.376	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281	44.44	\$ 298.281										
1.12	DESAMONTE Y RETIRO TOMAS E INTERRUPTORES	UND	108	\$ 5.397	582.876	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285	235.00	\$ 1.288.285										
1.13	DESAMONTE Y RETIRO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES	UND	7	\$ 50.834	355.838	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506	9.00	\$ 457.506										
1.14	DESAMONTE Y RETIRO CABLEADO EXISTENTE	GLO	2	\$ 149.364	298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728	2.00	\$ 298.728										
1.15	DESAMONTE Y RETIRO DUCTERIA ELECTRICA SOBRE PLESTA	ML	50	\$ 2.400	120.000	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640	1699.85	\$ 4.079.640										
1.16	DESAMONTE Y RETIRO BANDEJA ELECTRICA PARCIAL	ML	39	\$ 5.165	201.435	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825	25.91	\$ 133.825										
1.17	DEMOLICION DE MURO, ACARREO Y RETIRO ESCOMBROS	M2	116	\$ 14.077	1.632.932	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327	286.06	\$ 3.745.327										
1.18	REPLANTEO DIVISIONES NUEVAS EN PANEL	ML	141.5	\$ 1.559	220.589	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650	186.44	\$ 290.650										
1.19	REPLANTEO DIVISIONES NUEVAS MODULARES	ML	48	\$ 1.559	74.832	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435	54.16	\$ 84.435										
1.2	REPLANTEO MURO LADILLO	ML	15	\$ 1.948	29.220	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692	48.61	\$ 94.692										
1.21	DESAMONTE Y RETIRO ORDENADORES DE FILAS	UND	9	\$ 5.046	45.414	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322	7.00	\$ 35.322										
1.22	DESAMONTE Y RETIRO VENTANA ATENCION ESTUDIANTES	M2	19	\$ 5.716	109.714	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595	22.61	\$ 130.595										
1.23	DEMOLICION MESON ATENCION ESTUDIANTES, ACARREO Y RETIRO ESCOMBROS	ML	8	\$ 8.124	64.992	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523	14.22	\$ 115.523										
1.24	DEMOLICION MURO BAJO MESON ATENCION ESTUDIANTES, ACARREO Y RETIRO ESCOMBROS	M2	8	\$ 10.460	83.680	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964	11.86	\$ 121.964										
1.25	INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES EN OFICINAS	GLO	1	\$ 337.126	337.126	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252	2.00	\$ 674.252										
ITEMS FASE 2																																													
1.04	DESAMONTE Y RETIRO PUERTAS DE MADERA Y VIDRIO	UND	6	\$ 15.815	94.890	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-										
1.05	DESAMONTE Y RETIRO DIVISIONES EXISTENTES EN MADERA Y VIDRIO	M2	194	\$ 12.874	2.497.556	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806	198.68	\$ 2.557.806										
1.06	DEMOLICION Y RETIRO LUMINARIAS	UND	32	\$ 7.488	239.876	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336	52.00	\$ 388.336										
1.13	DEMOLICION DE MURO, ACARREO Y RETIRO ESCOMBROS	M2	6	\$ 19.525	117.150	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.338	39.71	\$ 775.																		

UNIVERSIDAD DEL VALLE  VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Dirección de Infraestructura Universitaria Sección de Obras e Intervención		CONTRATO No. OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATISTA OBRA: R.L. CONTRATISTA OBRA: INTERVENCIÓN: R.L. INTERVENCIÓN: SUPERVISOR: VALOR INICIAL: VALOR ADICIONAL ACUMULADO: VALOR TOTAL:	0000.0004.018.016.927.2016 EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN INTERIOR DE LAS OBRAS DEL AREA DE MATRÍCULA FINANCIERA, AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADÉMICO - EN EDIFICIO 307 LEIDER MENDEZ VARGAS LEIDER MENDEZ VARGAS DICONSULTORA S.A. HENRI SANCHEZ VIVIANA CASTILLO RUIZ 1.113.950.435 1.010.044.500 2.123.995.355	FECHA DE INICIO: 8/07/2017 FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/11/2017 FECHA DE RENICIO 1: 7/11/2017 FECHA DE RENICIO 2: 14/07/2018 PRORROGA 1 (DÍAS): 140 PRORROGA 2 (DÍAS): 90 FECHA DE FINALIZACIÓN: 13/07/2018	ACTA DE PAGOS Y RECIBO FINAL DE OBRA FECHA DE ACTA: 13/07/2018 VALOR ACTA: 69.036.777
---	--	--	--	---	--

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES														
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		CANTIDAD	VALOR	
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN ZONA DE					\$ 20.428.392		\$ 70.639.090		\$ 70.321.148		\$ 517.946		\$ 70.639.090	\$ -
3 MAMPUESTERIA														
3.01	MUROS EN LADRILLO LIMPIO RESANES PARA TAPAR HUECOS	M2	18	\$ 67.136	1.208.448	14,14	\$ 949.303	14,14	\$ 949.303	0,00	\$ -	14,14	\$ 949.303	0,00
3.02	MURO EN MAMPUESTERIA ESTRUCTURAL BLOQUE DE ARCILLA A 12CM - 1,29CM - H. IGUAL ALADRILLO EXISTENTE	M2	29	\$ 81.945	2.373.505	127,03	\$ 10.396.770	127,03	\$ 10.396.770	0,00	\$ -	127,03	\$ 10.396.770	0,00
3.03	MURO EN MAMPUESTERIA ESTRUCTURAL BLOQUE DE ARCILLA A 14CM - 1,29CM - H. IGUAL ALADRILLO EXISTENTE	M2	27	\$ 85.294	2.302.938	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
SUBTOTAL MAMPUESTERIA					\$ 5.884.891		\$ 11.346.073		\$ 11.346.073	\$ -			\$ 11.346.073	\$ -
4 REPELLOS, ESTUCCO, PINTURA Y ACABADOS														
4.01	REPELLO MUROS INCLUYE FILOS, ESTRIBAS Y CARTERAS, MORTERO 1:3	M2	96	\$ 26.766	2.569.536	276,96	\$ 7.413.111	276,96	\$ 7.413.111	0,00	\$ -	276,96	\$ 7.413.111	0,00
4.02	ESTUCCO MUROS SOBRE REPELLO NUEVO	M2	96	\$ 9.370	899.520	276,96	\$ 2.595.115	276,96	\$ 2.595.115	0,00	\$ -	276,96	\$ 2.595.115	0,00
4.03	RESANES EN MUROS EXISTENTES	M2	640,01	\$ 7.509	4.805.835	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
4.04	REPINTADO PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES - 2 MANOS	M2	844	\$ 6.431	5.427.764	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
4.05	REPINTADO CIELOS CON VINILTEX 2 MANOS	M2	180	\$ 7.057	1.270.260	45,23	\$ 319.188	45,23	\$ 319.188	0,00	\$ -	45,23	\$ 319.188	0,00
4.06	PINTURA INTERIORES DE TUBERIAS EXISTENTES	M2	92	\$ 9.505	874.460	1430,22	\$ 13.594.241	1.000,00	\$ 9.505.000	430,22	\$ 4.089.241	1430,22	\$ 13.594.241	0,00
4.07	KONAZA EN MUROS ZONA COCINETA 3 MANOS	M2	40	\$ 12.520	500.800	370,76	\$ 4.641.915	370,76	\$ 4.641.915	0,00	\$ -	370,76	\$ 4.641.915	0,00
4.08	PINTURA REJAS EXISTENTES EN ESMALTE	M2	88	\$ 15.722	1.383.536	55,35	\$ 870.213	55,35	\$ 870.213	0,00	\$ -	55,35	\$ 870.213	0,00
ITEMS FASE 2							0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
4.03	RESANES EN MUROS EXISTENTES	M2	204	\$ 5.667	1.156.068	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
SUBTOTAL REPELLOS, ESTUCCO, PINTURA Y ACABADOS:					\$ 18.887.778		\$ 28.433.793		\$ 26.344.542		\$ 4.089.241		\$ 29.433.793	\$ -
5 PISOS														
5.01	RESANES PISO EXISTENTE, ASFEO Y BRILLO PISO EXISTENTE INCLUYE REMEDIOS EN EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M2	640	\$ 52.906	33.859.840	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
5.02	REPELLO MUROS SOBRE REPELLO NUEVO	M2	74,2	\$ 64.224	4.765.421	668,56	\$ 42.937.597	668,56	\$ 42.937.597	0,00	\$ -	668,56	\$ 42.937.597	0,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DILATACION EN ALUMINIO	M/L	15,6	\$ 10.138	158.153	49,42	\$ 501.020	49,42	\$ 501.020	0,00	\$ -	49,42	\$ 501.020	0,00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO TIPO DUREPISO 33 8X33 8 CM EN BAÑOS, INCLUYE MORTERO 1:4	M2	38	\$ 87.624	3.329.712	796,33	\$ 69.777.620	796,33	\$ 69.777.620	0,00	\$ -	796,33	\$ 69.777.620	0,00
5.05	REJILLAS DE PISO GRAYAL REDONDA CONCENTRICA CROMADA DE 3X2" CON SOSCO	UND	9	\$ 15.111	135.999	7,00	\$ 105.777	7,00	\$ 105.777	0,00	\$ -	7,00	\$ 105.777	0,00
5.06	SUMINISTRO Y FUNDICION DE PISO EN CONCRETO DE 3100 PSI PLATACHADO - SEGUN PLANO	M/L	10	\$ 47.865	478.650	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
5.07	GUARDESCOBA 1/2 CANA GRANO FULDO NEGRO VER DETALLES EN PLANOS CON LA CARTILLA DE UNIVALLE PARA ACABADOS EN BAÑOS	M/L	62	\$ 50.684	3.142.408	50,88	\$ 2.578.802	50,88	\$ 2.578.802	0,00	\$ -	50,88	\$ 2.578.802	0,00
5.08	BASES EN CONCRETO PARA EQUIPOS INCLUYE ASBLANTE EN LA BASE QUE SIRVE DE ANTIWATERORDO - INCLUYE DILATACION	M3	1	\$ 559.680	559.680	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
5.09	CERAMICA ALBASTRINO MOCCA DE ALFA 42 3X42 3 INCLUYE MORTERO DE NIVELACION	M2	70	\$ 64.869	4.540.830	0,00	\$ -	15,19	\$ 985.360	-15,19	\$ (985.360)	0,00	\$ -	0,00
5.10	PISO EN BALDOSA IGUAL ALA EXISTENTE (PARA COLOCAR EN DONDE SE HACE LA DEMOLICION DEL PISO PARA COLOCAR LA TUBERIA SANITARIA) INCLUYE MORTERO DE NIVELACION	M2	22,2	\$ 107.364	2.383.461	23,83	\$ 2.558.484	23,83	\$ 2.558.484	0,00	\$ -	23,83	\$ 2.558.484	0,00
5.11	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI SEMI PLATACHADO RUSTICO H=10 CM INCLUYE MALLA BMAX15X15	M2	6	\$ 54.179	325.074	67,05	\$ 3.632.702	67,05	\$ 3.632.702	0,00	\$ -	67,05	\$ 3.632.702	0,00
5.06	SUMINISTRO Y FUNDICION DE PISO EN CONCRETO DE 3100 PSI PLATACHADO - SEGUN PLANO	M/L	5	\$ 68.749	343.745	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
SUBTOTAL PISOS:					\$ 64.023.193		\$ 122.082.802		\$ 123.077.362		\$ (985.360)		\$ 122.092.002	\$ -
6 ENCHAPES														

CONTRATO No. 0030.0094.018.016-247-2016
OBJETO CONTRACTUAL:
CONTRATISTA OBRA:
INTERVENTORIA:
SUPERVISOR:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONAL ACUMULADO:
VALOR TOTAL:

0030.0094.018.016-247-2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016

0030.0094.018.016-247-2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016

0030.0094.018.016-247-2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016


0030.0094.018.016-247-2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016

0030.0094.018.016-247-2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016

0030.0094.018.016-247-2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/06/2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2016

ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.01	ENCHAPE EN MADERA INCLUYE MORTERO 1:3 FRAGA CON BANDA BOCUILLA	M2	114	\$ 78.658	8.989.812	102,24	\$ 8.062.442	102,24	\$ 8.062.442	0,00	\$ -	102,24	\$ 8.062.442	0,00	\$ -
6.02	ENCHAPE CRISTAL TIPO CRISTAL FRAGA DOS FICHAS FRAGA CON BANDA BOCUILLA	ML	56	\$ 51.550	2.886.800	50,66	\$ 2.621.833	50,66	\$ 2.621.833	0,00	\$ -	50,66	\$ 2.621.833	0,00	\$ -
6.03	FICHAS FRAGA CON BANDA BOCUILLA	ML	8	\$ 8.345	66.760	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.04	DILATACION EN ALUMINIO BLANCO	ML	204	\$ 7.785	1.588.140	101,72	\$ 791.890	101,72	\$ 791.890	0,00	\$ -	101,72	\$ 791.890	0,00	\$ -
6.05	ENCHAPE EN FORMICA SEGUITO MIEL SOBRE BASE DE TRIPLE DE 9 MM Y DILATACIONES EN U DE ALUMINIO (VER PLANOS)	M2	53	\$ 111.055	5.885.915	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.06	FRAGA DE ALUMINIO BLANCO	ML	12	\$ 10.357	124.284	21,00	\$ 217.497	21,00	\$ 217.497	0,00	\$ -	21,00	\$ 217.497	0,00	\$ -
SUBTOTAL ENCHAPES					\$ 19.541.711		\$ 11.693.662		\$ 11.693.662		\$ -		\$ 11.693.662		\$ -
7	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS VIDRIOS Y ESPEJOS DIVISORES Y DOTACION DE BAÑOS														
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PLUMBO ENTUBADO CON GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PULSA DE COLORES Y DILATACION LAVAMANOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 BORDOS REDONDEADOS. SALPICADERO DE 10 CMS DE ALTO. CAMERA EXTERIOR FRONTAL Y LATERALES EN EL MISMO MATERIAL. FLUJACIONES A MURO CON CHAZO EXPANSIVO. SEGUN DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE 2.32MTS X 0.55MTS.	JGO	10	\$ 876.798	8.767.980	10,00	\$ 8.767.980	10,00	\$ 8.767.980	0,00	\$ -	10,00	\$ 8.767.980	0,00	\$ -
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PLUMBO ENTUBADO CON GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PULSA DE COLORES Y DILATACION LAVAMANOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 BORDOS REDONDEADOS. SALPICADERO DE 10 CMS DE ALTO. CAMERA EXTERIOR FRONTAL Y LATERALES EN EL MISMO MATERIAL. FLUJACIONES A MURO CON CHAZO EXPANSIVO. SEGUN DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE 2.32MTS X 0.55MTS.	ML	4,62	\$ 552.366	2.551.931	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL QUANTUM INSTITUCIONAL ANTIVANDALICO INCLUYE GRIFO ORINAL HIDROSTATICO SOBREPEDICOL.	UND	2	\$ 363.456	726.912	1,00	\$ 363.456	1,00	\$ 363.456	0,00	\$ -	1,00	\$ 363.456	0,00	\$ -
7.04	DIVISIONES SANITARIAS CANTILEVER PARAL CENTRAL EN FORMA DE V EN ACERO INOXIDABLE TIPO SATINADO CAL. 18 MARCA SOCODA INCLUYE ANCLAJE A MURO CON GANCHOS DE ANCLAJE EN BARRA CUADRADADA DE 10MM.	UND	7	\$ 818.234	5.727.638	7,00	\$ 5.727.638	7,00	\$ 5.727.638	0,00	\$ -	7,00	\$ 5.727.638	0,00	\$ -
7.05	DIVISION PARA ORINAL - TABIQUE EN FORMA DE V EN ACERO INOXIDABLE TIPO SATINADO CAL. 18 REF. 304 2B A 0,20 MM DEL PISO. SOCODA O SIMILAR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES - VER DETALLE DE FLUJACION	UND	2	\$ 417.070	834.140	2,00	\$ 834.140	2,00	\$ 834.140	0,00	\$ -	2,00	\$ 834.140	0,00	\$ -
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIV. BAÑO A INOX PARAL EXTREMO 36-46CM SOCODA O SIMILAR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES	UND	12	\$ 246.647	2.947.764	12,00	\$ 2.947.764	12,00	\$ 2.947.764	0,00	\$ -	12,00	\$ 2.947.764	0,00	\$ -
7.07	TIPO SATINADO CAL. 18 REF. 304 2B SOCODA O SIMILAR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES.	UND	12	\$ 643.650	7.723.800	10,00	\$ 6.436.500	10,00	\$ 6.436.500	0,00	\$ -	10,00	\$ 6.436.500	0,00	\$ -
7.08	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - DOPCOLO EQUIVALENTE ANTIVANDALICO 3/4"	UND	11	\$ 200.071	2.200.781	10,00	\$ 2.000.710	10,00	\$ 2.000.710	0,00	\$ -	10,00	\$ 2.000.710	0,00	\$ -
7.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 MM EN VITRO CRISTAL	M2	9	\$ 63.918	575.262	6,71	\$ 428.890	6,71	\$ 428.890	0,00	\$ -	6,71	\$ 428.890	0,00	\$ -
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO TIPO SOCODA O SIMILAR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES	UND	10	\$ 146.702	1.467.020	10,00	\$ 1.467.020	10,00	\$ 1.467.020	0,00	\$ -	10,00	\$ 1.467.020	0,00	\$ -
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADORA DE JABON EN ACERO INOXIDABLE	UND	8	\$ 166.277	1.346.216	4,00	\$ 673.108	4,00	\$ 673.108	0,00	\$ -	4,00	\$ 673.108	0,00	\$ -
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADORA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS ACUVAL	UND	6	\$ 164.365	986.190	4,00	\$ 657.420	4,00	\$ 657.420	0,00	\$ -	4,00	\$ 657.420	0,00	\$ -
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHOS DE ACERO CUELGGA CARTERAS	UND	10	\$ 52.609	526.090	10,00	\$ 526.090	10,00	\$ 526.090	0,00	\$ -	10,00	\$ 526.090	0,00	\$ -
7.14	ACERO DE 26X30X45 PARA DIVISIONES DE SOCODA	UND	10	\$ 382.830	3.828.300	10,00	\$ 3.828.300	10,00	\$ 3.828.300	0,00	\$ -	10,00	\$ 3.828.300	0,00	\$ -
7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA EN ACERO ANCHO 30 CM TIPO CUBICA DE SOCODA	UND	10	\$ 84.087	840.870	10,00	\$ 840.870	10,00	\$ 840.870	0,00	\$ -	10,00	\$ 840.870	0,00	\$ -
7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE LOJERS MUEBLE INTERIOR DE COCINA 2.35ML X 0.48 MT DE ANCHO. CON CUBIERTA EN MARMOL NEGRO ABSOLUTO. INCLUYE PATAS EN ACERO INOXIDABLE VER PLANO 2.09	UND	4	\$ 585.800	2.343.200	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.17	MUEBLE INTERIOR DE COCINA 2.35ML X 0.48 MT DE ANCHO. CON CUBIERTA EN MARMOL NEGRO ABSOLUTO. INCLUYE PATAS EN ACERO INOXIDABLE VER PLANO 2.09	ML	2,35	\$ 622.243	1.462.271	2,16	\$ 1.344.045	2,16	\$ 1.344.045	0,00	\$ -	2,16	\$ 1.344.045	0,00	\$ -
7.18	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE SUPERIOR DE COCINA 2.35 ML INCLUYE GABINETES. VER DETALLE	ML	2,35	\$ 288.201	677.272	2,16	\$ 622.514	2,16	\$ 622.514	0,00	\$ -	2,16	\$ 622.514	0,00	\$ -
7.19	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS ACERO 35 X 50 DE SOCODA O EQUIVALENTE	UND	1	\$ 182.756	182.756	1,00	\$ 182.756	1,00	\$ 182.756	0,00	\$ -	1,00	\$ 182.756	0,00	\$ -

UNIVERSIDAD DEL VALLE

 **Universidad
del Valle**

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dirección de Infraestructura Universitaria
Sección de Obras e Interventoría

[illegible]

PLAZO INICIAL (DAS):	80 CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	6/09/2017
FECHA DE REINICIO 1:	7/11/2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
FECHA DE REINICIO 2:	
PRORROGA 1 (DAS):	140
PRORROGA 2 (DAS):	90
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13/07/2018

ACTA DE PAGO #7 Y RECIBO FINAL DE OBRA	
FECHA DE ACTA:	13/07/2018
VALOR ACTA:	69,036

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS										OBRAS EJECUTADA				SALDO	
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR						
7.20	SUMINISTRO E INSTALACION CONJUNTO DE GRIFERIA, LAVAFRONTOS Y ESQUELES DE COCINA PARA UNIDAD DE COCINA DE 1.70 X 1.70 MTS. (CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA NOM-001-SSA-2012)	GLD	1	\$ 64,279	64,279	1.00	\$ 64,279	1.00	\$ 64,279	0.00	\$ -	1.00	\$ 64,279	0.00	\$ -	1.00	\$ 64,279	0.00	\$ -						
7.21	AMARRE MURO E-12CM-25CM, PARA APOORTE DE LAS DIVISIONES MODULARES INCLUYE APOORTE DE PERFILES DE ALUMINIO	ML	30	\$ 69,921	2,097,630	33.37	\$ 2,333,264	33.37	\$ 2,333,264	0.00	\$ -	33.37	\$ 2,333,264	0.00	\$ -	33.37	\$ 2,333,264	0.00	\$ -						
7.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CON LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SATINADO CAL 18	ML	4.05	\$ 1,030,040	4,171,662	8.43	\$ 8,693,237	8.43	\$ 8,693,237	0.00	\$ -	8.43	\$ 8,693,237	0.00	\$ -	8.43	\$ 8,693,237	0.00	\$ -						
7.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORNAL CON GRIFERIA AUTOMATICA DE PUSH DE CORONA O DOCCOL	UND	1	\$ 390,647	390,647	2.00	\$ 781,294	2.00	\$ 781,294	0.00	\$ -	2.00	\$ 781,294	0.00	\$ -	2.00	\$ 781,294	0.00	\$ -						
7.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOL LAMINATERO EN ACERO CAL 18 - SEGUN PLANO	UND	1	\$ 3,650,149	3,650,149	1.00	\$ 3,650,149	1.00	\$ 3,650,149	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,650,149	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,650,149	0.00	\$ -						
7.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA BAJO LAVAFRATERO EN ALUMINIO	UND	1	\$ 500,784	500,784	1.00	\$ 500,784	1.00	\$ 500,784	0.00	\$ -	1.00	\$ 500,784	0.00	\$ -	1.00	\$ 500,784	0.00	\$ -						
SUBTOTAL	PREPARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS, VIDRIOS Y ESPEJOS, DIVISIONES Y DOTACION DE BAA				\$ 36,597,484		\$ 53,862,208		\$ 53,862,208		\$ -		\$ 53,862,208		\$ -		\$ 53,862,208		\$ -						
8	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA (SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO)																								
8.01	EQUIPO CENTRAL TIPO SPLIT CONDENSACION AIRE CAPACIDAD 30 T.R. (SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS PUNTOS ACU) SEÑALADOS DESDE EL 8.01 AL 8.32)	UND	2	\$ 16,938,300	33,876,600	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -						
8.02	REFRIGERANTE 410A - 18000 BTU/H. (CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA NOM-001-SSA-2012) DE 3300 CFM, INCLUYE SECCION SERPENTIN, FILTROS DEL 35% Y VENTILADOR FORWARD CROVED	UND	2	\$ 13,056,742	26,113,484	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -						
8.03	BOMBA PARA INSTALACION DE EXTRACTOR DE BAÑOS, EXTRACTOR HELIOCENTRIFUGO EN ALUMINIO 500 CMH	UND	2	\$ 466,072	936,144	2.00	\$ 936,144	2.00	\$ 936,144	0.00	\$ -	2.00	\$ 936,144	0.00	\$ -	2.00	\$ 936,144	0.00	\$ -						
	EQUIPO MINISPLIT CUARTO RACK					0.00				0.00				0.00				0.00							
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MINISPLIT INVERTER - UOMS-01 / UEMS-01 MINISPLIT DE 18000	UND	1	\$ 1,634,258	1,634,258	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -						
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS E INSTALACION MINISPLIT INCLUYE: FILTRO	UND	1	\$ 348,787	348,787	1.00	\$ 348,787	1.00	\$ 348,787	0.00	\$ -	1.00	\$ 348,787	0.00	\$ -	1.00	\$ 348,787	0.00	\$ -						
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS DE REFRIGERACION MINISPLIT 5/8" X 3/8" - (UOMS-01)	ML	32	\$ 40,135	1,284,320	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -						
8.06	INSTALACION MINISPLIT UNIDAD MINISPLIT	UND	1	\$ 75,453	75,453	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -						
8.07	INSTALACION MINISPLIT TUBERIAS DE REFRIGERACION	GL	1	\$ 176,020	176,020	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -						
8.08	REFRIGERANTE R-410A	LB	60	\$ 36,350	2,181,000	25.00	\$ 908,750	25.00	\$ 908,750	0.00	\$ -	25.00	\$ 908,750	0.00	\$ -	25.00	\$ 908,750	0.00	\$ -						
8.09	CONDUCTOS RECTANGULARES EN FIBRA DE VIDRIO, METAL, I.E.	M2	250	\$ 137,941	34,485,250	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -						
8.10	CONDUCTOS METALICOS AISLADOS, CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	M2	34	\$ 70,900	2,410,600	15.00	\$ 1,063,500	15.00	\$ 1,063,500	0.00	\$ -	15.00	\$ 1,063,500	0.00	\$ -	15.00	\$ 1,063,500	0.00	\$ -						
8.11	CONDUCTOS METALICOS AISLADOS, AISLAMIENTO DUCT WRAP	M2	15	\$ 87,606	1,314,090	22.00	\$ 1,927,332	22.00	\$ 1,927,332	0.00	\$ -	22.00	\$ 1,927,332	0.00	\$ -	22.00	\$ 1,927,332	0.00	\$ -						
8.12	BIANCO DE SUMINISTRO - 10X10" L-JSS-08 AYCD	UND	2	\$ 59,701	119,402	2.00	\$ 119,402	2.00	\$ 119,402	0.00	\$ -	2.00	\$ 119,402	0.00	\$ -	2.00	\$ 119,402	0.00	\$ -						
8.13	DEFUSOR DE SUMINISTRO - 8X8" L-JSS-08 AYCD	UND	31	\$ 62,835	1,937,865	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -						
8.14	DEFUSOR DE SUMINISTRO - 6X6" L-JSS-08 AYCD	UND	12	\$ 61,070	612,840	12.00	\$ 612,840	12.00	\$ 612,840	0.00	\$ -	12.00	\$ 612,840	0.00	\$ -	12.00	\$ 612,840	0.00	\$ -						
8.15	TUBERIAS DE REFRIGERACION, TUBERIA DE COBRE TIPO L INCLUYE Codos y UNIONES LINEA DE LIQUIDO 5/8"	UND	120	\$ 208,754	25,050,480	16.20	\$ 3,381,815	16.40	\$ 3,423,566	-0.20	\$ (41,751)	16.20	\$ 3,381,815	0.00	\$ -	16.20	\$ 3,381,815	0.00	\$ -						
8.16	TUBERIAS DE REFRIGERACION, TUBERIA DE COBRE TIPO L INCLUYE Codos y UNIONES LINEA DE SUCCION ASIDA 1/2 - 3/8"	UND	80	\$ 346,915	27,753,200	19.10	\$ 6,626,077	16.40	\$ 5,688,406	2.70	\$ 936,671	19.10	\$ 6,626,077	0.00	\$ -	19.10	\$ 6,626,077	0.00	\$ -						
8.17	ACCESORIOS DE REFRIGERACION PARA EQUIPO DE 151 T. FILTRO SECADOR 5/8" ROSCADO	UND	4	\$ 137,246	548,984	4.00	\$ 548,984	4.00	\$ 548,984	0.00	\$ -	4.00	\$ 548,984	0.00	\$ -	4.00	\$ 548,984	0.00	\$ -						
8.18	ACCESORIOS DE REFRIGERACION PARA EQUIPO DE 151 T. VALVULA DE COBRE 5/8" FLARE	UND	8	\$ 137,874	1,102,992	8.00	\$ 1,102,992	8.00	\$ 1,102,992	0.00	\$ -	8.00	\$ 1,102,992	0.00	\$ -	8.00	\$ 1,102,992	0.00	\$ -						

FINAL

ACTA DE PAGO FINAL

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dirección de Infraestructura Universitaria
Sección de Obras e Interventoría

CONTRATO No.	
OBJETO CONTRACTUAL:	
CONTRATISTA OBRA:	
R.L CONTRATISTA OBRA:	
INTERVENTORIA:	
R.L. INTERVENTORIA:	
SUPERVISORA:	
VALOR INICIAL:	
VALOR ADICIONAL ACUMULADO:	
VALOR TOTAL:	

03/000034/016/18-24/2016
EJECUCION DE LA ORDEN TIENSO INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA
DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, AREA DE
ADMINISTRACION FINANCIERA, AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO
DE LA OFICINA DEL AREA DE ADMISIONES EN EL EDIFICIO 301-
LEONARDO RODRIGUEZ
LEIDER MEJIAZ YAMGAS
DICONSULTORIA S.A.
HENRY SANCHEZ
MI: 10306107-1
MI: 80003076-2

VIVIANA CASTILLO RUIZ
1,113,850,435
\$
1,013,044,920
\$
2,126,895,355


FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL (DÍAS):
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE REMICIO 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
FECHA DE REMICIO 2:
PRORROGA 1 (DÍAS):
PRORROGA 2 (DÍAS):
FECHA DE FINALIZACIÓN:

ACTA DE PAGO #7 Y RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA DE ACTA: 13/01/2010

VALOR ACTA: \$ 69.00

Página 1

UNIVERSIDAD DEL VALLE  Vicerrectoría Administrativa Dirección de Infraestructura Universitaria Sección de Obras e Interventoría	CONTRATO No. OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATISTA OBRA: R.L. CONTRATISTA OBRA: INTERVENIENTE: R.L. INTERVENIENTE: SUPERVISORA: VALOR INICIAL: VALOR ADICIONAL ACUMULADO: VALOR TOTAL:	0030.0094.018.016-347-2016 DECISION DE LA OBRA: TENDIDO INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DE LA OBRA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADEMICO - EN EDIFICIO 307 LEIDER MENDEZ VARGAS LEIDER MENDEZ VARGAS DICONSULTORIA S.A. HENRY SANCHEZ VANNA CASTILLO RUIZ 1.113.950,45 1.013.044.200 2.126.994.655	FECHA DE INICIO: PLAZO INICIAL (DÍAS): FECHA DE INICIO (DÍAS): FECHA DE RENICIO 1 (DÍAS): FECHA DE RENICIO 2 (DÍAS): PRORROGA 1 (DÍAS): PRORROGA 2 (DÍAS): FECHA DE FINALIZACIÓN:	1.307/2017 80 CALENDARIO 6/09/2017 7/11/2017 140 90 1.307/2018 63.036.717
--	--	--	---	--

ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTAS ANTERIORES			OBRA EJECUTADA			ACUMULADO			SALDO		
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11.13	VENTANA TIPO V.1 EN CELOSIA DE ALUMINIO Y MARCO EN LAMINA	M2	8,5	\$ 470,753	4.001,486	3,50	\$ 1.647,671	3,50	\$ 1.647,671	0,00	\$ -	3,50	\$ 1.647,671	0,00	\$ -	3,50	\$ 1.647,671	0,00	\$ -
	ITEMS FASE 2					0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.01	PUERTAS EN ALUMINIO-FORMICA-VIDRIO TIPO P-02 DE 0,95 A 1 MT X 2,15 CON REJILLA INTERIOR DE ALUMINIO DE 20'X8' PARA SISTEMA DE RETORNO DEL A/A, SISTEMA ARQUITECTONICO PISO TECHO ACTIVO DE MEPLA O EQUIVALENTE, MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, MARCO DE LA NAVES EN ALUMINIO, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM, CUERPO INFERIOR PANEL H=1 ML ACABADO EN FORMICA REF.: SEGATO MIEL TEXTURIZADO, CON LUCETA SUPERIOR DE ALTURA VARIABLE EN VIDRIO DE 4 MM TEMPLADO, MARCO EN ALUMINIO, INCLUYE CERRADURA COMBINADA DE MANUA EN ACERO INOX. Y CERRADURA DE SEGURIDAD.	UND	7	\$ 992,734	6.968,138	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.04	PUERTAS EN ALUMINIO-FORMICA-VIDRIO DOBLE TIPO P-03 DE 1,8 MT X 2,15 CON REJILLA INTERIOR DE ALUMINIO DE 20'X8' PARA SISTEMA DE RETORNO DEL A/A, SISTEMA ARQUITECTONICO PISO TECHO ACTIVO DE MEPLA O EQUIVALENTE, MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, MARCO DE LA NAVES EN ALUMINIO, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM, CUERPO INFERIOR PANEL H=1 ML ACABADO EN FORMICA REF.: SEGATO MIEL TEXTURIZADO, CON LUCETA SUPERIOR DE ALTURA VARIABLE EN VIDRIO DE 4 MM TEMPLADO, MARCO EN ALUMINIO, INCLUYE CERRADURA COMBINADA DE MANUA EN ACERO INOX. Y CERRADURA DE SEGURIDAD.	UND	2	\$ 1.236,981	2.473,962	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL	PUERTAS, VENTANAS Y REJILLAS				\$ 69.592,121		\$ 13.101,168		\$ 12.471,646		\$ 629,322		\$ 13.101,168		\$ -		\$ -		\$ -
12	ASEO Y LIMPIEZA																		
12.1	ASEO Y LAVADO CON AGUA Y ACIDO NITRICO DEL LADRILLO RODANDO PERMANENTEMENTE AGUA EN EL PISO PARA NO MANCHARLO	M2	171	\$ 7,751	1.325,421	361,52	\$ 2.802,142	361,52	\$ 2.802,142	0,00	\$ -	361,52	\$ 2.802,142	0,00	\$ -	361,52	\$ 2.802,142	0,00	\$ -
12.2	APLICACION DE HIDROFUGO SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS PARA LADRILLO A LA VISTA	M2	171	\$ 4,948	846,108	361,52	\$ 1.788,801	361,52	\$ 1.788,801	0,00	\$ -	361,52	\$ 1.788,801	0,00	\$ -	361,52	\$ 1.788,801	0,00	\$ -
12.3	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	8	\$ 547,935	4.383,480	12,00	\$ 6.575,220	12,00	\$ 6.575,220	0,00	\$ -	12,00	\$ 6.575,220	0,00	\$ -	12,00	\$ 6.575,220	0,00	\$ -
12.4	ASEO FINAL DE OBRA	M2	2505	\$ 2,006	5.025,030	1321,61	\$ 2.651,150	1321,61	\$ 2.651,150	0,00	\$ -	1321,61	\$ 2.651,150	0,00	\$ -	1321,61	\$ 2.651,150	0,00	\$ -
SUBTOTAL	ASEO Y LIMPIEZA				\$ 11.560,039		\$ 13.817,213		\$ 11.166,163		\$ 2.651,150		\$ 13.817,213		\$ -		\$ -		\$ -
13	DIVISIONES MODULARES																		
13.1	SUMINISTRO DE PANEERIA SISTEMA MIXTO, PANEEL 1MT DE ALTURA FORRADO EN FORMICA DE LAMINAR REF. SEGATO MIEL 4681G TEXTURIZADO Y EL RESTO CON VIDRO, NIVEL DE PRIVACIDAD MEDIA. (INCLUYE IVA)	M2	125,72	\$ 101,654	12.779,941	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL	DIVISIONES MODULARES				\$ 12.779,941		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
14	INSTALACIONES ELECTRICAS																		
14.01	PRELIMINARES																		
14.01	SALIDAS TOMAS NORMALES - PROVISIONALES	UND	24	\$ 17,108	410,592	5,00	\$ 85,540	5,00	\$ 85,540	0,00	\$ -	5,00	\$ 85,540	0,00	\$ -	5,00	\$ 85,540	0,00	\$ -
14.02	SALIDAS TOMAS REGULARES - PROVISIONALES	UND	24	\$ 28,043	697,032	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
14.03	SALIDAS DE VOZ Y DATOS - PROVISIONALES	UND	24	\$ 48,979	1.175,496	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
14.04	DESCONTE INSTALACIONES EXISTENTES RETIRO PUNTOS, LAMPARAS TOMAS, VOZ Y DATOS, TUBERIA, ALAMBRE, INTERRUPTORES	GLB	2	\$ 537,285	1.074,570	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 3.467,690		\$ 85,540		\$ 85,540		\$ -		\$ 85,540		\$ -		\$ 85,540		\$ -
15	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS																		

00030.0004.018.016.247.2016	EJECUCION DE LA OBRA "DISEÑO
	DE MATRÍCULA FINANCIERA, AREAS
	ACADEMICO - EN EDIFICIO 301"
	LEIDER MENEZ VARGAS
	LEIDER MENEZ VARGAS
	DICONSULTORIA S.A.
	HENRY SANDHEZ
VIVIANA CASTILLO RUIZ	
\$	1,113,950.439
\$	
\$	1,013,044.820
\$	2,126,995.559

[illegible]

CONTRATO No. 003.039.010106247.2016
OBJETO CONTRACTUAL:
CONTRATISTA OBRAS:
R.L. CONTRATISTA OBRAS:
INTERVENIENTORA:
R.L. INTERVENIENTORA:
SUPERVISOR:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONAL ACUMULADO:
VALOR TOTAL:

003.039.010106247.2016
OBJETO CONTRACTUAL:
CONTRATISTA OBRAS:
R.L. CONTRATISTA OBRAS:
INTERVENIENTORA:
R.L. INTERVENIENTORA:
SUPERVISOR:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONAL ACUMULADO:
VALOR TOTAL:

003.039.010106247.2016
OBJETO CONTRACTUAL:
CONTRATISTA OBRAS:
R.L. CONTRATISTA OBRAS:
INTERVENIENTORA:
R.L. INTERVENIENTORA:
SUPERVISOR:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONAL ACUMULADO:
VALOR TOTAL:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA


FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA
FECHA DE INICIO DE OBRAS:
FECHA DE FINANCIA

ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTAS ANTERIORES			OBRAS EJECUTADA			ACUMULADO			SALDO		
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
15.37	SUMINISTRO E INSTALACION Tiraquel Trapezoidal 2	UND	57	\$ 16.927	907.839	13.00	207.051	13.00	207.051	0.00	-	13.00	207.051	0.00	-	13.00	207.051	0.00	-
15.38	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TA-1	UND	1	\$ 432.454	432.454	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.39	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TA	UND	1	\$ 354.129	354.129	1.00	354.129	1.00	354.129	0.00	-	1.00	354.129	0.00	-	1.00	354.129	0.00	-
15.40	REGULADOR TRIFASICO DE 30 CTS.	UND	1	\$ 30.426	30.426	69.00	2.099.394	69.00	2.099.394	0.00	-	69.00	2.099.394	0.00	-	69.00	2.099.394	0.00	-
15.41	SUMINISTRO E INSTALACION Breaker de 1 polos	UND	1	\$ 43.176	43.176	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.42	ACOMETIDA DESDE TABLERO TA-1 HASTA UPS Y	UND	1	\$ 43.176	43.176	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.43	TABLERO REGULADOR	UND	1	\$ 43.176	43.176	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.44	SUMINISTRO E INSTALACION Tuberia de 1-1/4" pvc	ML	15	\$ 5.234	78.510	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.45	SUMINISTRO E INSTALACION Cable de cu #4	ML	45	\$ 9.078	408.510	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.46	SUMINISTRO E INSTALACION Cable de cu #6 mm	ML	30	\$ 7.121	213.630	15.08	107.242	15.08	107.242	0.00	-	15.08	107.242	0.00	-	15.08	107.242	0.00	-
15.47	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE 2" ent	ML	99	\$ 5.577	552.123	100.00	557.700	100.00	557.700	0.00	-	100.00	557.700	0.00	-	100.00	557.700	0.00	-
15.48	BAÑDEJA PORTACABLES CON CONECTORES	UND	1	\$ 744.347	744.347	1.00	744.347	1.00	744.347	0.00	-	1.00	744.347	0.00	-	1.00	744.347	0.00	-
15.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA	UND	1	\$ 141.848	141.848	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.50	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CONTROL	UND	1	\$ 154.772	154.772	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.51	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LPS IM	UND	82	\$ 121.639	121.639	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.52	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LPS IM	UND	7	\$ 121.639	851.473	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.53	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LPS IM	UND	15	\$ 149.311	2.239.665	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.54	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LPS IM	UND	11	\$ 118.532	1.301.872	16.00	1.893.632	16.00	1.893.632	0.00	-	16.00	1.893.632	0.00	-	16.00	1.893.632	0.00	-
15.55	INTERCONEXION DESDE PLANTA TECNICA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD - HASTA CUARTO ELECTRICO EN REGISTRO ACADEMICO.	UND	1	\$ 118.532	1.301.872	16.00	1.893.632	16.00	1.893.632	0.00	-	16.00	1.893.632	0.00	-	16.00	1.893.632	0.00	-
15.56	SUMINISTRO E INSTALACION Cable telefono de 100 pares, tipo interior	ML	89	\$ 9.771	869.619	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.57	SUMINISTRO E INSTALACION Regleta Simon 50 pares	UND	4	\$ 116.633	466.532	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.58	SUMINISTRO E INSTALACION Kit de fibra	UND	4	\$ 63.800	255.200	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.59	SUMINISTRO E INSTALACION Picos protectores	UND	100	\$ 20.484	2.048.400	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.60	SUMINISTRO E INSTALACION Tuberia de 2" ent	ML	18	\$ 22.699	408.582	46.41	1.053.234	46.41	1.053.234	0.00	-	46.41	1.053.234	0.00	-	46.41	1.053.234	0.00	-
15.61	SUMINISTRO E INSTALACION Tuberia de 2" ent	UND	3	\$ 12.853	38.559	18.00	231.354	18.00	231.354	0.00	-	18.00	231.354	0.00	-	18.00	231.354	0.00	-
15.62	SUMINISTRO E INSTALACION Union de 2" ent	UND	8	\$ 4.847	29.082	15.00	72.705	15.00	72.705	0.00	-	15.00	72.705	0.00	-	15.00	72.705	0.00	-
15.63	SUMINISTRO E INSTALACION Caja metalica de 6"x6"	UND	2	\$ 45.890	91.780	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.64	SUMINISTRO E INSTALACION Caja metalica de 6"x6"	ML	36	\$ 5.930	213.480	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.65	INTERCONEXION EN CABLE DE FIBRA OPTICA ENTRE GABINETE EN REGISTRO ACADEMICO Y GABINETE EN 2° PISO	UND	3	\$ 4.424	13.272	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.66	Suministro e instalacion de Cable de fibra optica 50/125, multimodo, OM3, 6 hilos, tipo interior.	ML	90	\$ 7.910	702.900	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.67	Certificacion red de fibra optica	GLB	1	\$ 184.638	184.638	1.00	184.638	1.00	184.638	0.00	-	1.00	184.638	0.00	-	1.00	184.638	0.00	-
15.68	Suministro e instalacion bandeja para fibra optica de 6 pueros con acopladores para conectores lc	UND	1	\$ 96.618	96.618	1.00	96.618	1.00	96.618	0.00	-	1.00	96.618	0.00	-	1.00	96.618	0.00	-
15.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE patch cord de fibra optica multimodo 50/125 de 2 mts	UND	1	\$ 52.112	52.112	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE Suministro e instalacion conectores para fibra optica LC, LC multimodo	UND	6	\$ 35.195	211.176	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
15.71	SUMINISTRO E INSTALACION Tuberia de 2" ent	ML	13	\$ 22.699	295.087	23.78	539.782	23.78	539.782	0.00	-	23.78	539.782	0.00	-	23.78	539.782	0.00	-
15.72	SUMINISTRO E INSTALACION Tuberia de 2" ent	UND	9	\$ 4.847	43.623	4.00	19.388	4.00	19.388	0.00	-	4.00	19.388	0.00	-	4.00	19.388	0.00	-
15.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE Caja metalica de 6"x6"	UND	2	\$ 67.893	135.786	7.00	475.251	7.00	475.251	0.00	-	7.00	475.251	0.00	-	7.00	475.251	0.00	-
15.74	SUMINISTRO E INSTALACION Tiraquel Trapezoidal 3 salidas	UND	42	\$ 288.863	12.174.246	87.00	25.218.081	87.00	25.218.081	0.00	-	87.00	25.218.081	0.00	-	87.00	25.218.081	0.00	-
15.75	ITEMS FASE 2	UND	42	\$ 288.863	12.174.246	87.00	25.218.081	87.00	25.218.081	0.00	-	87.00	25.218.081	0.00	-	87.00	25.218.081	0.00	-

ACTA DE PAGO FINAL

UNIVERSIDAD DEL VALLE  VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Dirección de Infraestructura Universitaria Sección de Obras e Intervención		CONTRATO No. 00000004016.016.547.2016 ESECCIÓN DE LA OBRA: DISEÑO INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA DE MATRICULA FINANCIERA, AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADEMICO - EN EDIFICIO 301 LEIDER MENDEZ VARGAS LEIDER MENDEZ VARGAS HERNAN SANCHEZ VIVIANA CASTILLO RUIZ 1.113.960.435 1.015.044.520 2.128.995.955	FECHA DE INICIO: 5/07/2017 PLAZO MAXIMO: 60/09/2017 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 7/11/2017 FECHA DE RENICIO 1: 14/07/2018 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 14/07/2018 FECHA DE RENICIO 2: 14/07/2018 PRORROGA 1 (DÍAS): 90 PRORROGA 2 (DÍAS): 90 FECHA DE ACTA: 13/07/2018 VALOR ACTA: \$ 69.026.777
CONTRATO No. 00000004016.016.547.2016 ESECCIÓN DE LA OBRA: DISEÑO INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA DE MATRICULA FINANCIERA, AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADEMICO - EN EDIFICIO 301 LEIDER MENDEZ VARGAS LEIDER MENDEZ VARGAS HERNAN SANCHEZ VIVIANA CASTILLO RUIZ 1.113.960.435 1.015.044.520 2.128.995.955		FECHA DE INICIO: 5/07/2017 PLAZO MAXIMO: 60/09/2017 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 7/11/2017 FECHA DE RENICIO 1: 14/07/2018 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 14/07/2018 FECHA DE RENICIO 2: 14/07/2018 PRORROGA 1 (DÍAS): 90 PRORROGA 2 (DÍAS): 90 FECHA DE ACTA: 13/07/2018 VALOR ACTA: \$ 69.026.777	FECHA DE INICIO: 5/07/2017 PLAZO MAXIMO: 60/09/2017 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 7/11/2017 FECHA DE RENICIO 1: 14/07/2018 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 14/07/2018 FECHA DE RENICIO 2: 14/07/2018 PRORROGA 1 (DÍAS): 90 PRORROGA 2 (DÍAS): 90 FECHA DE ACTA: 13/07/2018 VALOR ACTA: \$ 69.026.777

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES														CONDICIONES ACTUALIZADAS														OBRA EJECUTADA				SALDO	
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR												
15.13	SUMINISTRO E INSTALACION de Canalita metalica con division de 10x4 cmx2.4 MT y alambre # 12 para tierra, incluye todos los accesorios, incluye alambre # 12 para tierra	UND	44.5	\$ 75.743	3.370.564	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS					\$ 163.001.782		\$ 83.916.188		\$ 83.259.708		\$ 655.480		\$ 83.916.188		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -												
16	INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO																																
ACOMETIDA DESDE SUBESTACION EXISTENTE HASTA TABLERO PARA AIRE ACONDICIONADO																																	
16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3"	ML	46	\$ 32.114	1.477.244	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA EMT 3"	UND	4	\$ 24.118	96.472	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 3"	UND	21	\$ 5.154	108.234	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x6 20 + 1 No 10 + 1 No 4	ML	76	\$ 69.428	5.276.528	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3x175 AMP	UND	1	\$ 431.053	431.053	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROLLO DE CINTA ACONDICIONADO, HASTA UNIDADES CONDENSADORAS EN TERRAZA (SON 2)	UND	2	\$ 17.825	35.650	15.00	\$ 267.375	15.00	\$ 267.375	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
ACOMETIDA DESDE TABLERO PARA AIRE ACONDICIONADO, HASTA UNIDADES CONDENSADORAS EN TERRAZA (SON 2)																																	
16.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1-1/4" PVC	ML	54	\$ 5.313	286.902	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA 1-1/4" PVC	UND	6	\$ 3.414	20.484	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 1-1/4" PVC	UND	4	\$ 2.679	10.716	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x6 4+ 1 No 8	ML	54	\$ 34.010	1.836.540	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALA METALICA DE 8X6	UND	2	\$ 45.969	91.938	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA METALICA DE 1-1/4"	ML	10	\$ 32.103	321.030	13.40	\$ 430.180	8.50	\$ 272.876	4.90	\$ 157.305	13.40	\$ 430.180	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO DE 1-1/4"	UND	2	\$ 14.767	29.534	3.00	\$ 44.301	3.00	\$ 44.301	0.00	\$ -	3.00	\$ 44.301	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CURVO DE 1-1/4"	UND	2	\$ 24.261	48.522	19.00	\$ 460.859	4.00	\$ 97.044	15.00	\$ 363.915	19.00	\$ 460.859	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
ACOMETIDA DE CONTROL DESDE UNIDADES MANEJADORAS, HASTA UNIDADES CONDENSADORAS EN TERRAZA (SON 2)																																	
16.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1/2" PVC	ML	50	\$ 4.024	201.200	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA 1/2" PVC	UND	6	\$ 1.090	6.540	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 1/2" PVC	UND	4	\$ 1.051	4.204	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU No 16 TIPO VEHICULO	ML	200	\$ 1.732	346.400	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA METALICA DE 1/2"	ML	10	\$ 21.931	219.310	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO DE 1/2"	UND	2	\$ 7.028	14.056	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CURVO DE 1/2"	UND	2	\$ 8.893	17.786	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
ACOMETIDA DE CONTROL DESDE UNIDADES MANEJADORAS, HASTA SENSOR DE TEMPERATURA (SON 2)																																	
16.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1/2" PVC	ML	16	\$ 4.024	64.384	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA 1/2" PVC	UND	4	\$ 1.090	4.360	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 1/2" PVC	UND	4	\$ 1.051	4.204	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU No 16 TIPO VEHICULO	ML	64	\$ 1.732	110.948	109.84	\$ 189.243	109.84	\$ 189.243	0.00	\$ -	109.84	\$ 189.243	0.00	\$ -	109.84	\$ 189.243	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALA DE 2X4 PVC TABLERO PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	2	\$ 2.526	5.052	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero en lamina cold rolled, calibre 18, tratado quimicamente, con acabado final en pintura electrolitica, CON BARRAJE TRIFASICO PARA 225 AMP Y BARRAJE DE TIERRA, 3x175 AMP																																	
16.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero en lamina cold rolled, calibre 18, tratado quimicamente, con acabado final en pintura electrolitica, CON BARRAJE TRIFASICO PARA 225 AMP Y BARRAJE DE TIERRA, 3x175 AMP	UND	1	\$ 509.504	509.504	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3x175 AMP	UND	1	\$ 431.053	431.053	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
16.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIFASICO DE 3x75 AMP	UND	2	\$ 73.365	146.730	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												


CONTRATO No.	
OBJETO CONTRACTUAL:	
CONTRATISTA OBRA:	
R.L CONTRATISTA OBRA:	
INTERVENTORÍA:	
R.L INTERVENTORÍA:	
SUPERVISORA:	
VALOR INICIAL:	
VALOR ADICIONAL ACUMULADO	
VALOR TOTAL:	

FECHA DE INICIO :	
PLAZO INICIAL (DIAS):	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	
FECHA DE RENICIO 1 :	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	
FECHA DE RENICIO 2:	
PRORROGA 1 (DIAS):	
PRORROGA 2 (DIAS):	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

AC	FECHA DE ACTA	VALOR ACTA:
----	---------------	-------------

ACTA DE PAGO FINAL

UNIVERSIDAD DEL VALLE



Universidad del Valle

VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

Departamento de Infraestructura Universitaria

Sección de Obras e Interventoría

CONTRATO No. 003.0034.018.016.247.2016

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE LA OBRA: DISEÑO INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA DE ASESORIA TECNICA Y DE ASESORIA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADEMICO - EN EDIFICIO 301

CONTRATISTA OBRA: RL CONTRATISTA OBRA: INTERVENIDOR: LEIDER MENDEZ VARGAS DICONSULTORIA S.A

SUPERVISOR: VIVIANA CASTILLO RUIZ

VALOR INICIAL: 113.350.435

VALOR ADICIONAL ACUMULADO: 1.013.044.920

VALOR TOTAL: 2.126.395.355

FECHA DE INICIO: 5/07/2017

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 8/09/2017

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 17/12/2017

FECHA DE REMICIO 2: 14/01/2018

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 (DAS): 140

FECHA DE SUSPENSIÓN 2 (DAS): 50

FECHA DE FINALIZACIÓN: 13/07/2018

ACTA DE PAGO #7 Y RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA DE ACTA: 13/07/2018

VALOR ACTA: \$ 69.038.777

ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRAS EJECUTADAS				ACUMULADO		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACTIVAS ANTERIORES	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OE-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC EN 3/4"	ML	0,00	\$ 8.258	-	5,26	\$ 43.437	5,26	\$ 43.437	0,00	\$ -	-	5,26	\$ 43.437	0,00	\$ -
OE-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION 1/2" ROE 13.5	ML	0,00	\$ 6.733	-	26,84	\$ 181.251	26,84	\$ 181.251	0,00	\$ -	-	26,84	\$ 181.251	0,00	\$ -
OE-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DE 2"	UNID	0,00	\$ 20.430	-	6,00	\$ 122.580	6,00	\$ 122.580	0,00	\$ -	-	6,00	\$ 122.580	0,00	\$ -
OE-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DE 1-1/2"	UNID	0,00	\$ 10.331	-	7,00	\$ 72.317	7,00	\$ 72.317	0,00	\$ -	-	7,00	\$ 72.317	0,00	\$ -
OE-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DE 3/4"	UNID	0,00	\$ 3.662	-	7,00	\$ 25.774	7,00	\$ 25.774	0,00	\$ -	-	7,00	\$ 25.774	0,00	\$ -
OE-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC DE 2"	UNID	0,00	\$ 17.425	-	5,00	\$ 87.125	5,00	\$ 87.125	0,00	\$ -	-	5,00	\$ 87.125	0,00	\$ -
OE-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC DE 1-1/2"	UNID	0,00	\$ 11.084	-	15,00	\$ 166.260	15,00	\$ 166.260	0,00	\$ -	-	15,00	\$ 166.260	0,00	\$ -
OE-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC DE 1"	UNID	0,00	\$ 5.252	-	2,00	\$ 10.504	2,00	\$ 10.504	0,00	\$ -	-	2,00	\$ 10.504	0,00	\$ -
OE-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC DE 3/4"	UNID	0,00	\$ 2.473	-	12,00	\$ 29.676	12,00	\$ 29.676	0,00	\$ -	-	12,00	\$ 29.676	0,00	\$ -
OE-50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DE 2"x1"	UNID	0,00	\$ 8.387	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OE-51	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DE 1"x1/2"	UNID	0,00	\$ 4.818	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OE-52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DE 2"x1-1/2"	UNID	0,00	\$ 9.316	-	3,00	\$ 27.948	3,00	\$ 27.948	0,00	\$ -	-	3,00	\$ 27.948	0,00	\$ -
OE-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DE 1-1/2"x1"	UNID	0,00	\$ 3.626	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OE-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DE 1"x3/4"	UNID	0,00	\$ 6.001	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OE-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DE 3/4"x1/2"	UNID	0,00	\$ 5.349	-	10,00	\$ 53.490	10,00	\$ 53.490	0,00	\$ -	-	10,00	\$ 53.490	0,00	\$ -
OE-56	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20X20	UNID	0,00	\$ 18.446	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OE-57	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE RED WHITE 3/4"	UNID	0,00	\$ 79.475	-	3,00	\$ 238.425	3,00	\$ 238.425	0,00	\$ -	-	3,00	\$ 238.425	0,00	\$ -
OE-58	SOPORTE PARA INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	ML	0,00	\$ 12.392	-	98,00	\$ 1.214.416	98,00	\$ 1.214.416	0,00	\$ -	-	98,00	\$ 1.214.416	0,00	\$ -
OE-59	DEMOLICION DE REPELLO MURO CON CORTE Y DE PRIMARIO CON MAQUINA PARA INSTALAR SKA IMPER-MURO	M2	0,00	\$ 5.594	-	9,48	\$ 52.554	9,48	\$ 52.554	0,00	\$ -	-	9,48	\$ 52.554	0,00	\$ -
OE-60	RESANE E IMPERMEABILIZACION DE MURO CON SKA IMPER-MURO	M2	0,00	\$ 27.335	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OE-61	UBERIAS SANITARIAS PROF-10 CM	ML	0,00	\$ 16.341	-	382,98	\$ 5.891.456	382,98	\$ 5.891.456	0,00	\$ -	-	382,98	\$ 5.891.456	0,00	\$ -
OE-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOVELA EN CONCRETO GROUTING	ML	0,00	\$ 23.612	-	138,40	\$ 3.267.901	138,40	\$ 3.267.901	0,00	\$ -	-	138,40	\$ 3.267.901	0,00	\$ -
OE-63	ESCALERILLA HIERRO GRAPILADO 1/4" PARA MUROS	ML	0,00	\$ 2.320	-	348,32	\$ 808.102	348,32	\$ 808.102	0,00	\$ -	-	348,32	\$ 808.102	0,00	\$ -
OE-64	ESTUPO DE CARTERAS	ML	0,00	\$ 6.526	-	171,48	\$ 1.187.670	171,48	\$ 1.187.670	0,00	\$ -	-	171,48	\$ 1.187.670	0,00	\$ -
OE-65	ANCLAE PARA MUROS EN MAMOSTERA	UNID	0,00	\$ 13.721	-	158,00	\$ 2.167.918	158,00	\$ 2.167.918	0,00	\$ -	-	158,00	\$ 2.167.918	0,00	\$ -
OE-66	SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION EN Z	ML	0,00	\$ 13.781	-	364,63	\$ 5.024.966	364,63	\$ 5.024.966	0,00	\$ -	-	364,63	\$ 5.024.966	0,00	\$ -
OE-67	DESMANTE Y RETIRO DE TUBERIA SANITARIA EXISTENTE DE 1 A 1 1/2"	ML	0,00	\$ 7.468	-	24,55	\$ 183.339	24,55	\$ 183.339	0,00	\$ -	-	24,55	\$ 183.339	0,00	\$ -
OE-68	DEMOLICION DE CAJAS SANITARIAS EXISTENTES DIM 0.40x0.80x0.40x0.80	UNID	0,00	\$ 16.721	-	12,00	\$ 188.652	12,00	\$ 188.652	0,00	\$ -	-	12,00	\$ 188.652	0,00	\$ -
OE-69	RETIRO Y BOTE DE ESCOMBROS	M3	0,00	\$ 39.750	-	227,36	\$ 9.039.606	227,36	\$ 9.039.606	0,00	\$ -	-	227,36	\$ 9.039.606	0,00	\$ -
OE-70	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE 3/4"12 LIBRE DE AL OGENOS	ML	0,00	\$ 9.138	-	2751,10	\$ 25.139.552	2.751,10	\$ 25.139.552	0,00	\$ -	-	2.751,10	\$ 25.139.552	0,00	\$ -
OE-71	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LES 243X66 INCRUSTAR 1 + 1LED-18 16W O SIMILAR	UNID	0,00	\$ 221.817	-	10,00	\$ 2.218.170	10,00	\$ 2.218.170	0,00	\$ -	-	10,00	\$ 2.218.170	0,00	\$ -
OE-72	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LES 1220X300X60 INCRUSTAR 2 LED - LT8 20W O SIMILAR	UNID	0,00	\$ 246.817	-	28,00	\$ 6.910.876	15,00	\$ 3.702.255	13,00	\$ 3.208.621	-	28,00	\$ 6.910.876	0,00	\$ -
OE-73	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA SATURADO LT8EC LENS 170X190X70 1 LED MD CIRCULAR 23W 4000K O SIMILAR	UNID	0,00	\$ 221.326	-	23,00	\$ 5.090.498	23,00	\$ 5.090.498	0,00	\$ -	-	23,00	\$ 5.090.498	0,00	\$ -
OE-74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LITEUX LENS L08 60X60X245 INCRUSTAR 4 LED - LT8 10W CON DIFUSOR OPALO O SIMILAR	UNID	0,00	\$ 346.265	-	103,00	\$ 35.562.295	103,00	\$ 35.562.295	0,00	\$ -	-	103,00	\$ 35.562.295	0,00	\$ -
OE-75	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA VOZ Y DATOS INCULVE FACERATE CAT 6A	UNID	0,00	\$ 72.865	-	100,00	\$ 7.286.500	100,00	\$ 7.286.500	0,00	\$ -	-	100,00	\$ 7.286.500	0,00	\$ -
OE-76	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA SATURADO LT8EC LENS 170X190X70 1 LED MD CIRCULAR 13W 4000K	UNID	0,00	\$ 166.289	-	60,00	\$ 9.977.340	60,00	\$ 9.977.340	0,00	\$ -	-	60,00	\$ 9.977.340	0,00	\$ -
OE-77	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	0,00	\$ 7.578	-	6472,50	\$ 49.046.605	6.016,41	\$ 45.892.355	456,09	\$ 3.456.250	-	6472,50	\$ 49.046.605	0,00	\$ -
OE-78	CERTIFICACION PUNTO DE RED CATEGORIA 6A	UNID	0,00	\$ 14.541	-	189,00	\$ 2.748.249	0,00	\$ -	189,00	\$ 2.748.249	-	189,00	\$ 2.748.249	0,00	\$ -
OE-79	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ 45 cat 6A	UNID	0,00	\$ 54.625	-	189,00	\$ 10.324.125	189,00	\$ 10.324.125	0,00	\$ -	-	189,00	\$ 10.324.125	0,00	\$ -


ACTA DE PAGO FINAL

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES																									CONDICIONES ACTUALIZADAS										OBRA ELECTIVA								SALDO			
ITEM NO.		DESCRIPCION DE LA OBRA		UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																					
OE-80	SUMINISTRO E INSTALACION patch panel cat. 6a de 48 puertos modular, marca Alp o similar INCLUYE LOS 48 RJ45 categoria 6a.	UNID	0,00	\$	3.200,009	-	-	4,00	\$	12.800,036	4,00	\$	12.800,036	0,00	\$	-	-	4,00	\$	12.800,036	0,00	\$	-	-	4,00	\$	12.800,036																			
OE-82	Desconexión y Desmonte de UPS	UNID	0,00	\$	108,428	-	-	2,00	\$	216,856	2,00	\$	216,856	0,00	\$	-	-	2,00	\$	216,856	0,00	\$	-	-	2,00	\$	216,856																			
OE-83	Isolación administrativa 100/100 gable Alcatel o similar	UNID	0,00	\$	10.971,868	-	-	3,00	\$	32.915,604	3,00	\$	32.915,604	0,00	\$	-	-	3,00	\$	32.915,604	0,00	\$	-	-	3,00	\$	32.915,604																			
OE-85	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SERVICIO CONDULIMADO ENT	UNID	0,00	\$	118,116	-	-	34,00	\$	4.015,944	34,00	\$	4.015,944	0,00	\$	-	-	34,00	\$	4.015,944	0,00	\$	-	-	34,00	\$	4.015,944																			
OE-86	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR IDOBE CONDULIMADO ENT	UNID	0,00	\$	126,231	-	-	3,00	\$	378,693	3,00	\$	378,693	0,00	\$	-	-	3,00	\$	378,693	0,00	\$	-	-	3,00	\$	378,693																			
OE-87	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE CONDULIMADO ENT	UNID	0,00	\$	141,435	-	-	2,00	\$	282,870	2,00	\$	282,870	0,00	\$	-	-	2,00	\$	282,870	0,00	\$	-	-	2,00	\$	282,870																			
OE-88	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ECUATRIABLE GENERAL CONDULIMADO ENT	UNID	0,00	\$	119,634	-	-	16,00	\$	1.914,144	16,00	\$	1.914,144	0,00	\$	-	-	16,00	\$	1.914,144	0,00	\$	-	-	16,00	\$	1.914,144																			
OE-89	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ECUATRIABLE GENERAL CONDULIMADO ENT	UNID	0,00	\$	127,786	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-																			
OE-90	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL CONDULIMADO ENT	UNID	0,00	\$	121,291	-	-	115,00	\$	13.948,465	115,00	\$	13.948,465	0,00	\$	-	-	115,00	\$	13.948,465	0,00	\$	-	-	115,00	\$	13.948,465																			
OE-91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE REGULA DO CONDULIMADO ENT	UNID	0,00	\$	122,849	-	-	97,00	\$	11.916,353	97,00	\$	11.916,353	0,00	\$	-	-	97,00	\$	11.916,353	0,00	\$	-	-	97,00	\$	11.916,353																			
OE-92	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA VOZ Y DATOS CAT 6A INCLUYE FACILITAE	UNID	0,00	\$	133,286	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-																			
OE-93	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE IGEFI CONDULIMADO ENT	UNID	0,00	\$	162,425	-	-	2,00	\$	304,850	2,00	\$	304,850	0,00	\$	-	-	2,00	\$	304,850	0,00	\$	-	-	2,00	\$	304,850																			
OE-94	APERTURA DE HUECOS EN CIELO FALSO PARA INSTALACION DE DE LAMPARAS DE EMBOYAR. INCLUYE REFUEZO EN PERILITURA ROLLO.	UNID	0,00	\$	19,674	-	-	311,00	\$	6.118,614	291,00	\$	5.726,134	20,00	\$	399,480	-	311,00	\$	6.118,614	0,00	\$	-	-	311,00	\$	6.118,614																			
OE-95	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE SOPORTE PARA LAMPARAS DE INCANDESCIUMADO	UNID	0,00	\$	24,072	-	-	146,00	\$	3.514,512	146,00	\$	3.514,512	0,00	\$	-	-	146,00	\$	3.514,512	0,00	\$	-	-	146,00	\$	3.514,512																			
OE-96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULIMADO TUBERIA ENT 4	ML	0,00	\$	119,746	-	-	86,38	\$	10.267,279	86,38	\$	10.267,279	0,00	\$	-	-	86,38	\$	10.267,279	0,00	\$	-	-	86,38	\$	10.267,279																			
OE-97	AJUSTES A LOSBENS EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CONSULTORIA	GLB	0,00	\$	113.001,820	-	-	1,00	\$	113.001,820	1,00	\$	113.001,820	0,00	\$	-	-	1,00	\$	113.001,820	0,00	\$	-	-	1,00	\$	113.001,820																			
OE-98	CONSTRUCCION DE MUR	UNID	0,00	\$	92,044	-	-	6,00	\$	552,264	6,00	\$	552,264	0,00	\$	-	-	6,00	\$	552,264	0,00	\$	-	-	6,00	\$	552,264																			
OE-99	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENT 3/4"	ML	0,00	\$	9,471	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-																			
OE-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENT 1"	ML	0,00	\$	14,560	-	-	12,35	\$	180,187	12,35	\$	180,187	0,00	\$	-	-	12,35	\$	180,187	0,00	\$	-	-	12,35	\$	180,187																			
OE-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUYA DE SOPORTE PARA UNION TUBO BANDEA	UNID	0,00	\$	18,346	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-																			
OE-103	CONSTRUCCION DE VIGA DE ALMAREE EN CONCRETO DE 20X20 CM 12X20 CM	ML	0,00	\$	69,921	-	-	81,56	\$	5.702,757	81,56	\$	5.702,757	0,00	\$	-	-	81,56	\$	5.702,757	0,00	\$	-	-	81,56	\$	5.702,757																			
OE-105	RELLENO DE 20X20 CM 18X18 PARA PARES ACORDIONADOS CON ALFETA FLA	UNID	0,00	\$	349,780	-	-	2,00	\$	699,560	2,00	\$	699,560	0,00	\$	-	-	2,00	\$	699,560	0,00	\$	-	-	2,00	\$	699,560																			
OE-106	RELLA DE 12X12 PARA PARES ACORDIONADOS CON OMPER	UNID	0,00	\$	256,780	-	-	55,00	\$	14.672,900	55,00	\$	14.672,900	0,00	\$	-	-	55,00	\$	14.672,900	0,00	\$	-	-	55,00	\$	14.672,900																			
OE-107	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SAMT ARIA PVC DE 3/32"	UNID	0,00	\$	8,009	-	-	14,00	\$	112,126	14,00	\$	112,126	0,00	\$	-	-	14,00	\$	112,126	0,00	\$	-	-	14,00	\$	112,126																			
OE-108	DESMONTE Y RETIRO PUERTAS DE MADERA Y VIDRIO	UNID	0,00	\$	89,744	-	-	3,00	\$	269,232	3,00	\$	269,232	0,00	\$	-	-	3,00	\$	269,232	0,00	\$	-	-	3,00	\$	269,232																			
OE-109	DESMONTE Y RETIRO DIVISIONES EXISTENTES EN MADERA Y VIDRIO	M2	0,00	\$	11,921	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-																			
OE-110	DESMONTE Y RETIRO LUMINARIAS	UNID	0,00	\$	9,880	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-																			
OE-111	DEMOLICION DE MURO, ACABARRO Y RETIRO ESCOMBROS	M2	0,00	\$	14,868	-	-	99,33	\$	1.476,838	99,33	\$	1.476,838	0,00	\$	-	-	99,33	\$	1.476,838	0,00	\$	-	-	99,33	\$	1.476,838																			
OE-112	RESAMES EN ALUROS EXISTENTES	M2	0,00	\$	7,664	-	-	324,43	\$	2.291,774	324,43	\$	2.291,774	0,00	\$	-	-	324,43	\$	2.291,774	0,00	\$	-	-	324,43	\$	2.291,774																			
OE-113	SUMINISTRO Y FUNDICION DE PISO EN CONCRETO DE 3100 PSI PLATACHAO - SEGUN PL ANO PUERTAS EN ALUMINIO-ORNIACA-VIDRIO TIPO P-42 DE 0,95 X 1 MT X 2,15 CON REJILLA INFERIOR DE ALUMINIO DE 20X8" PARA SISTEMA DE RETORNO DEL A/A, SISTEMA ARQUITECTONICO PISO TECHO ACTIVO DE MEPAL O EQUIVALENTE, MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, MARCO DE LA NAVE EN ALUMINIO, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPALADO DE 4 MM, CUERPO INFERIOR EN VIDRIO TEMPALADO DE 4 MM, CUERPO INFERIOR PANEL H=1 ML ACABADO EN FORMA REF- SEGATO MIEL TEXTURIZADO, CON LUETA SUPERIOR DE ALTURA VARIABLE EN VIDRIO DE 4 MM TEMPALADO, MARCO EN ALUMINIO, INCLUYE CERRADURA COMBINADA DE MANIA EN AERO INOX, Y CERRADURA DE SEGURIDAD	ML	0,00	\$	54,840	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-																			
OE-114		UNID	0,00	\$	870,246	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-																			

CONTRATO No.	030.0034.018.619.342-2016	FECHA DE INICIO:	30/07/2017	FECHA DE ACTA:	13/07/2018
OBJETO CONTRACTUAL:	Ejecución de la obra "DISEÑO INTERIOR DE LAS ORIGINALES DEL AREA DE MATRÍCULA FINANCIERA, AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADEMICO - EN EDIFICIO 30"	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	80 CAL/2017	ACTA DE PAGO #7 Y RECIBO FINAL DE OBRA	
CONTRATISTA OBRA:	ACADEMICO - EN EDIFICIO 30"	FECHA DE RENUNCIO 1:	6/09/2017		
CONTRATISTA OBRA:	LEIDER MENDEZ VARGAS	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	7/11/2017		
CONTRATISTA OBRA:	LEIDER MENDEZ VARGAS	FECHA DE RENUNCIO 2:			
CONTRATISTA OBRA:	CONSEJALUNA S.A	PROBROCA 1 (DMS):	140		
CONTRATISTA OBRA:	HERNAN DANICHEL	PROBROCA 2 (DMS):	90		
SUPERVISORA:	VIVIANA CASTILLO RUIZ	FECHA DE FINALIZACIÓN:	13/07/2018	VALOR ACTA:	\$ 69,038.71
VALOR INICIAL:	\$ 1,113,850.435				
VALOR ADICIONAL ACUMULADO:	\$ 1,013,044.820				
VALOR TOTAL:	\$ 2,126,895.355				

[illegible]

ACTA DE PAGO FINAL

UNIVERSIDAD DEL VALLE  VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Dirección de Infraestructura Universitaria Sección de Obras e Interventoría		CONTRATO No. OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATISTA OBRAS: DEL CONTRATISTA OBRAS: R.L. INTERVENTORÍA: SUPERVISORA: VALOR INICIAL: VALOR ADICIONAL ACUMULADO: VALOR TOTAL:		0000.0094.016.016.042.2016 EJECUCION DE LA OBRA "DISEÑO INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA DE MATRICULA FINANCIERA AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADEMICO - EN EDIFICIO 301" LEIDER MENDEZ VARGAS LEIDER MENDEZ VARGAS HENRI SANCHEZ VIVIANA CASTILLO RUIZ \$ 1.113.560.435 \$ 1.013.044.020 \$ 2.126.604.455		FECHA DE INICIO: FECHA INICIAL (DÍAS): FECHA DE INICIO 1: FECHA DE SUSPENSIÓN 2: PRORROGA 1 (DÍAS): PRORROGA 2 (DÍAS): FECHA DE FINALIZACIÓN: 507/2017 80 CALENDARIO 06/02/2017 7/11/2017 140 90 1307/2016		ACTA DE PASO 07 Y RECIBO FINAL DE OBRA FECHA DE ACTA: VALOR ACTA: 1307/2016 \$ 69.028.717	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OE-177	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON METALIZADO FLEXIBLE DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UND	0,00	40,005	-	10,00	\$ 400,050	10,00	400,050	0,00	-	10,00	\$ 400,050	0,00	\$ -
OE-178	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA FILO PARA MUROS EN DRYWALL	ML	0,00	4,171	-	262,02	\$ 1,092,885	262,02	1,092,885	0,00	-	262,02	\$ 1,092,885	0,00	\$ -
OE-179	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 3X70 A ELECTRICA UPS 20 KVA EN 3F2P+1N2+1PE T. CONDUCTOR DE COBRE BAJA EMISION DE HUMO LIBRE DE ALOGENOS	UND	0,00	143,116	-	0,00	\$ -	0,00	0	0,00	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OE-181	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BAJA TENSION DE 1600X900X500 MM PARA AIRE ACONDICIONADO EN LAMINA CR 14/16, CON BARRALES PARA ENTRADA INTERRUPTOR 630 A, PRINCIPAL TRIFASICO EDP 650 A, PRINCIPAL TRIFASICO EDP 300 A, PRINCIPAL TRIFASICO EDP 180 A, PRINCIPAL MONOFASICO EDP 180 A, PRINCIPAL NEUTRO 650 A, PRINCIPAL TIERRA 650 A, INCLUYE PLACAS DE IDENTIFICACION Y RESERVAS.	UND	0,00	4,629,841	-	1,00	\$ 4,629,841	1,00	4,629,841	0,00	-	1,00	\$ 4,629,841	0,00	\$ -
OE-183	CONSTRUCCION DE DADO EN CONCRETO PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE 0,30X0,30X0,24 MT.	UND	0,00	59,292	-	12,00	\$ 711,504	12,00	711,504	0,00	-	12,00	\$ 711,504	0,00	\$ -
OE-184	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAFLEX 1A PARA JUNTAS DE CERAMICA O JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	0,00	12,190	-	55,56	\$ 677,276	0,00	0	55,56	\$ 677,276	55,56	\$ 677,276	0,00	\$ -
OE-185	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA COLOR GRIS BASALTO PARA CARTERAS DE VENTANAS EN LAS FACHADAS. INCLUYE RESANES.	ML	0,00	7,637	-	267,44	\$ 2,040,835	267,44	2,040,835	0,00	-	267,44	\$ 2,040,835	0,00	\$ -


CONTRATO No. 003.0034.018.016-247-2016
OBJETO CONTRACTUAL:
CONTRATISTA OBRA:
R.L. CONTRATISTA OBRA:
INTERVENIENTOR:
R.L. INTERVENIENTOR:
SUPERVISOR:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONAL ACUMULADO:
VALOR TOTAL:

003.0034.018.016-247-2016
Ejecución de la obra: DISEÑO INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN, AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO
NIT: 9036.012-1
NIT: 80003775-2
NIT: 80003775-2
HENRY SANCHEZ
VALOR INICIAL: \$ 1.013.044,920
VALOR ADICIONAL ACUMULADO: \$ 2.128.995,555
VALOR TOTAL: \$ 3.142.040,475




FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL (DÍAS):
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
FECHA DE RENICIO 1 (DÍAS):
FECHA DE RENICIO 2 (DÍAS):
FECHA DE FINALIZACIÓN:
507/2017
80 CALENDARIO
6/09/2017
7/11/2017
140
90
1307/2018

ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL DE OBRA
FECHA DE ACTA:
VALOR ACTA:
1307/2018
\$ 69.098,777

ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OE-186	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE 60X60 EN LAMINA DE SUPERFONDADO 8 MM. PARA VENTANAS DE INSPECCION EN EL CIELO FALSO. INCLUYE ESTUCO Y PINTURA.	UND	0,00	14.779	-	20,00	295.580	17,00	251243	3,00	44.337	20,00	295.580	0,00	-
OE-187	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA FROSTED PARA VENTANAS DE PACHADAS	M2	0,00	47.823	-	49,73	2.378.238	38,11	1822535	11,62	555.703	49,73	2.378.238	0,00	-
OE-188	DEMOLICION DE MURO DE 25 CM DE ESPESOR EN LADRILLO PEGADO EN TIZON	M2	0,00	25.521	-	4,80	122.501	4,80	122501	0,00	-	4,80	122.501	0,00	-
OE-189	RECONSTRUCCION DE MURO DE 25 CM DE ESPESOR EN LADRILLO PEGADO EN TIZON. INCLUYE ARREGLO, DESMONTAJE Y RETIRO DE LADRILLOS CON REPOSICION Y SELLAMIENTO DE VANOS IGUAL A LA ARQUITECTURA DE MUROS EXISTENTES.	M2	0,00	118.403	-	4,80	568.334	4,80	568334	0,00	-	4,80	568.334	0,00	-
OE-190	CONSTRUCCION DE CANAL DE PISO EN CONCRETO DE 25X30 CM ESPESOR 8 CM	ML	0,00	61.507	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OE-191	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO EN ANILLO DE 21 X 14 CM. CON BASE EN	ML	0,00	118.991	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OE-193	CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO	UND	0,00	478.441	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OE-194	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PARTNER WATCHDOG SUPPOR 5 VEAR PARA SOLUCION DE SISTEMA INALAMBICO 801.8610.	GLB	0,00	16.503.395	-	1,00	16.503.395	0,00	0	1,00	16.503.395	1,00	16.503.395	0,00	-
OE-195	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEALINK SIP T236 E-ENTR-LEVEL 11 PHONE 1 LINE.	UND	0,00	307.396	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OE-196	DESMONTAJE, ADECUACION E INSTALACION DE REJA METALICA EN OTROS ESPACIOS DE LA OBRA, PROTECCION DE PUNOS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS.	M2	0,00	48.851	-	4,67	228.134	4,67	228134	0,00	-	4,67	228.134	0,00	-
OE-197	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCOTILLA AEREA PARA INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	0,00	38.810	-	46,00	1.789.860	46,00	1789860	0,00	-	46,00	1.789.860	0,00	-
OE-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDESCOBA EN CERAMICA DUREPOSO 33,8 X 33,8	ML	0,00	17.078	-	521,50	8.906.177	521,50	8906177	0,00	-	521,50	8.906.177	0,00	-
OE-201	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE VENTANILLAS DE MATRICULA FINANCERA EN TUBULAR DE 27X1 PASAVOZ. PASADOCUMENTOS SEGUN DISEÑO.	UND	0,00	1.997.271	-	1,00	1.997.271	1,00	1997271	0,00	-	1,00	1.997.271	0,00	-
OE-202	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE METALICA EN ANILLO DE 21X14 PARA UNIDADES MANEADORAS	UND	0,00	289.416	-	2,00	578.832	2,00	578832	0,00	-	2,00	578.832	0,00	-
OE-204	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE METALICA EN ANILLO DE 1,42X18 PARA TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	0,00	140.031	-	1,00	140.031	1,00	140031	0,00	-	1,00	140.031	0,00	-
OE-205	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA CON ALMA METALICA 3/4"	ML	0,00	5.762	-	12,00	69.144	0,00	0	12,00	69.144	12,00	69.144	0,00	-
OE-206	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA CORAZA DE 3/4"	UND	0,00	7.452	-	34,00	253.368	0,00	0	34,00	253.368	34,00	253.368	0,00	-
OE-207	GRABAJE PARA CONTROL Y MANEJO DE UNIDADES DE REGENERACION	UND	0,00	327.843	-	2,00	655.686	2,00	655686	0,00	-	2,00	655.686	0,00	-
OE-208	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO PORTACABLES	UND	0,00	8.980	-	42,00	377.160	42,00	377160	0,00	-	42,00	377.160	0,00	-
OE-209	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FCO LAVABLE DE 18X24 CON MARCO METALICO.	UND	0,00	117.380	-	16,00	1.878.080	0,00	0	16,00	1.878.080	16,00	1.878.080	0,00	-
OE-210	ASERTURA Y REPULE DE HUECOS PARA PASE E INSTALACION DE TUBERIAS ELECTRICAS DE RECORRE Y ACONDICIONAMIENTO DE REJA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL SEGUNDO PISO	UND	0,00	27.906	-	6,00	167.436	6,00	167436	0,00	-	6,00	167.436	0,00	-
OE-211	RECORRE Y ACONDICIONAMIENTO DE REJA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL SEGUNDO PISO	UND	0,00	212.474	-	1,00	212.474	0,00	0	1,00	212.474	1,00	212.474	0,00	-

UNIVERSIDAD DEL VALLE  Vicerrectoría Administrativa Dirección de Infraestructura Universitaria Sección de Obras e Interventoría	CONTRATO No. 0030.0004.018.016.247.2016 OBJETO CONTRACTUAL: EJECUCIÓN DE LA OBRA "VISIÓN INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN EN EL AREA DE ADMISIONES Y AREA DE REGISTRO ACADÉMICO EN EL EDIFICIO 301" CONTRATISTA OBRA: LEIDER MENDEZ VARGAS INTERVENTORIA: DICONSULTORIA S.A. HENRY SANCHEZ SUPERVISOR: VIANNA CASTILLO RUZ VALOR INICIAL: \$ 1.113.950.435 VALOR ADICIONAL ACUMULADO: \$ 1.013.944.020 VALOR TOTAL: \$ 2.126.995.355	FECHA DE INICIO: PLAZO INICIAL (DIAS): 5/07/2017 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 6/09/2017 FECHA DE RENICIO 1: 7/11/2017 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 14/07/2017 FECHA DE RENICIO 2: 14/07/2017 FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 14/07/2017 FECHA DE RENICIO 3: 14/07/2017 FECHA DE FINALIZACIÓN: 13/07/2018	ACTA DE PAGO #7 Y RECIBO FINAL DE OBRA FECHA DE ACTA: 13/07/2018 VALOR ACTA: \$ 69.038.717
--	--	---	---

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA				SALDO	
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OE-212	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 75 A PARA UPS DE 20KVA EN CAJA TERMOPLASTICA 1X18X8	UND	0,00	\$ 124.853	-	1,00	\$ 124.853	0,00	0	1,00	\$ 124.853	1,00	\$ 124.853
OE-213	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 1X30 A PARA UPS DE 3KVA	UND	0,00	\$ 184.378	-	1,00	\$ 184.378	0,00	0	1,00	\$ 184.378	1,00	\$ 184.378
OE-214	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA CON ALMA METALICA DE 3"	ML	0,00	\$ 40.236	-	2,00	\$ 80.472	2,00	80.472	0,00	\$ -	2,00	\$ 80.472
OE-215	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA CORAZA DE 3"	UND	0,00	\$ 69.398	-	2,00	\$ 138.796	2,00	138.796	0,00	\$ -	2,00	\$ 138.796
OE-216	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X10	ML	0,00	\$ 17.992	-	10,75	\$ 193.414	0,00	0	10,75	\$ 193.414	10,75	\$ 193.414
OE-217	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE #6	ML	0,00	\$ 12.888	-	89,40	\$ 1.152.187	89,40	1152.187	0,00	\$ -	89,40	\$ 1.152.187
SUBTOTAL OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES					\$ 894.962.010		\$ 853.099.114		\$ 41.862.896		\$ 894.962.010		\$ -
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 809.891.824		\$ 1.573.748.382		\$ 1.571.659.415		\$ 62.088.967		\$ 1.573.748.382
Administración					\$ 218.913.760		\$ 425.562.198		\$ 411.482.550		\$ 14.079.648		\$ 425.562.198
Imprevistos					\$ 5,00%	\$ 40.494.591		\$ 40.412.087		\$ 37.410.171		\$ -	\$ 37.410.171
Unidad					\$ 4,75%	\$ 38.469.862		\$ 75.221.849		\$ 72.747.623		\$ 2.474.226	\$ 75.221.849
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 297.878.213		\$ 541.196.134		\$ 521.640.344		\$ 16.563.874		\$ 538.194.218
Total costos directos + indirectos					\$ 1.107.770.037		\$ 2.114.944.516		\$ 2.043.299.759		\$ 68.642.841		\$ 2.111.942.600
IVA SOBRE UTILIDAD					\$ 16,00%	\$ 6.155.178		\$ 12.035.495		\$ 11.639.620		\$ 395.876	\$ 12.035.495
Saldo por Unificación de contrato en el AUI (fase 1 y fase 2)					\$ 26.220		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR TOTAL CON IVA					\$ 1.113.950.435		\$ 2.126.980.012		\$ 2.054.939.379		\$ 69.038.717		\$ 2.123.978.096
VALOR PRESENTE ACTA (LETRAS Y NÚMEROS)													
VALOR A PAGAR													
SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS NOCIE													

TOTAL PRESUPUESTO \$ 2.126.995.355 ANTICIPO \$ - PAGOS ACTAS ANTERIORES \$ 2.054.939.379 VALOR PRESENTE ACTA ANTES DE IVA \$ 68.542.841 AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES \$ - AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA \$ - AMORTIZACIÓN ACUMULADA A LA PRESENTE ACTA \$ - VALOR PRESENTE ACTA - AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA \$ 69.038.717 SALDO POR AMORTIZAR \$ 3.017.259 % DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA 3,2% % DE EJECUCIÓN ACUMULADA 99,9%	Acepto  ING. LEIDER MENDEZ VARGAS CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL ARO VIANNA CASTILLO JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS E INTERVENTORIA APROBO  ARO VIANNA CASTILLO Jefe de Sección de Obras e Interventoría APROBO  Jefe de Sección de Obras e Interventoría DICONSULTORIA S.A.
--	---