

CONTRATO PROYECTO FASE / ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPOII) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NÚMERO DEL CONTRATO:	3-1-98118-08 (PAF-ICBFGS-O-037-2021)
DESCRIPCIÓN FASE O ETAPA A REINICIAR:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO SACUDETE MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	HACER DE COLOMBIA LTDA – NIT 800.028.222-2 R/L OSCAR TAMAYO PERALTA – CC 2.469.579
INTERVENTOR:	CONSORCIO JCB-11-049 – NIT 901.499.203-9 R/L ANIBAL RODRIGUEZ GUERRERO – CC 79.262.500 Conformado por JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS – NIT 900.053.895-7 – Participación del 70% - R/L ANA MILENA MONSALVE MORENO – CC 63.484.572 y CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS – NIT 860.067.526-0 – participación del 30%, R/L MARTHA CECILIA VALBUENA MESA – CC 51.820.818
SUPERVISOR:	ING. JESSICA LORENA LUNA
PLAZO INICIAL FASE O ETAPA:	TRES (3) MESES
VALOR INICIAL FASE O ETAPA:	NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$ 90.670.120)
FECHA DE INICIO FASE O ETAPA:	BOGOTA 10 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FASE O ETAPA:	BOGOTA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde 20 / OCT /2021	Hasta 19 / NOV / 2021
	Prórroga No.1 a la Suspensión No.1	Desde 20 / NOV /2021	Hasta
	Reinicio No. 1	24 / MARZO / 2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155) DIAS		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1 según OTROSI No. 2	71 (SETENTA Y UN DIAS)	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	71 (SETENTA Y UN DIAS)		
ADICIONES:	Adición No. 1 según OTROSI No. 2	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 48.225.779,00), M.CTE	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$48.225.779,00), M.CTE		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS para el PROYECTO SACUDETE MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de Suspensión No. 1 suscrita el 10/oct/2021 y la Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 de fecha 19/nov/2021, toda vez que se considera, de acuerdo con lo establecido en el OTROSI No.2 del 08 de marzo de 2022 y el comunicado emitido por FINDETER de fecha 18/mar/2022, superados los motivos que generaron la Suspensión "... **teniendo en cuenta que la causal fue superada en tanto ya se realizó la modificación del predio en los dos contratos conforme lo aprobado mediante el Comité Técnico No. 23 y Comité Fiduciario No. 18 del 08 de marzo de 2022 ...**"

En consecuencia se procede al reinicio de la ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS, y se define como nueva fecha de terminación el **VEINTICUATRO (24)** días del mes de **JUNIO** del año **2022**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **VEINTICUATRO (24)** días del mes de **MARZO** del año **2022**.

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
CENTROS SACUDETE

CONTRATISTA



OSCAR TAMAYO PERALTA
Representante Legal
HACER DE COLOMBIA
NIT 800.028.222-2

INTERVENTOR



ANIBAL RODRIGUEZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JCB-11-049
NIT 901.499.203-9

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor