

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

CONTRATO 3-1-98118-13 (PAF-ICBFGS-O-038-2021)-ETAPA II CONSTRUCCION	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-98118-13 (PAF-ICBFGS-O-038-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA – ETAPA-II
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS VIARA 038 -REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ORLEY ALFONSO RONCANCIO ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ-C.C 18.126.628- con un porcentaje de participación de 40% JOHNY WILFREDO NARVAEZ DELGADO-C.C 98.380.158 con un porcentaje de participación de 30% TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S- NIT.830.013.874-8- ALEXIS JAVIER MAYORGA RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL con un porcentaje de participación de 30%
INTERVENTOR	CONSORCIO SAN GABRIEL 050 NIT 901.502.809-4 SOLIUN SAS NIT 900.768.458-REPRESENTANTE LEGAL RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA con un porcentaje de participación de 50% NESTOR RAMIREZ CUARTAS -C.C 14.971.935- REPRESENTANTE LEGAL con un porcentaje de participación de 50%
SUPERVISOR	NICOLAS FRANKLIN GIRALDO
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA II	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DE LA ETAPA II	QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$557.491.420)
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA II	28 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIO DE LA ETAPA II	28 DE JUNIO DEL 2022

NOVEDADES DE LA ETAPA II				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
				Prórroga a la suspensión No.

NOVEDADES DE LA ETAPA II		
	Reinicio No. 1	N/A
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	TREINTA (30) DÍAS
	Prórroga No. 2	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS	
ADICIONES	Adición No 1	No aplica
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	No aplica	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$557.491.420)
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA**, para el proyecto de **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA – ETAPA-II** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Carpintería metálica	Ajustar detalles en marcos de puertas y ventanas
2	Instalaciones hidrosanitarias	Completar los accesorios en red de suministro de agua potable
3	Pintura	Arreglar detalles de pintura sobre muros
4	Red eléctrica, voz y datos	Ajustar accesorios

5	Pisos	Retocar detalles en el acabado de los pisos
6	Cubierta	Retocar detalles de impermeabilización
7	Cerramiento perimetral	Arreglar detalles de pintura
8	Aseo general	Realizar limpieza sobre elementos instalados.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en doce (12) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.


Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la etapa No II , se recibe por parte del contratista los productos, los cuales quedaran sujetos nuevamente a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Doce (12) *días* del mes de Septiembre del año 2022.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
CARLOS ORLEY ALFONSO RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS VIARA 038



Firma
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN GABRIEL 050