

|                                                                                                                      |                            |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Banca de Desarrollo Territorial | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-023<br><b>Versión:</b> 3<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>15-Jun-2022<br><b>Clasificación:</b> Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 1

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                         | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                      | EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>                                      | PAF-ICBFGS-O-056-2022-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b> | EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATISTA</b>                                              | CONSORCIO WHITE N.I.T. 901.624.118-7<br>R.L: JORGE MAURICIO FLOREZ DAZA C.C. 79.627.158<br>Conformado por:<br>MARGEO INGENIERIA SAS N.I.T. 900.858.935-9<br>R.L: LEONARDO ANDRES CARDENAS ROJAS (40% de participación)<br>HYM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS N.I.T. 900.362.470-6<br>R.L: HERNANDO ANDRES FLOREZ DAZA (40% de participación)<br>INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS N.I.T. 900.128.706-7<br>R.L: JUAN SEBASTIAN MAHECHA AVILA (20% de participación) |
| <b>INTERVENTOR</b>                                              | CONSORCIO SACUDETE PROYECTEV - 135 N.I.T. 901.623.057-1<br>R.L: OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN C.C. 74.082.238<br>Conformado por:<br>PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS<br>N.I.T. 900.426.155-7<br>R.L: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN (50% de participación).<br>CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA. CONSTRUTEV LTDA.<br>N.I.T. 830.512.601-5<br>R.L: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE (50% de participación)                                                                           |
| <b>SUPERVISOR</b>                                               | GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>           | TOTAL: DIEZ (10) MESES<br>ETAPA I: CINCO (5) MESES<br>ETAPA II: CINCO (5) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>           | MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$1.922.822.639,00) M/CTE, incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>         | Etapa I: 20/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>    | Etapa I: 20/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                      |                            |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Banca de Desarrollo Territorial | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-023<br><b>Versión:</b> 3<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>15-Jun-2022<br><b>Clasificación:</b> Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                              |       |       |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS:                      | Suspensión No.1              | Desde | Hasta |
|                                                |                              | N.A.  | N.A.  |
|                                                | Prórroga a la suspensión No. | N.A.  | N.A.  |
|                                                | Reinicio No. 1               | N.A.  |       |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN                  | N.A.                         |       |       |
| PRÓRROGAS                                      | Prórroga No. 1               | N.A.  |       |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS                  | N.A.                         |       |       |
| ADICIONES                                      | Adición No 1                 | N.A.  |       |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES                   | N.A.                         |       |       |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>                                   | CINCO (5) MESES                                                                                           |
| <b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>      | CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$138.830.832,00) |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                              | 20/03/2023                                                                                                |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-056-2022-01, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido para esta etapa.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que existen pendientes que dependen de terceras entidades ajenas al contratista y a la interventoría, que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

| PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA |                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                             | ENTREGABLE                                                | OBSERVACIÓN                                                                                    |
| 1                                                               | Licencia de construcción                                  | Radicada el 17 de marzo de 2023 en la secretaría de planeación y coordinación.                 |
| 2                                                               | Disponibilidad de servicio de energía eléctrica           | Solicitud radicada el 18 de marzo de 2023 en la empresa de energía Celsia Colombia S.A. E.S.P. |
| 3                                                               | Disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado | Solicitud radicada el 17 de marzo de 2023 en la empresa                                        |

|                                                                                   |                            |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-023<br><b>Versión:</b> 3<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>15-Jun-2022<br><b>Clasificación:</b> Público |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                    |                                                                                               |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    | de acueducto y alcantarillado<br>Acuavalle S.A. E.S.P.                                        |
| 4 | Disponibilidad de servicios de gas | Solicitud radicada el 17 de marzo de 2023 en la empresa de gas Gases de Occidente S.A. E.S.P. |

A la fecha de suscripción del acta, la interventoría recibió y aprobó todos los componentes técnicos que hacen parte de los entregables y las obligaciones contractuales la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-056-2022-01, quedando pendiente los mencionados en la tabla anterior.


Teniendo en cuenta que los productos pendientes de la etapa I dependen de terceros que son ajenos al contratista de obra y de interventoría, el contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-056-2022-01 entra en condición suspensiva, según lo establecido en los documentos contractuales del presente proyecto. La condición suspensiva terminará una vez se cuente con la totalidad de los productos pendientes mencionados en la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF ABU DHABI** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veinte (20)** días del mes de **marzo** del año **2023**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**JORGE MAURICIO FLOREZ DAZA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación CONSORCIO WHITE.**



**Firma**  
**OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación CONSORCIO**  
**SACUDETE PROYECTEV - 135**

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor