

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. (1)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ICBFGS-O-063-2022-01
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERÍA SAS NIT: 900.520.848-4 REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA, C.C.: 1.082.774.968
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER TUMACO NIT: 901.630.680-1 REPRESENTANTE LEGAL: LUCY ELIZABETH MÉNDEZ HILARIÓN: c.c.: 51.803.384 de Bogotá Conformación: GIOVANNY ANDRÉS CALDERÓN MONCAYO: c.c: 98.400.257, con una participación del 30%. ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ: c.c. 4.976.807, con una participación del 50%. LUCY ELIZABETH MÉNDEZ HILARIÓN: c.c. 51.803.384, con una participación del 20%
SUPERVISOR	SERGIO ENRIQUE SILVA ROJAS
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	• ETAPA 1: CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR TOTAL: NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (\$925.463.303,00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR. • VALOR ETAPA I: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$94.214.425,00) M/CTE. • VALOR ETAPA II: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$831.248.878,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Contrato: 21 de octubre de 2022 Etapa I: 15 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	15 de abril de 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
			N.A	N.A
		Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
		Reinicio No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A			
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A			
ADICIONES	Adición No 1	N.A		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A			

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	CINCO (5) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR ETAPA I: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$94.214.425,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ABRIL DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **Etapa No. 1** del contrato **PAF-ICBFGS-O-063-2022-01** y de la Etapa No. 1 del contrato de interventoría **No. PAF-ICBFGS-I-140-2022-01**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido para esta etapa.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN –CURADURÍA*	Radicada el 1 de marzo de 2023 en la correspondencia Alcaldía de Tumaco No. 0640.
2	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE GAS	Solicitud derecho Petición radicada el 31 de marzo de 2023 en la empresa GASTUMACO DEL PACIFICO SA EPS
3	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ENERGÍA- CEDENAR SA EPS - NARIÑO	Radicada el 31 de Marzo de 2023 en CEDENAR SA EPS

A la fecha de suscripción del acta, la interventoría recibió y aprobó todos los componentes técnicos que hacen parte de los entregables y las obligaciones contractuales la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-063-2022-01, quedando pendiente los mencionados en la tabla anterior.


Teniendo en cuenta que los productos pendientes de la etapa I dependen de terceros que son ajenos al contratista de obra y de interventoría, el contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-063-2022-01 y el contrato de interventoría No. PAF-ICBFGS-I-140-2022-01 entran en condición suspensiva, según lo establecido en los documentos contractuales del presente proyecto. La condición suspensiva terminará una vez se cuente con la totalidad de los productos pendientes mencionados en la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF ABU DHABI**, para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Quince (15)** días del mes de **abril** del año **2023**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



FIRMA
MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Representante Legal
SAFRID INGENIERÍA SAS.
PAF-ICBFGS-O-063-2022-01



FIRMA
LUCY ELIZABETH MÉNDEZ HILARIÓN
Representante Legal
CONSORCIO INTER TUMACO
PAF-ICBFGS-I-140-2022

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor