

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	<h2>ACTA DE TERMINACIÓN</h2>	Código: GES-FO-023
		Versión: 3
		Fecha de aprobación: 15-Jun-2022
		Clasificación: Público:

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. ETAPA 1

INFORMACIÓN DEL PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y DOTACIONES
OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTROS SACÚDETE UBICADOS A NIVEL NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS".
NÚMERO DEL CONTRATO	99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA 1
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CENTROS SACÚDETE NIT. 901.625.914-8 representada por: YONHY JUVENAL RODRÍGUEZ ALFONSO CC No. 79.207.991 Unión temporal conformada por: COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S., NIT. 901.011.888-9, representada legalmente por: Yonhy Juvenal Rodríguez Alfonso, CC No. 79.207.991, con una participación del 65%, y DIANA MILENA LEGUIZAMON LEAL, CC No. 52.282.648, con una participación del 35%.
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO
PLAZO INICIAL ETAPA 1	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL ETAPA 1	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$69.999.965,00)
FECHA DE INICIO ETAPA 1	15/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	15/11/2022

NOVEDADES DEL PROYECTO ETAPA II			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		NA	NA
	Prórroga a la suspensión No.	NA	NA
	Reinicio No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	NA		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	Desde el 15/02/2023 hasta el 30/04/2023	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
ADICIONES	Adición No 1	(\$10.918.100,00)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES POR PROYECTO	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIEN PESOS (\$10.918.100,00)		

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO ETAPA I	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL ETAPA 1	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO PESOS (\$10.918.100,00)
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	15/11/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No. **99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022)**, dando cumplimiento dentro del plazo establecido para la Etapa I del contrato, correspondiente a los estudios y diseños generales de mobiliario para la dotación y suministro de los siete (7) Centros Sacúdete ubicados en el territorio nacional.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la Etapa No. 1, se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la supervisión y al aval del ICBF.

Sin embargo, producto del desarrollo del contrato, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción de la Etapa 1, dado que, el 26 de octubre de 2022, el ICBF requirió al contratista de dotaciones realizar diseños de mobiliario especial y/o antivandálico, necesario para el adecuado funcionamiento y operación de los centros ubicados en Turbaco, Pasto y Popayán, los cuales, cuentan con una operación especializada para para usuarios judicializados.

En consecuencia, a la fecha de la presente acta no se cuenta con los lineamientos por parte del ICBF, en donde sean definidos los parámetros de seguridad requeridos por la entidad contratante, fichas técnicas o información que permita incluir mayores o menores cantidades de los ítems contractuales y/o la inclusión de nuevos ítems con las especificaciones del mobiliario a implementar para esta tipología de Centros Sacúdete, por esta razón, estos insumos son indispensables para dar cierre a la ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN del contrato No. 99374-002-2022 (PAFICBFGS-S-004-2022), por lo cual, se relacionan los proyectos pendientes de cierre de la ETAPA I a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL ICBF Y/O CONTRATISTA		
No.	PROYECTO	OBSERVACIÓN
01	CENTRO SACUDETE TURBACO	EL ICBF DEBE SUMINISTRAR FICHAS TECNICAS DEL MOBILIARIO REQUERIDO Y/O LINEAMIENTOS, PARA PODER IDENTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES A IMPLEMENTAR Y CIERRE DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MOBILIARIO Y DISTRIBUCION INTERIOR DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION PARA LOS CENTROS DE JOVENES JUDICIALIZADOS.
02	CENTRO SACUDETE PASTO	EL ICBF DEBE SUMINISTRAR FICHAS TECNICAS DEL MOBILIARIO REQUERIDO Y/O LINEAMIENTOS, PARA PODER IDENTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES A IMPLEMENTAR Y CIERRE DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MOBILIARIO Y DISTRIBUCION INTERIOR DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION PARA LOS CENTROS DE JOVENES JUDICIALIZADOS.
03	CENTRO SACUDETE POPAYAN	EL ICBF DEBE SUMINISTRAR FICHAS TECNICAS DEL MOBILIARIO REQUERIDO Y/O LINEAMIENTOS, PARA PODER IDENTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES A IMPLEMENTAR Y CIERRE DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MOBILIARIO Y DISTRIBUCION INTERIOR DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION PARA LOS CENTROS DE JOVENES JUDICIALIZADOS.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de **noviembre** del año **2022**.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
YONHY JUVENAL RODRÍGUEZ ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CENTROS SACÚDETE



Firma
LAURA DELGADO GUERRERO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor