

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01014402021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y LA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER S.A**

**ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA No. 99374-001-2021 (PAF-ICBFGS-O-058-2021, Y DE INTERVENTORÍA No. 99374-002-2021 (PAF-ICBFGS-I-069-2021 CON RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA.**

**ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DE SUMINISTRO Y DOTACION No 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022), CON RELACIÓN AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

**PROYECTO SACÚDETE RIVERA - HUILA**

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA		
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	99374-001-2021 (PAF-ICBFGS-O-058-2021)	
OBJETO	"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".	
CONTRATISTA DE OBRA	<b>Consorcio San Teófilo</b> Integrantes: ARCELEC S.A.S., NIT: 900.024.950-0, 70% El Olivar S.A., NIT: 900.088.538-3, 30% Rep. Legal: Katherine Arévalo Montaña C.C No. 1.020.739.912 de Bogotá D.C.	
PLAZO INICIAL	<b>SEIS (6) MESES</b> Etapa I: 3 meses Etapa II: 3 meses	
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	07/12/2021	
INICIO CONTRATO	07/12/2021	
INICIO ETAPA I	17/01/2022	
TERMINACIÓN ETAPA I	17/04/2022	
ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I	24/05/2022	
INICIO ETAPA II	06/06/2022	
OTROS <sup>1</sup> No. 1	06/09/2022	1. Prórroga por 45 días calendario.
TERMINACIÓN ETAPA II	22/10/2022	
ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA II	05/12/2022	

VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA PARA EL PROYECTO	<p>SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 756.002.775,85) M/CTE., INCLUIDO EL AIU, EL VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE ORDEN NACIONAL O LOCAL A QUE HAYA LUGAR.</p> <table> <tr> <td>Valor Etapa I</td><td>\$ 84.370.908</td></tr> <tr> <td>Valor Expensas Licencia de Construcción</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>Valor Inicial Etapa II</td><td>\$ 501.355.247,00</td></tr> <tr> <td>Adición Etapa II (Según Otrosí 1)</td><td>\$ 170.276.620,85</td></tr> <tr> <td>Valor Final Etapa II</td><td>\$ 671.631.867,85</td></tr> </table>	Valor Etapa I	\$ 84.370.908	Valor Expensas Licencia de Construcción	\$ 0	Valor Inicial Etapa II	\$ 501.355.247,00	Adición Etapa II (Según Otrosí 1)	\$ 170.276.620,85	Valor Final Etapa II	\$ 671.631.867,85
Valor Etapa I	\$ 84.370.908										
Valor Expensas Licencia de Construcción	\$ 0										
Valor Inicial Etapa II	\$ 501.355.247,00										
Adición Etapa II (Según Otrosí 1)	\$ 170.276.620,85										
Valor Final Etapa II	\$ 671.631.867,85										
NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA A OBRA	99374-002-2021 (PAF-ICBFGS-I-069-2021)										
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA".										
INTERVENTORÍA	<p><b>Consorcio JCB-21-069</b> Integrantes: JCB Construcción e Interventoría SAS; NIT 900.053.895-7; 70% Cielos Rasos y Divisiones SAS; NIT 860.067.526-0; 30% Rep. Legal: Yudy Olinda Quintero Camargo</p>										
VALOR FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO	<p>DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., (\$ 212.658.749,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS, O CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR YA SEA DE ORDEN NACIONAL O LOCAL.</p> <table> <tr> <td>Valor Etapa I</td><td>\$ 57.367.395,00</td></tr> <tr> <td>Valor Inicial Etapa II</td><td>\$ 105.617.260,00</td></tr> <tr> <td>Adición Etapa II (Según Otrosí 1)</td><td>\$ 49.674.094,00</td></tr> <tr> <td>Valor Final Etapa II</td><td>\$ 155.291.354,00</td></tr> </table>	Valor Etapa I	\$ 57.367.395,00	Valor Inicial Etapa II	\$ 105.617.260,00	Adición Etapa II (Según Otrosí 1)	\$ 49.674.094,00	Valor Final Etapa II	\$ 155.291.354,00		
Valor Etapa I	\$ 57.367.395,00										
Valor Inicial Etapa II	\$ 105.617.260,00										
Adición Etapa II (Según Otrosí 1)	\$ 49.674.094,00										
Valor Final Etapa II	\$ 155.291.354,00										
VALOR FINAL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORÍA) * Incluye valor de expensas licencia de construcción.	NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$968.661.524,85).										
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ING. FABIO ANDRES LLANO CASTAÑO Profesional Gerencia de Infraestructura Findeter										

**INFORMACION GENERAL CONTRATO DE SUMINISTRO Y DOTACIÓN**

NUMERO DE CONTRATO	No 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022)
--------------------	---

*Handwritten signature/initials*

<b>OBJETO</b>	"EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTROS SACÚDETE UBICADOS A NIVEL NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS".	
<b>CONTRATISTA DE OBRA</b>	UNIÓN TEMPORAL CENTROS SACÚDETE - NIT. 901.625.914-8 Representante Legal YONHY JUVENAL RODRÍGUEZ ALFONSO CC 79.207.991 Unión temporal conformada por: COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. - COLCONDI SAS NIT. 901.011.888-9 con una participación del 65% DIANA MILENA LEGUIZAMON LEAL CC No. 52.282.648 con una participación del 35%.	
<b>VALOR FINAL ETAPA I PARA EL PROYECTO</b>	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO M/CTE (\$10.499.995,00)	
<b>VALOR FINAL ETAPA II PARA EL PROYECTO</b>	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$229.829.400,00)	
<b>PLAZO INICIAL</b>	CINCO (5) MESES Etapa I: 2 meses Etapa II: 3 meses	
<b>SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	29/08/2022	
<b>INICIO CONTRATO</b>	15/09/2022	
<b>INICIO ETAPA I</b>	15/09/2022	
<b>TERMINACIÓN ETAPA I PROYECTO</b>	26/09/2022	
<b>ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I PROYECTO</b>	20/10/2022	
<b>INICIO ETAPA II PROYECTO</b>	20/10/2022	
<b>OTROS<sup>1</sup> No.1</b>	28/10/2022	1. Adición de Recursos: (\$4.115.100,00)
<b>TERMINACIÓN ETAPA II PROYECTO</b>	15/11/2022	
<b>ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA II PROYECTO</b>	15/11/2022	
<b>VALOR FINAL SUMINISTRO Y DOTACIÓN PARA EL PROYECTO</b>	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$240.329.395,00)	
<b>SUPERVISORA</b>	ARQ. LAURA DELGADO GUERRERO Profesional Gerencia de Infraestructura Findeter	

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Obra + Interventoría + Suministro y Dotación)	
<b>VALOR FINAL OBRA E INTERVENTORIA</b> * Incluye valor de expensas licencia de construcción.	NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$968.661.524,85).
<b>VALOR FINAL SUMINISTRO Y DOTACIÓN</b>	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$240.329.395,00)
<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Obra + Interventoría + Suministro y Dotación)</b>	MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.208.990.919,85) M/CTE

5001

A los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2022, se suscribe la presente acta por **LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA** en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras - ICBF, en su calidad de Directora Administrativa ICBF, **DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ**, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras - ICBF, en su calidad de Directora de Adolescencia y Juventud ICBF, **MARIA LEYDI PERDOMO GONZÁLEZ**, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras - ICBF, en su calidad de Coordinadora Centro Zonal La Gaitana ICBF Regional Huila, **FABIO ANDRES LLANO CASTAÑO** en representación de Findeter en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría a obra, **LAURA DELGADO GUERRERO** en representación de Findeter en su calidad de supervisora designada para el contrato de suministro y dotación, y **WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DÍAZ**, en representación de Findeter en calidad de supervisor del Contrato No. 01014402021 y Gerente de Infraestructura, con el fin de efectuar la entrega por parte de Findeter de los productos obtenidos en desarrollo de los contratos No. 99374-001-2021 (PAF-ICBFGS-O-058-2021), No. 99374-002-2021 (PAF-ICBFGS-I-069-2021) y No. 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022), derivados de la ejecución del contrato No. 01014402021.

En consecuencia y soportado en el acta de terminación y el acta de entrega y recibo a satisfacción suscritas entre Interventoría y contratista de obra, y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y funcionalidad de los espacios con los diseños realizados, Findeter procede a certificar la ejecución de todas y cada una de las actividades integrantes de los capítulos de obra, así como las áreas que a continuación se relacionan:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	M2	73.32
2	ZONA DE SERVICIOS	M2	25.54
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	M2	57.28
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	M2	96.66
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	M2	45
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	121.15
ADI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 10 DE 4" PARA RED CONTRA INCENDIO INCLUIDA SALIDA DE BOMBEROS TIPO SIAMESA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y ACCESORIOS.	ML	39.16
ADI	CONSTRUCCIÓN DE CAÑUELA LATERAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA PROVENIENTE DEL CDI Y PAÑETE CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA CONTROL DE LA EROSIÓN EN TALUD BAJO VIGA DE CERRAMIENTO CDI.	GL	1

Así mismo, soportado en el acta de terminación y el acta de entrega y recibo a satisfacción suscritas entre la supervisión de Findeter y el contratista de dotaciones, y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y funcionalidad del mobiliario conforme a los diseños de espacios interiores realizados, Findeter procede a certificar la entrega de todos y cada uno de los ítems de suministro y dotación para el proyecto denominado Centro Sacúdete Rivera, que a continuación se relacionan:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mueble recepción	UND	1,00
2	Silla recepción	UND	1,00
3	Tándem de dos puestos	UND	-

4	Mesa instructor	UND	2,00
5	Mesa trapezoidal	UND	28,00
6	Silla Interlocutora sin apoyabrazos	M2	30,00
7	Cortinas	UND	29,00
8	Archivador vertical en cuarto de depósito o recepción	UND	1,00
9	Armario de almacenaje con puertas y cerradura	UND	2,00
10	Locker metálico	UND	1,00
11	Punto ecológico	UND	1,00
12	Camilla emergencia	UND	1,00
13	Extintor multipropósito ABC	UND	1,00
14	Botiquín en gabinete	UND	1,00
15	Avisos y señalización informativa	UND	6,00
16	Señalización industrial	UND	10,00
17	Computadores portátiles	UND	16,00
18	Impresora	UND	1,00
19	Televisor	UND	2,00
20	Soporte televisor	UND	2,00
21	Teléfono	UND	1,00
22	Sonido	UND	1,00
23	Micrófono	UND	1,00
24	Silla tipo puff	UND	-
25	Tablero móvil	UND	2,00
26	Mueble móvil para computadores	M2	1,00
27	Señalización placa nombre edificio	UND	1,00
28	Señalización recepción sacúdete	UND	-
29	Tapete de ingreso al centro	UND	1,00
30	Buzón de sugerencias	UND	1,00
NP 01	Ventilador	UND	5,00

### CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- **FINDETER** entrega al **ICBF** la infraestructura garantizando el total cumplimiento de la normatividad, lineamientos y especificaciones establecidas en los TDR para su construcción, acorde a con lo certificado por la interventoría del contrato de obra.
- El valor total del proyecto, incluyendo obra, expensas de la licencia de construcción, interventoría a obra y suministro y dotación de mobiliario, es de **MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS** X

*[Handwritten signature]*

**NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.208.990.919,85) M/CTE**

- Se deja expresa constancia que la presente entrega al ICBF no releva a los contratistas de obra, interventoría y suministro y dotación, contratados por el Patrimonio Autónomo FINDETER CENTROS SACÚDETE, de las responsabilidades y obligaciones post contractuales a que hacen referencia los contratos y a las establecidas en las normas legales vigentes.
- El ICBF se comprometió a garantizar los mantenimientos a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del Centro Sacúdete ubicado en el municipio de Rivera, Departamento del Huila. Respecto a lo anterior es preciso mencionar que el 30 de noviembre de 2022 se llevó a cabo jornada de capacitación sobre el mantenimiento y operación del Centro Sacúdete, en acompañamiento de funcionarios del ICBF de la Dirección Regional Huila. Se adjunta acta de seguimiento suscrita y listado de asistencia, documentos que soportan lo mencionado anteriormente.
- Además, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ICBF, FINDETER le hace entrega de los siguientes documentos:

**Anexo 1.** Certificado emitido por la interventoría, informando que la infraestructura cuenta con la conexión definitiva de los servicios públicos con sus respectivos medidores.

**Anexo 2.** Certificado emitido por la interventoría informando el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047, espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, y certificando la instalación de la señalización de emergencia en el Centro

**Anexo 3.** Certificado emitido por la interventoría informando el total cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proyecto.

**Anexo 4.** Certificaciones RETIE y RETILAP.

**Anexo 5.** Paz y salvo expedido por la alcaldía del municipio de Rivera frente a los servicios públicos utilizados para la ejecución de la obra.

**Anexo 6.** Balances presupuestales contratos de obra, interventoría y suministro y dotación de mobiliario.

**Anexo 7.** Manual de mantenimiento y operación de la infraestructura, debidamente aprobado por la interventoría y validado por Findeter e ICBF, el cual incluye:

- Fichas técnicas y certificados de calidad de los elementos y equipos instalados.
- Garantías de los equipos, aparatos y elementos instalados.
- Videos, registro fotográfico, planilla de asistencia y acta de seguimiento de la capacitación de mantenimiento y operación.

**Anexo 8.** Manual de mantenimiento del mobiliario y dotación instalado en el Centro Sacúdete.

**Anexo 9.** Póliza de cumplimiento actualizada del contrato de obra, en el cual se detalla lo correspondiente al amparo de estabilidad de la obra.

**Anexo 9.** Acta de inventario por espacios.

**Anexo 10.** Acta de entrega de llaves.

**Anexo 11:** Planos récord.

- Por ningún motivo el ICBF permitirá la circulación de personal no autorizado por la Cubierta del Centro Sacúdete de Rivera, exceptuando casos de mantenimiento y reparación por parte de personal idóneo.
- Se solicita al ICBF, dar un buen manejo y cuidado en muros, pisos y todos los elementos entregados en el proyecto, acatando las recomendaciones del Manual de Mantenimiento y operación suministrado, así como

se recomienda realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para el buen funcionamiento del Centro Sacúdete de Rivera.

- Se deja constancia de que el ICBF realizó la visita de inspección y hace la recepción de la obra a entera satisfacción, verificando ítem por ítem y espacio por espacio de la edificación, sin novedad y reclamación alguna.
- El ICBF se compromete asumir la responsabilidad por el mantenimiento, custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto y todas las demás inherentes o necesarias para el correcto funcionamiento del Centro Sacúdete de Rivera.
- Se deja expresa constancia ante el ICBF que, de hacerse modificaciones a la infraestructura sin la debida autorización, se perderán los amparos definidos en las pólizas de calidad y estabilidad de la obra.

De acuerdo con lo anterior, FINDETER efectúa la entrega del proyecto CENTRO SACÚDETE TIPO CONSTRUCCIÓN UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF, quienes a su vez hacen entrega a MARIA LEYDI PERDOMO GONZÁLEZ Coordinadora Centro Zonal La Gaitana ICBF Dirección Regional Huila, entendiéndose que la administración, operación, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones serán responsabilidad exclusiva de la REGIONAL HUILA. Se deja constancia de la verificación del inventario físico por parte del ICBF, consignada en los documentos de Inventario de Áreas e ítems de suministro de dotaciones adjuntos a la presente acta, así como de la entrega de los planos récord y el manual de mantenimiento.

Con la suscripción de la presente acta, el ICBF entiende que queda a cargo de la operación, mantenimiento, pago de servicios públicos, dotación y seguridad del proyecto CENTRO SACÚDETE TIPO CONSTRUCCIÓN UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Para efecto de atender cualquier requerimiento de post venta que se presente posterior a la entrega y recibo a satisfacción de la infraestructura y por los próximos Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final entre contratista de obra e interventoría, dicha situación deberá ser comunicada por escrito y de manera oportuna a FINDETER – Vicepresidencia Técnica a través del correo electrónico [correspondencia@findeter.gov.co](mailto:correspondencia@findeter.gov.co) y radicado en físico a la dirección Calle 103 No. 19 - 20 Bogotá, Colombia, Código Postal 110111. Lo anterior bajo el entendido que, previo a la atención de la post venta, se realizará el análisis respectivo sobre la naturaleza y origen de los daños o situaciones reportadas, con miras a determinar si las mismas se encuentran dentro del alcance obligacional de los contratistas derivados o corresponden a situaciones de mal uso, vandalismo o a un incumplimiento del manual de mantenimiento del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2022, por los que en ella intervinieron

*Handwritten signature*


Por parte de **FINDETER**,

  
**WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DÍAZ**  
Gerente de Infraestructura  
Correo: [wsepulveda@findeter.gov.co](mailto:wsepulveda@findeter.gov.co)


Por parte del **FINDETER**,

  
**LAURA DELGADO GUERRERO**  
Profesional de la Gerencia de Infraestructura  
Supervisora contrato dotación y suministro  
Correo: [ldelgado@findeter.gov.co](mailto:ldelgado@findeter.gov.co)

Por parte del **ICBF DIRECCIÓN GENERAL**,

  
**DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ**  
Directora Adolescencia y Juventud ICBF  
Supervisora Contrato No. 01014402021


Por parte del **ICBF DIRECCIÓN GENERAL**,

  
**PAOLA FABIANA CHACÓN CUADROS**  
Apoyo técnico a la supervisión  
Grupo infraestructura inmobiliaria

Por parte del **ICBF REGIONAL HUILA**,

  
**RAMIRO JÓVEN GARRIDO**  
Ingeniero de Sistemas Regional Huila  
Dirección Regional Huila ICBF


Por parte de **FINDETER**,

  
**FABIO ANDRÉS LLANO CASTAÑO**  
Profesional de la Gerencia de Infraestructura  
Supervisor contrato de interventoría a Obra  
Correo: [fallano@findeter.gov.co](mailto:fallano@findeter.gov.co)


Por parte del **ICBF DIRECCIÓN GENERAL**,

  
**LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA**  
Directora Administrativa ICBF  
Supervisora Contrato No. 01014402021

Por parte del **ICBF REGIONAL HUILA**,

  
**MARIA LEYDI PERDOMO GONZÁLEZ**  
Coordinadora Centro Zonal La Gaitana ICBF  
Dirección Regional Huila ICBF

Por parte del **ICBF REGIONAL HUILA**,

  
**VICTOR MAURICIO PULIDO VALENCIA**  
Almacenista Regional Huila  
Dirección Regional Huila ICBF

0012