

5. COMPROMISOS


No.	ACTIVIDAD/TAREA	PROPIEDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.0	Pago de Nomina Personal operativo		Contratista Obra		
2.0	Entrega del plan de contingencia		Contratista de obra		
3.0	Suministro de EPP y elementos secundarios		Contratista de obra		
4.0	Suministro de mate. Materias primas y elementos secundarios		Contratista de obra		
5.0	Sombrerazón Vial Vertical de tránsito		Contratista de obra		

Convocatoria próximo comité. 07 - Septiembre 2017

Nombre: Enriko Pérez Gómez
CONSORCIO ECO-DAT
Interventoría

Nombre: CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.
Contratista

000343



**ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-
2015**

Código: CM-FO-13
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
18/05/15

y lugar de la reunión: T. J. - 05/07 - Paseo de la Bolsa

Hora inicio: 2 PM

Lugar de la reunión: Oficina de Visita

EXPONENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
J. S.	Fundación	Diseñador
Gómez	Autorización	
Patricia P.	Eco-Daimic	Directora Inter. V.
Yolanda D.	RUBAU	Direct. de casa
Alejandra Ibarra	RUBAU	Prof. Social.
Edgardo L.	RUBAU	Prof. Sistema
Bogotá (anexo)	RUBAU	Prof. Calidad
M. S. Mirondo M.	Eco-Daimic	Resid. Inter. v.
Silvia Hosquera P.	RUBAU	Resid. Obra
A. Andrade J.	DAIMIC	Sistema

S:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Na. Caja	IEMaria In.	Docente
J. P. Pulecia	Eco-Daimic	T. Social

DEN DEL DIA

Entrevistas y reuniones para el control de seguimiento
y cumplimiento de compromisos
Avances ejecución del contrato
Proposiciones / Ofertas
Compromisos presentados

ARROLLO

Señor: A la fecha el contratista no ha Realizado pagos a los salarios adeudados al personal operativo y existe una no -conformismo entre ellos.

Plan de Contingencia: Señor: A la fecha no ha Realizado este plan de contingencia informa que el plan de contingencia está en el uso de la Gobernación de Bogotá para ser utilizado en los

Derechos Humanos

Suministro de EPP y elementos de Seguridad: El supervisor del Contrato informa la Solicitud realizada por la Entreventuradora que se diligencio completamente de uniformes, EPP, y elementos de Seguridad, dado que la fecha evidencia la falta de estos en el personal operativo.

Suministro de Materiales: A la fecha el contratista continúa presentando falencias en la entrega oportuna de los materiales requeridos para la Desarrollo de las principales actividades, el contratista manifiesta que la entidad Contractante no ha Realizado los pagos de lo adeudado regularmente a este, el Supervisor del Contrato manifiesta que la falta de estos pagos, no es motivo para que este no realice las obras.

Nombre _____
CONSTRUCCIONES RUBEAU S.A
Cotillarista


12 DECEMBER 1960

[Signature]

Concordia Program Committee

PERIODAD	RESERVAES	PERCIA ESEGUICION	RESPONSABILÉ	REGISTRAU	DATA	DRAGHETE	PUBAU

ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAG-JU02-G02DC-
VERBOSA - PREGRESO DE APROBACION
15/05/15



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC
2015

Código: UME-FO-IR
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
15/05/15

Comité H008.

Fecha y lugar de la reunión: 14 -Septiembre -2017 IE María Inmaculada

Hora inicio: 9:00 am

Objetivo de la reunión Comité Semanal de obra

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Aida Engracia Andrade	Rubau	Prof. calidad
Vicente Muñoz A.	Finideter	Prof. Apoyo C.M.F
Maria Alejandra Ibarra	Rubau	Prof. Social
Dramys Miranda M.	Eco-Daimco	Res. Interv.
Ina Patricia Espinoza C.	Rubau	Prof. S.Soma
Océ David Mosquera L.	RUBAU	Pres. Obra -
EDSON NEIDOR DOBROVOL.	Rubau	Director obra

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
William Penna G.	Rubau.	Esp. Ambiental

ORDEN DEL DIA

1. Verificación asistencia para el comité de seguimiento
2. Lectura acta anterior y verificación de compromisos
3. Avance ejecución del contrato
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos presente acta

DESARROLLO

Compromisos anteriores:

1. Pago de Salarios: Se realizo por parte del contratista el pago de salarios, encontrándose al dia.
2. Plan de Contingencia: Se manifiesta por parte del contratista que el plan de Contingencia se esta elaborando por parte de cada Presidencia de Obra. Compromiso ya que aun no se comple en la entrega.
3. Entrega de EPP y elementos de seguridad: El contratista ha dado cumplimiento parcial en la entrega de EPP y se continua con los solo lineas para realizar trabajos en alturas.
4. Suministro operativo de materiales: Se ha mejorado por parte del contratista el suministro de material, sin embargo se sigue presentando fallencia en el suministro de los materiales para dar continuidad con las actividades.
5. Señalización Vial: No se ha cumplido por parte del contratista, manifiesta que ya se solicito y esta en tramite por mejorar.
6. Punto de hidratación: No se ha cumplido por parte del contratista.

Avance de Obra: Se han programado en avance

del 65,74%. Vs ejecutado de 19,30% presentando un avance de 46,63%, de acuerdo al histograma el contratista debe contar con 46 personas a la fecha Werk con 20 personas entre 1 maestro, 3 oficiales y 16 ayudantes. Las actividades que se han realizado son: Bloque A fundición de columna Eje 1 (D-E-G), Bloque B molacióñ de tenorio ante Viga de Cimentación, Bloque C fundición de rayas 10, fundición de soldados y armado de acero de Viga de cimentación. Actividad social: se realizó el Comité de Sosknibilidad en compañía de área técnica, se implementó el buro de sugerencias (en sus respectivos formatos) de PQRS, se realizó charla preventiva a los trabajadores sobre el respeto y trato a la comunidad.

Actividad de calidad: se realizó la entrega de resultados de densidades, se implementó diferente lista de cheques para el control y elaboración de actividades en obra por parte del Residente de Obra y Residente de Interventoría. Actividad de SISOMA: Findeter solicita y leitera a la Interventoría ejercer más control de elementos de seguridad al personal operativo de la obra especialmente en actividad de albañil, fachada donde el personal que desarrolla esta actividad no presenta los elementos para realizar dicha actividad como guante, gafas, cascos entre otros, igualmente se solicita a la Interventoría exigir a la contratista que los equipos requeridos para otra actividad cumplan




ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-
2015

Código: CM-FO-18
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
15/05/15

con todos los elementos y certificaciónes q
se requieren para desarrollar esta actividad.
La Intervención mantiene que restando
operario le han solicitado al contratista el suministro de todos los EPP's y a la fecha se ha cumplido parcial, tan solo se cuenta con 1
enes y los ayudantes solo con certificado en bruto q en otras de igual manera se ha solicitado manteniendo un stock de EPP's en obra y caja menor en obra. El contratista mantiene que tomará las medidas necesa
ria) para mitigar todos los riesgos a los que se este expuesto. Profesional Ambienal de Rubén mantiene que todos los equipos que se alquilaran o con los que se cuenta en obra deben estar en buenas condiciones de
satisfacción y seguridad así como también que cumple con los mantenimientos preventivos programados, se mantiene por parte del Contratista que se realizó la recolección y acopio de (a) bolsas de cemento, se establecio el punto ecológico, se realizó una inspección general.

Finalmente, se informa a la Intervención y Contratista el cumplimiento de los elementos de operación propuestos para el desarrollo del proyecto.



ACTA DE SEGUIMIENTO DEL
CONTRATO PAF-JU02-G02DC
2015

Código: CM/CC/18
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
13/03/15

5. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/AREA	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.	Plan de Contingencia				
2.	Certificaciones de Pago de Salarios				
3.	Certificaciones de pago de liquidación y par y elivo del personal trabajado				
4.	Centro de trabajo con el personal de obra (trabajo legalizado).				
5.	Entrega de EPP's				
6.	Finalización Vial				
7.	Pontos de hidratación				
8.	Certificación de andamios				
9.	Programación de MTO de equipo en obra.				
10.	Curso de trabajo con altura y suministro de equipo para altura.				
11.	Suministro oportuno de material.				

Convocatoria próximo comité

11. Suministro oportuno de material.

11. Suministro oportuno de material.
Firma: JUANITO DIAZ G.
que representa

Nombre: CONSTRUCCIONES RUBAU S.A
Contralista

Nombre: Director
Planta 100

Findeter

ACTA DE SUSCRIPCION DE
CONTRATO PAE-JU02-402 DC
2015

Confidencial - Contrato
Versión 1
Fecha de Apertura: 10/07/2015

Fecha y lugar de la reunión: 21-07-2015 T.E. Horno Interventoría

Hora inicio: 08:30 am

Objetivo de la reunión: comité de obra #007

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Vicente Hernández	FINDETER	Apoyo Gerenciales
Aramy Miranda	CCO-DINERO	Interventoría
José Daniel Masuvera D.	RUBAU	Res. Obra

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

CCC2015

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación asistencia para el comité de seguimiento
2. Lectura acta anterior y verificación de compromisos
3. Avance ejecución del contrato
4. Proposiciones y varas
5. Compromisos presente acta

DESARROLLO

Compromisos:

- 1- plan de contingencias: No se cumple con la elaboración del plan de contingencias, a lo interventor se le han cumplido que no ha recibido por parte del contratista el plan de contingencias.
- 2- Certificaciones de pago de Sotanos: La intervención manifiesta que no ha recibido por parte del contratista el plan de contingencias.
- 3- Certificaciones de liquidaciones y pago y salvo del personal reclamado: Los interventores manifiestan que no ha recibido estas informaciones.
- 4- Contratos de personal de obra: No se cumple con este compromiso.
- 5- Faltas de PPP: El contratista de obra no cumple con este requerimiento.
- 6- Comisiones: Hasta la fecha no se cumple con la comisión.
- 7- Punto de diligencias: A la fecha no se cumplió con este requerimiento.
- 8- Disponibilidad de Arrendatarios: A la fecha no se cumplió con este compromiso y los interventores manifiestan que no se cumplió con el compromiso y no cumplen con las garantías establecidas.
- 9- Requerimientos de seguridad: Los requerimientos de mantenimiento de seguridad.

CCC233

La intervención manifiesta que no se han hecho entregas de este plan por parte del profesional de Seguridad Industrial de igual manera informa que se se han recibido reuniones a los equipos en obra, 10 curso de trabajo en obras se combina especificando fecha para realización de este curso.

N. Suministro oportuno de materiales: Se continua por parte del contratista de obra, el incumplimiento de este compromiso.

Avance de obra: Dado el cronograma de obra lo programado a la fecha de la semana #13 77,70% las juntas 20,75%, evidenciándose un avance preocupante de 50,46%.

personal operativo de obra: X) En el histograma a la fecha el personal docente es 57 operarios, faltando la semana solo con 20 operarios.

En la presente semana #13 se observaron fachadas de ladrillos con englomer, vidrios de limpia, Armario de tubos de columnas (Bloque C), sección muy a la fachada, se columnas del edificio A continuación se detallan la fachada de los estamentos 22, 15, 14, 16, 3-D y 36; ala fecha se realizó la sustitución de los vidrios en la fachada Bloque B se observó el mismo con material seleccionado entre los de existentes.

La Dirección de intervención manifiesta no recibir respuesta durante las columnas 1-D y 1-E y no consta el informe en esta, lo que tiene el efecto de una mala práctica para un desarrollo visual.

luminoso que despidió de su manija una
fusión espesa al instante ennegreciendo parcialmen-
te de negro cuando se estrelló contra el suelo.
Sobre la hoja quedaron lechos de la ceniza los
restos del sacerdote y seguramente de algunos miembros
del combatesta de abajo. En rotundo el proceso de
combustión se realizó hasta el momento
finalizado, se pudo determinar que lo faltó prevenir
la fuerza o potencia del sacerdote ya que se cumplió
con las especificaciones técnicas de la fundición (cap-
acidad, apuntalamiento mediante el sistema, la medida
máxima de giro etc.)

Los profesionales socioculturales reclaman en el día de ayer cambios con el punto de vista sobre:
los profesionales de seguridad industrial tienen amplios conocimientos (entre otros) en las actividades en altura y
otras que se realizan en otra corporación
y regido por este profesional.

en intermitencia que se continua con los estallidos de
explosión de B.I.T y los de P.D.P.A.S cuando los estallidos
se suceden de forma constante.

do professor que havia de adotar normas que
se adaptassem ao tipo de formação dos alunos
de que se tratava, e que seriam de utilidade para o seu

Final for 1 year, all expenses incurred in the
course of my work up to December 31, 1860,
and for the payment of expenses of the family
and for the payment of debts, to be paid at once
to John C. Frémont, his wife, or to their
representatives.

000203

Findefer

ACTA DE INSPECCIÓN DE
CONTRATO PAE-001-02-00
2015

VARIANTE
Fecha de Aprobación:

Final y de no cumplimiento por parte del contratista.
Findefer manifiesta que la obra requiere mayor número de personal operativo, dado que este momento hay actividad(es) que se deben realizar en su entorno y no se realiza por desprecio en el contrato.
Findefer solicita al contratista de obra, el cumplimiento de los acuerdos en obra a tiempo, los avales al contratista de obra no estan sosteniendo lo, en estos momentos se evidencia la falta o suministro de los siguientes roles como arena, gravilla, material de excavación para voltear, necesarios para realizar las actividades de fundición.
Findefer solicita al contratista de obra, el suministro de los siguientes materiales requeridos para la fundición de un mayor numero de columnas.

La intervención ha sido realizada la no atención mediante algunos operarios por falta de pago al sistema general de seguridad social.

00020



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAP-JU02-C02DC
2015

Código: CM-10-18
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
15/05/15


Fecha y lugar de la reunión:

Horn Int'l.

Objetivo de la reunión

PARTICIPANTES:

INVITADOS:



**ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAP-JU02-C02DC
2015**

Código: CM-FO-18
Versión: 4
Período de Aprobación:
10/2015

Fecha y lugar de la reunión:

Horn Intro

Objetivo de la reunión:

PARTICIPANTES:

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

ACTA DE REGISTRO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIOS

**Undigo CATTIKA
Vratam
Tribute Aprabha
Lau**

100

- 1. Verifica el cumplimiento para el crédito de recompra en la Tasa de Cambio y verifica que sea de acuerdo a la Asociación Mundial del Cambio.
 - 2. Proporciona la Tasa.
 - 3. Comunicar la Tasa en la Tasa de Cambio.

Digitized by srujanika@gmail.com

que se ha de tener en cuenta es la de que el sujeto de la demanda no ha de ser el que ha hecho la obra, sino el que ha pagado la misma, y que el que ha hecho la obra no tiene más que la consideración de un simple trabajador.

cccccccc

- a lo interventor.
- 7 - Señalizaciones (bañ.) A los fachos no se les cumplido con el presente compromiso.
- 8 - Incremento de personal: el combustista de obra o voluntario incremento paulatino del personal de obra.
- 9 - presentar certificado de vinculación del personal operativo al nombre de trabajos: el combustista no ha recibido el cumplimiento de este compromiso.
- 10- punto de hidrataciones: se continua a la espera del suministro e instalación de los puntos de hidratación.
- 11) Segundo p-gramación de obra lo programado es el 76.86% y lo ejecutado 31.81% presentando un atraso del 55.04%.

De acuerdo al listograma de personal del combustista (el combustista registra encubro 51 personas y solo cuenta 21 personas)

En la presente semana #14, se realizaron fundición de columnas en el Bloque A (08), se realizó la instalación de tubería de la red sanitaria; se realizó la instalación de tubería hidráulica y electrica; fundición de vigas de amortiguación en el Bloque C; sellado, arbolado y compactación de terreno entre vigas de amortiguación en el Bloque B. Se recibió material petróleo solo hasta el día martes.

En lo social, la firma combustista e interventor realizo seguimiento constante a la problemática de los estudiantes del colegio con los conflictos con los vendedores de la obra, considerando que han disminuido considerablemente esta problemática.

- La rectora lo manifiesta a funcionario de Findeter el día correspondiente y tiene de batallas sueltas.

- Gestión Sisoma: Se copió lo el presidente de don en el
desempeño de los formato F016 y F017, correspondiente
a los primeros en trabajo en el tema y verificación
de trabajo seguro en apoyo.

Se socializaron el punto anterior todo lo concerniente
con el pago salarial y Seguridad Social.


- SISOMA INTEGRACION


- o Se reiteró - señalado q. administrar los elementos
de seguridad para las actividades en altura,
y mejorar el control en campo que se identificaron
en campo con falencia.
- o Se reiteró señalado q. presentar la planilla
de pago de la seguridad social de Agosto, sin esta
entrega no se autorizará ni responderá el informe
mensual #5
- o Se dice da, dando al personal operativo
sobre los descuentos por salud y pension que se
esta descontando al personal operativo de su
salario (lo corresponde al 8% (8%)).


5. COMPROMISOS

Na.	ACTIVIDAD/ITEM	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entrega del Plan de contingencia				
2	Sinalización vial	Urgente	Contratista		
3	Presentación de la Ruta de Fuga o derivar y Seguridad Social.	Urgente	Contratista		
4	Presentación de copia de liquidación del trámite de fondo y sus gastos	Urgente	Contratista		
5	Tener stock de materiales	Urgente	Contratista		
6	Suministro operativo y continuo de material de obra	Urgente	Contratista		
7	Entrega de vías: Urgente	Moderada	Contratista		
8	Asignación de equipo técnico y revisión de diseño	Urgente	Contratista		

Convocatoria próximo comité: 06 - Octubre - 2017


Nombre: GIONANDO PECEO P
CONSORCIO ECO-DANICO
Interventoría


Nombre:
CONSTRUCCIONES RUTAU S.A.
Contratista


Nombre:
FINDETER

5. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/ITEM	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	COMENTARIOS
1	Luminarias del Plan de contingencia				
2	Senalización vial	Urgente	Contratista		
3	Presentación de plan de Fuego y salvamento y disponibilidad de personal.	Urgente	Contratista		
4	Entregas de señales de liquidación de tránsito terminado - por grados	Urgente	Contratista		
5	Mantenimiento de los cables enebriar.	Urgente	Contratista		
6	Luminarias operativas y continuo de malla de señal.	Urgente	Contratista		
7	Entregar el punto de emergencia Hidráulico.	Urgente	Contratista		
8	Asignación de personas a revisión de actas.	Urgente	Contratista		

Convocatoria próximo comité: 06 - Octubre - 2017

Nombre: GONZALO PEREZ P.
CONSORCIO ECO DAIMCO
Interventoría

Nombre:
CONSTRUCCIONES RUTAU S.A.
Contratista

Nombre:
FINDETER

000270

COMITÉ N° 11



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-
2015

Código: CM-FO-18
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
15/05/15

Fecha y lugar de la reunión: 05 - octubre 2017 Paro de la Bolsa

Hora inicio:

Objetivo de la reunión: comité tecnico de obra f oii

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Gonzalo Peñeto Piñero	Eco-Daimco	DIRECTOR INGENIERO
Aramys Miranda H.	Eco-Daimco	Res. INGENIERO
José David Moquera Llona	RUBAU	RES. DIRECCION
Vicente Alvarado	Findeter	PROF. APoyo G. ING.
EDMUNDI CARROZEROS	Rubau	INGENIERO
ana Patricia Espinoza	Rubau	PROF. SISTEMAS
Maria Alejandrina Ibarra	Rubau	PROF. SOCIAL
Jorge Cárdenas	Eco-Daimco	PROF. SISTEMAS

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
?	?	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?



ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO PAF-JU02-G02DC- 2015

Código: CM-FO-18
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
15/05/15

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación asistencia para el comité de seguimiento
2. Lectura acta anterior y verificación de compromisos
3. Avance ejecución del contrato
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos presente acta

DESARROLLO


Compromisos Adquiridos:

- 1- Suministro plan de contingencia : No cumplido por parte del contratista.
- 2- Señalización Vial: A la fecha no se ha cumplido por parte del contratista .
- 3- presentación de planilla de pago de seguridad social NO cumplido .
- 4- presentación de soporte de liquidación de personal retido y perrysono : NO cumplido por el contratista
- 5- Mantener stock de CPP en obra: el contratista ha cumplido con este compromiso parcialmente .
- 6- Suministro oportuno y constante de materiales en obra: NO cumplido .
- 7- Entrega de punto de hidratación: NO cumplido

Según la programación de obra, lo programado para esta semana corresponde al 80,64% y lo ejecutado equivale al 23,57%, presentando un atraso significativo del 57,04%.

Dé acuerdo al histograma de personal, el contratista de obra debe contar con 49 operarios equivalente

versión 2 de 5



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-
2015

Código: CM-FO-18
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
15/05/15


01 operarios y 20 ayudantes, presentando a la fecha 21 operario) correspondiente a 8 operarios y 13 ayudantes.

Actividades Desarrolladas: En lo presente semanario corresponde a la # 15 se realizo Bloque A: Se comienza con la actividad de formado y fundido de madera, se finaliza la actividad de fundición de placa de contrepiso; Bloque B: compactación y nivelación del terreno entre vigas de cimentación, fundido de redes eléctricas y sanitarias, instalación y amarrado de malla alchaholada, se da continuidad a fundición de placa de contrepiso y de igual forma se continua inicio el armado de formado para columnas; Bloque C: El contra hsta de obra descarga 120 m³ de excavación de los 200 m³ requerido), permitiendo de esta forma crear una cuadra para el rodado y compactado entre vigas de cimentación, se colmina la fundición de vigas de cimentación y se continua con la excavación para zapatas, anillo de acero para esto y el anillo de acero para columnas de la Pampa.

Otras actividades: Se continua con la excavación de zanja para instalación de Tubería Sanitaria 6" y las excavaciones para registro sanitario.

La interventoría manifiesta el cumplimiento se preocupa-
ción por desacato continua ante el compromiso adqui-
rido en los comité de seguimiento que se realizan
semanalmente.

La interventoría requiere la entrega de la planilla del
pago de la seguridad social del mes de agosto 17, pues
a pesar de que se está restringiendo este aparte por otra
causa social, agradecida a Rubén y se recuerda de forma ex-
temporánea.



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-
2015

Código: CM-FO-IR
Versión: I
Fecha de Aprobación:
15/05/15

La profesional social del contratista de obra solicita
entrega a la interventoría de los contratos laborales,
los desprendimientos de pago infantiles, facturas técnicas
de los proveedores.

La profesional social del contratista de obra mani-
festó que se realizó recorrido en obra, durante el
transcurso de la semana, en acompañamiento de
la interventoría Social y dando cuenta el PAC punto de
atención a la comunidad, para el día viernes (07) se pro-
gramó la reunión con la comunitaria para el comité
de sostenibilidad.

Varios la firma contratista señala que las profesionales
de calidad, salud, social realizan visitas frecuentes du-
rante la semana.

El Director de obra solicita a la interventoría que se reali-
ce o se haga una acta de mayores y menores contradic-
ciones de obra.

Findeter solicita al contratista de obra, nuevamente
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las
actas anteriores, así igual que los proyectos educativo, si ex-
iste mala y mercadeo abusivo se presentar la misma proble-
mática tratándose con el pago de honorarios al per-
sonal operativo, con la diferencia que este se encuen-
tra laborando hasta el momento.