

**ACTA DE TERMINACIÓN**

**CONTRATO No. 01-2016-002374 de 2016**

CONTRATO DE OBRA ☒ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☐ CONTRATO DE SUMINISTRO ☐

**CONTRATO No:** 01-2016-002374

**CONTRATANTE:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL SAN FLORIÁN

**INTERVENTOR O SUPERVISOR:** CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS, PARA LA TERRITORIZACIÓN DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EL EDEN, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

**VALOR:** MIL SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

**VALOR INICIAL:** \$ 1.703.649.149,00

**MAYORES CANTIDADES:** \$ 923.649.779,00 (Mayores cantidades de obras)

**VALOR ADICION:** \$ 836.594.807,00 (Obras no previstas)

**MAYORES CANTIDADES:** \$ 161.531.692,60 (Mayores cantidades de obras)

**VALOR FINAL:** \$ 3.625.425.427,60

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2016, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de obras.

**PRORROGA N° 1:** **Febrero 2 DE 2017.** El plazo de ejecución del contrato No 012016002374 se amplía por un término de cuatro (4) meses a partir del acta de inicio.

**PRORROGA N° 2:** **Mayo 8 de 2017.** El Plazo de ejecución del contrato No 012016002374 se amplía por un término de sesenta (60) días calendario, esto hasta el 21 de julio de 2017.

**PRORROGA N° 3:** **Julio 12 de 2017.** El Plazo de ejecución del contrato No 012016002374 se amplía hasta el 19 de Agosto de 2017.

**PRORROGA N° 4:** **Agosto 18 de 2017.** El Plazo de ejecución del contrato No 012016002374 se amplía hasta el 17 de Septiembre de 2017

**PRORROGA N° 5:** **Septiembre 15 de 2017.** El Plazo de ejecución del contrato No 012016002374 se amplía hasta el 17 de Octubre de 2017.

**PRORROGA N° 6:** **Noviembre 10 de 2017.** El Plazo de ejecución del contrato No 012016002374 se amplía hasta el 15 de Diciembre de 2017.

**PRORROGA N° 7:** **Diciembre 11 de 2017.** El Plazo de ejecución del contrato No 012016002374 se amplía hasta el 15 de Febrero de 2018.

**PRORROGA N° 8:** **Febrero 13 de 2018.** El Plazo de ejecución del contrato No 012016002374 se amplía hasta el 15 de Marzo de 2018.

Versión 4.1  
Fecha 05/01/2015

**FECHA DE INICIACIÓN:** DICIEMBRE 15 DE 2016  
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:** DICIEMBRE 26 DE 2016  
**FECHA DE REINICIO No. 1:** FEBRERO 1 DE 2017  
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:** OCTUBRE 13 DE 2017  
**FECHA DE REINICIO No. 2:** NOVIEMBRE 7 DE 2017

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **RAFAEL LAFONT DE SALES** quien actúa en nombre y representación de la Secretaría Distrital de Obras Públicas como Supervisor del contrato, **CARLOS MANUEL MALAVER ROJAS** en representación de la firma **CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO** como interventor y **ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ** quien actúa en nombre y representación **UNIÓN TEMPORAL SAN FLORIÁN**, con el fin de formalizar la terminación del contrato.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1.- Que el contratista ejecuta a cabalidad los pendientes derivados el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo, los cuales se enumeran a continuación:

- Detalles de pintura Vinilo Tipo 1 sobre muros.
- Detalle de cielo raso en cuarto de herramientas.
- Detalle de luminarias en cuarto de herramientas.
- Detalle de piso de baldosa en granito en cuarto de herramientas.

2.- Que el contratista ejecuto unas mayores cantidades de obra autorizadas por el distrito de Barranquilla y aprobadas por la Interventoría contratada, por valor de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 161.531.691,60), las cuales se pagaran contra acta de liquidación.

3.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los quince (15) días del mes de Marzo de 2018

  
**ALFREDO LUIS SARMIENTO ÁLVAREZ**  
UNIÓN TEMPORAL SAN FLORIÁN  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**CARLOS MANUEL MALAVER ROJAS**  
CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**RAFAEL LAFONT DE SALES**  
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS  
PÚBLICAS  
SUPERVISOR