

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
COMPONENTE ☒ No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 3
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-MENAM-I-054-2023
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE:	INTERVENTORÍA INTEGRAL GRUPO 3: 1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM ISLA DE CATAQUITA. 2. ID MEN 112. EL RETÉN, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE. 3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM EL TRIUNFO. 4. ID MEN 154. CIÉNAGA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO – SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO. 5. ID MEN 156. EL RETÉN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON.
CONTRATISTA	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA NIT. 901.763.421-1 ROBERTO DONADO ARCE- Representante Legal DONADO ARCE & CIA SAS. - NIT. 890.111.275-4 - 50% COTRAING SAS. - NIT. 900.760.997-2 - 50%
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO Representante Legal COINCO DE COLOMBIA SAS, Nit. 900.736.214-3 - 50%, JET INGENIERIA SAS con Nit. 802.024.876-8, - 50%
SUPERVISOR	MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VILLARREAL
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE I+II	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO PLAZO COMPONENTE I: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO PLAZO COMPONENTE II: CINCO (5) MESES CALENDARIO

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE	
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE I+II	<i>VALOR CONTRATO: \$ 351.774.412</i> <i>VALOR COMPONENTE I: \$ 118.674.612</i> <i>VALOR COMPONENTE I: \$ 233.099.800</i> <i>PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE II	28/12/2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE II	28/05/2024
OTROSÍ No. 1 PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN	<i>De Fecha 27/02/2024</i> <i>LAS PARTES acuerdan modificar el Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023, de acuerdo con las siguientes:</i> • 45 días calendario • Desde 28/05/2024 hasta 12/07/2024 <i>PRIMERA.- PRÓRROGA: Se prorroga el plazo de ejecución contemplado en la Cláusula Segunda del Contrato No. PAF-MENAM-O-054-2023, por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación actual.</i> <i>SEGUNDA.- ADICIÓN: Se adiciona el valor del contrato No. PAF-MENAM-I-054-2023 en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000), por lo que el valor total del contrato corresponde a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$371.774.412).</i> <i>PARÁGRAFO: El valor a pagar por concepto de la presente adición se realizará con cargo a los siguientes recursos:</i> <i>a. La suma de \$10.000.000 con cargo a recursos correspondientes al contrato de obra No. PAF-MENAM-O-051-2023.</i> <i>b. La suma de \$10.000.000 con cargo al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE II	12/07/2024

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>VALOR CONTRATO: \$ 371.774.412</i> <i>VALOR COMPONENTE I: \$ 118.674.612</i> <i>VALOR COMPONENTE II: \$ 253.099.800</i> <i>PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE \$</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>12/07/2024</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **CONTRATO PAF-MENAM-I-054-2023**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Doce (12)** del mes de julio del año 2024, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 3, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA			
No.	ENTREGABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Informes semanales (1-22)	CUMPLE	
2	Informes mensuales (1-5)	CUMPLE	
3	Informe Final (componente II)	CUMPLE	Radicado en FINDER con comunicado 117-A-063 de fecha del 25 de junio del 2024 Radicado mediante correo electrónico De: Intereducativo G3 de fecha 25/06/2024

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **FINDETER Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN**.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA POPULAR S.A. Vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de octubre de 2024.

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR


Firma
DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3


Firma
MARIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DE FINDETER
SUPERVISOR DESIGNADO

FIDUCIARIA




Firma
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA
POPULAR S.A. Vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo FINDETER MEN  Inducción Revisado Gerencia Jurídica
Secretaría General 2017
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

***Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), la Interventoría y Supervisor designado por Findeter.

Vo.Bo Maria Del Mar Ramirez Quintero, Abogado Contratación Derivada Findeter 

***Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

00. AERS PAF-MENAM-I-054-2023 FINDETER.

Informe de auditoría final

2024-10-29

Fecha de creación:	2024-10-29
Por:	Carol Nino (carol.nino@fidupopular.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAJXCAwnANwUjJsVve58fvAEGWL8AMh2KH

Historial de “00. AERS PAF-MENAM-I-054-2023 FINDETER.”

-  Carol Nino (carol.nino@fidupopular.com.co) ha creado el documento.
2024-10-29 - 22:29:57 GMT- Dirección IP: 190.144.253.210.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) para su firma.
2024-10-29 - 22:30:52 GMT
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-10-29 - 22:34:36 GMT- Dirección IP: 186.102.58.6.
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-29 - 22:34:56 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.102.58.6.
-  Documento completado.
2024-10-29 - 22:34:56 GMT