

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☒
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒
No. COMPONENTE I

Contrato: PAF-MENAM-O-050-2023

Componente: I - ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE I	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 2
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-MENAM-O-050-2023
DESCRIPCIÓN CONTRATO, COMPONENTE I:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 2
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023, integrado por (i) SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS, identificada con Nit. 900.409.960-8, representada legalmente por Luis Abelardo Hoyos Aguirre, identificado(a) con cédula de ciudadanía 78.762.637 Integrantes: - SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS, identificada con Nit. 900.409.960-8, representada legalmente por Luis Abelardo Hoyos Aguirre, identificado(a) con cédula de ciudadanía 78.762.637, con porcentaje de participación del 50%, - JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS, identificada con Nit. 900.436.384-1, representada legalmente por Jorge Enrique de la Rosa Palma, identificado(a) con cédula de ciudadanía 8.742.674, con porcentaje de participación del 50%,
INTERVENTOR	RM INGENIEROS S.A.S., sociedad identificada con Nit. 900.345.967-2, representado legalmente por JOSE IVAN RODRÍGUEZ MEDRANO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79.737.691.
SUPERVISOR	YERSON ARIAS RIVERA
PLAZO INICIAL CONTRATO, COMPONENTE I:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL CONTRATO, COMPONENTE I:	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$263.563.350) IVA INCLUIDOS

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE I	
FECHA DE INICIO CONTRATO, COMPONENTE I:	27 DE NOVIEMBRE 2023

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, COMPONENTE I	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$263.563.350) IVA INCLUIDOS
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE ENERO 2024

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023 cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 2” para el COMPONENTE I: ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el once (11) del mes de **enero** del año**2024**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023 cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 2” para el COMPONENTE I: ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Informe de Recopilación de necesidades	GBL /Proyecto	10*
2	Estudios de suelos /conceptos	GBL /Proyecto	8
3	Topografía	GBL /Proyecto	10*
4	Producto Arquitectonico	GBL /Proyecto	8
5	Producto Estructural	GBL /Proyecto	8
6	Producto Hidrosanitario	GBL /Proyecto	8
7	Producto Electrico	GBL /Proyecto	8
8	Productos Presupuestales	GBL /Proyecto	8

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

9	Plan de Manejo Ambiental, Transito y Sostenibilidad	GBL /Proyecto	8
10	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	GBL /Proyecto	8
11	Plan de Gestión Social	GBL /Proyecto	10*
12	Plan Logístico	GBL /Proyecto	8
13	Gestión de Servicios públicos	GBL /Proyecto	8

Nota: Se relaciona la cantidad de productos según los frentes evaluados, correspondientes a los IDMEN 18, 64, 83, 84, 92, 144, 192, 197.

* Se incluyen aspectos de alcances avanzados en productos para los frentes IDMEN 91 y 191, según se contempló inicialmente dentro del alcance del contrato y los mismos fueron inviabilizados según aspectos presentados que dieron origen al Otrosí No 1 del contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL ADMINSTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR.**

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **cinco (5)** días del mes de **diciembre** del año **2024**.


QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Firma


EILEEN DEL CARMEN HERRERA WEHDEKING
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO
EDUCATIVO SJ 2023

Firma


JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación RM INGENIEROS
S.A.S.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor