

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
---	--	---

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. COMPONENTE II

Contrato: PAF-MENAM-O-050-2023

Componente: II - EJECUCIÓN DE OBRAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE II	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 2
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-MENAM-O-050-2023
DESCRIPCIÓN CONTRATO, COMPONENTE I:	ELABORACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 2
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023, integrado por (i) SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS, identificada con Nit. 900.409.960-8, representada legalmente por Luis Abelardo Hoyos Aguirre, identificado(a) con cédula de ciudadanía 78.762.637 Integrantes: <ul style="list-style-type: none"> • SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS, identificada con Nit. 900.409.960-8, representada legalmente por Luis Abelardo Hoyos Aguirre, identificado(a) con cédula de ciudadanía 78.762.637, con porcentaje de participación del 50%, • JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS, identificada con Nit. 900.436.384-1, representada legalmente por Jorge Enrique de la Rosa Palma, identificado(a) con cédula de ciudadanía 8.742.674, con porcentaje de participación del 50%,
INTERVENTOR	RM INGENIEROS S.A.S., sociedad identificada con Nit. 900.345.967-2, representado legalmente por JOSE IVAN RODRÍGUEZ MEDRANO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79.737.691.
SUPERVISOR	YERSON ARIAS RIVERA
PLAZO INICIAL CONTRATO, COMPONENTE II:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO, COMPONENTE II:	TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA (\$3.780.561.280) AIU + IVA INCLUIDOS (Valor general del componente para la ejecución de todos los frentes)

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
---	--	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE II	
FECHA DE INICIO CONTRATO, COMPONENTE II:	<i>11 DE DICIEMBRE DE 2023</i>

NOVEDADES DEL COMPONENTE			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 16/07/2024	<i>Hasta</i> 04/09/2024
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	05/08/2024	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	VEINTE (20) DÍAS.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	
	Prórroga No. 2	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS	
	Prórroga No. 3	UN (1) MES	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	CUATRO (4) MESES Y TREINTA Y CINCO (35) DÍAS		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, COMPONENTE II	
PLAZO EJECUTADO	SIETE (7) MESES Y CINCUENTA (50) DÍAS.
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$3.778.589.924,96) AIU + IVA INCLUIDOS (Valor general del componente para la ejecución de todos los frentes)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

*Los valores indicados corresponden a la referencia de obras se anexa acta de mayores y menores cantidades.

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023 cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 2” para el COMPONENTE II: ELABORACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el cinco (5) del mes de **septiembre** del año**2024**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023** cuyo objeto es **“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 2”** para el **COMPONENTE II: ELABORACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 2**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Obras de mejoramiento del IDMEN 18, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA DONADO, sede PRINCIPAL en el municipio de Soledad, Atlántico	GBL	1
2	Obras de mejoramiento del IDMEN 64, INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA, en el municipio de Galapa, Atlántico	GBL	1
3	Obras de mejoramiento del IDMEN 83, INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS sede PRINCIPAL, en el municipio de Repelón, Atlántico	GBL	1
4	Obras de mejoramiento del IDMEN 84, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, en el municipio de Repelón, Atlántico	GBL	1
5	Obras de mejoramiento del IDMEN 144, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA), en el municipio de Soledad, Atlántico	GBL	1
6	Obras de mejoramiento del IDMEN 197, INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA, en el municipio de Malambo, Atlántico	GBL	1
7	Obras nuevas requeridas del IDMEN 83, INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS sede PITA, en el municipio de Repelón, Atlántico	GBL	1
8	Obras nuevas requeridas del IDMEN 18, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA DONADO, sede CABICA en el municipio de Soledad, Atlántico	GBL	1

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *Ministerio de Educación Nacional – MEN*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL ADMINSTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR**.

Nota: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 10 días del mes de FEBRERO del año **2025**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
EILEEN DEL CARMEN HERRERA WEHDEKING
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO**
EDUCATIVO SJ 2023



Firma
JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **RM INGENIEROS**
S.A.S.

PATRIMONIO AUTÓNOMO (LA CONTRATANTE),



Firma
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN.
Representante legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A. Vocera y
administradora del Patrimonio
Autónomo FINDETER MEN AULAS
MÓVILES POR OLA INVERNAL



VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter - Cristian Enrique Cabarcas Mercado 

VoBo Supervisor - Yerson Arias Rivera 

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

AERS Comp II - PAF-MENAM-O-050-2023.VoBo-FINDETER

Informe de auditoría final

2025-02-10

Fecha de creación:	2025-02-10
Por:	juan oviedo (juan.oviedo@fidupopular.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAVfDe2Hfj4viGf6LqmghpMYiXayuxYkoc

Historial de “AERS Comp II - PAF-MENAM-O-050-2023.VoBo-FINDETER”

-  juan oviedo (juan.oviedo@fidupopular.com.co) ha creado el documento.
2025-02-10 - 15:24:41 GMT- Dirección IP: 190.144.253.210.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) para su firma.
2025-02-10 - 15:25:20 GMT
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2025-02-10 - 16:33:50 GMT- Dirección IP: 104.47.57.126.
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-02-10 - 16:34:00 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.144.253.210.
-  Documento completado.
2025-02-10 - 16:34:00 GMT