

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☒
 COMPONENTE ☒
 No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE	
TIPO DE CONTRATO	<i>Contrato de obra</i>
OBJETO DEL CONTRATO	LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 3.
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-MENAM-O-051-2023</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	COMPONENTE I 1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM ISLA DE CATAQUITA. 2. ID MEN 112. EL RETÉN, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE. 3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM EL TRIUNFO. 4. ID MEN 154. CIÉNAGA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO – SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO. 5. ID MEN 156. EL RETÉN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON.
CONTRATISTA	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA 901.763.421-1 ROBERTO DONADO ARCE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO - Representante Legal
SUPERVISOR	MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VILLARREAL
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES (3) MESES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE \$4.744.960.153
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>14/11/2023</i>

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	28/12/2023				
	Departamento	Municipio	ID	Institución	Fecha Terminación
	Magdalena	Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	28/12/2023
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	28/12/2023
		Puebloviejo	126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	28/12/2023
		Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	28/12/2023
		El Retén	156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	28/12/2023
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO, PROYECTO, COMPONENTE I	30/01/2024				
	Departamento	Municipio	ID	Institución	Fecha Terminación
	Magdalena	Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	30/01/2024
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	30/01/2024
		Puebloviejo	126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	30/01/2024
		Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	30/01/2024
		El Retén	156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	30/01/2024

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE	
PLAZO EJECUTADO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE \$4.744.960.153
VALOR COMPONENTE I	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE \$284.368.469
VALOR COMPONENTE II	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \$4.460.591.684

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, COMPONENTE					
FECHA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	28/12/2023				
	Departamento	Municipio	ID	Institución	Fecha Terminación
	Magdalena	Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	28/12/2023
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	28/12/2023
		Puebloviejo	126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	28/12/2023
		Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	28/12/2023
		El Retén	156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	28/12/2023
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO, PROYECTO, COMPONENTE I	30/01/2024				
	Departamento	Municipio	ID	Institución	Fecha Terminación
	Magdalena	Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	30/01/2024
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	30/01/2024
		Puebloviejo	126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	30/01/2024
		Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	30/01/2024
		El Retén	156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	30/01/2024

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 3. 1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM ISLA DE CATAQUITA. 2. ID MEN 112. EL RETÉN, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE. 3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM EL TRIUNFO. 4. ID MEN 154. CIÉNAGA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO – SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO. 5. ID MEN 156. EL RETÉN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON., se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintiocho (28)** del mes de **Diciembre** del **2023**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 3. 1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM ISLA DE CATAQUITA. 2. ID MEN 112. EL RETÉN, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE. 3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM EL TRIUNFO. 4. ID MEN 154. CIÉNAGA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO – SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO. 5. ID MEN 156. EL RETÉN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA			
No.	ENTREGABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Recopilación de información e Informe de validación de necesidades	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-00003 con fecha del 4 de diciembre del 2023, se encuentran AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
2	Estudio de suelos.	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-00035 con fecha del 13 de enero del 2024, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
3	Estudio topográfico (m2 del predio).	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-00035 con fecha del 13 de enero del 2024, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
4	Producto Arquitectónico	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-0017 con fecha del 15 de diciembre del 2023, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
5	Producto Estructural	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-0018 con fecha del 16 de diciembre del 2023, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
6	Producto Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Red de Manejo de Aguas Lluvias	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-00020 y CS-0022 con fecha del 15 y 19 de diciembre del 2023, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
7	Producto Redes Eléctricas	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-00035 con fecha del 13 de enero del 2024, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
8	Producto Presupuesto y Cronograma de Intervención	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-00035 con fecha del 13 de enero del 2024, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
9	Plan de Manejo Ambiental	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-0021 con fecha del 18 de diciembre del 2023, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-016
10	Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-0011 con fecha del 11 de diciembre del 2023,

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

			AVALADOS bajo el comunicado 117-A-025
11	Plan de Gestión Social y Reputacional.	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-0017 con fecha del 15 de diciembre del 2023, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-027
12	Informe de coordinación logística	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-00035 con fecha del 13 de enero del 2024, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032
13	Gestión con Empresas de Servicios Públicos. Oficina de Planeación y/o curaduría	CUMPLE	Se entregó en comunicado CS-00039 con fecha del 30 de enero del 2024, AVALADOS bajo el comunicado 117-A-032

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a *FINDETER Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN* el próximo dos (2) de febrero del 2024 en forma física y digital.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA POPULAR S.A. Vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **treinta (30)** días del mes de **enero** del año **2024**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
ROBERTO DONADO ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL
MAGDALENA



Firma
DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor