

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024
		Versión: 4
		Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024
		Clasificación: Público

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. Componente II

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

ACTA DE ENTREGA POR SEDE	
INSTITUCION	CENTRO EDUCATIVO CABECITAL
SEDE	CABECITAL (principal)
DEPARTAMENTO	CAUCA
MUNICIPIO	TIMBIQUI
GRUPO	4
FECHA DE ENTREGA DE SEDE	02/10/2025
DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DEL PROYECTO	"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DESEÑOS Y EJECUCIÓN DE Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"
LOCALIZACION DEL PROYECTO	VEREDA CABECITAL, TIMBIQUI CAUCA
CONTRATO DE OBRA	No. 064-PAF-MENPNIE-O-154-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO I.E. CAUCA – NARIÑO 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	N/A
INTERVENTOR	CONSORCIO FINDETER G3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR OBRA SEDE	\$ 135.816.242,00
VALOR INTERVENTORIA SEDE	N/A
SUPERVISOR	ING. ADRIANA NÚÑEZ SOLANO
PLAZO TOTAL	SIETE (9) MESES
PLAZO COMPONENTE I	UN (1) MES
PLAZO COMPONENTE II	SEIS (8) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13/01/2025
FECHA DE TERMINACION CONTRATO	30/10/2025

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	3 MESES Y 17 DIAS

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 135.816.242,00
FECHA DE TERMINACIÓN	01/10/2025

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato de obra componente II, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **dos (02)** del mes de **octubre** del año **2025**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Componente II**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.		
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.		
2.1.5	Excavación manual en terreno conglomerado (material común compactado y pedazos menores de roca) h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m3	5,67
4	ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.		
4.4.3	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.		
4.4.3.2	Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado, masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas las caras vistas y no vistas de la estructura.	m2	280,75
6	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.		
6.1.10	PIEZAS PREFABRICADOS PARA ESCALERA.		
6.1.10.1	Paso / huella prefabricada en concreto para escaleras 70x30 cm e.=4 cm f'c=3000 PSI, acabado de la superficie en gravilla lavada (gravilla mona) y mortero gris, acabado inferior y laterales a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje donde corresponda. Las dimensiones establecidas incluyen el acabado de la superficie. NO incluye malla de refuerzo.	u	90,00
6.2	ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.		
6.2.4	Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación.	kg	25,20
7	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).		
7.3	CIELOS RASOS.		
7.3.9	Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.	m2	87,98
20	ILUMINACIÓN.		
20.2	LUMINARIAS BALAS Y APLIQUES (Incrustar, Sobreponer, Descolgar).		
20.2.3	Suministro e Instalación de luminaria Fluorescente compacta para incrustar tipo bala 2 X 26. Incluye: mueble, balasto T8 con garantía superior a 2 años, tubos, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.	u	24,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.		
22.1.12	Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad,	m2	623,15


Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GES-FO-024
			Versión: 4
			Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024
			Clasificación: Público

	álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Korara Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.		
26	MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.		
26.5	ASEO Y LIMPIEZA.		
26.5.16	Aseo manual general final contemplando la limpieza con ácido muriático (clorhídrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterías durante el proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos) metálicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los pisos, limpiando la ventanería interna y externamente, retirando posibles escombros menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua a presión, y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de los sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. El pago por m2 será medido en la planta del área construida e intervenida.	m2	303,31
NP	ITEMS NO PREVISTOS		
NP	TRANSPORTE MARITIMO/BARCO/LANCHA		
NP-01	Transporte marítimo Buenaventura - Timbiquí	kg/km	206 459,83
NP-02	Transporte Fluvial Timbiquí - Cabecital	kg/km	169388,83


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al Ministerio de Educación

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dos (02) días del mes de octubre del año 2025


CONTRATISTA


 NOMBRE: Juan Carlos Dujay
 CC: 1006102951
 REPRESENTANTE LEGAL
 EMPRESA Construcción
 Marina

INTERVENTOR


 NOMBRE: Alexander M. R.
 CC: 1064407403
 REPRESENTANTE LEGAL
 EMPRESA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA


 NOMBRE: Nany Montoya Torres
 CC: 25724466
 RECTOR
 INSTITUCION


CONTRATISTA

NOMBRE:
 CC:
 <CARGO QUIEN RECIBE>
 EMPRESA

INTERVENTOR


 NOMBRE: CARLOS GUSTAVO GOMEZ
 CC: 19.244.715
 <CARGO QUIEN RECIBE>
 EMPRESA

SUPERVISOR FINDETER


 NOMBRE:
 ING. ADRIANA NÚÑEZ
 SOLANO
 SUPERVISOR FINDETER

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
---	--	--

***Nota:** El departamento del Cauca recibe la inversión realizada a la infraestructura educativa.*

***Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), la Interventoría y Supervisor designado por Findeter.

Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista y Supervisor designado por Findeter.

VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter.

VoBo Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta>

***Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor