

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 019 - 2019 SUSCRITO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A – EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y LA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER S.A

ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 86706-004-2020 (PAF-SAN ANDRÉS-O-001-2020)

OBJETO DEL CONTRATO	<i>LA EJECUCIÓN DE REVISIÓN, VALIDACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL PARA GRANJEROS (FARMERS MARKETS) UBICADO EN EL BARRIO ROCK HOLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES - ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.</i>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.044.931.160,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.044.764.546,00
CONTRATISTA	<i>UNION TEMPORAL ZAMBRANO TELLEZ</i>
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO No. 86706-004-2020 (PAF-SAN ANDRÉS-O-001-2020)	<i>25 DE MAYO 2021</i>

A los un (01) días del mes de junio del año 2021, se suscribe la presente acta por RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO, en representación de EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en su calidad de SECRETARIA GENERAL, y WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA en representación de Findeter en su calidad de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA FINDETER con el fin de efectuar la entrega por parte de Findeter de los productos obtenidos en desarrollo del contrato derivado No. 86706-004-2020 (PAF-SAN ANDRÉS-O-001-2020) derivado de la ejecución del convenio y/o contrato No. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 019 – 2019

Para tal efecto, es necesario señalar que el día 25 mayo de 2021, mediante acta de terminación suscrita entre el contratista de obra y la interventoría, se realizó la relación de cada una de las observaciones pendientes para la entrega final del proyecto “***LA EJECUCIÓN DE REVISIÓN, VALIDACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL PARA GRANJEROS (FARMERS MARKETS) UBICADO EN EL BARRIO ROCK HOLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES - ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.***”, mismas que fueron subsanadas a satisfacción de la interventoría, según consta en Acta de Recibo a Satisfacción suscrita entre el contratista de obra y la interventoría de fecha veinte siete (27) de mayo de 2021, en la cual se dejó constancia de la relación de las obras recibidas a satisfacción.

En consecuencia y soportado en el acta de terminación y el acta de entrega y recibo a satisfacción suscritas entre interventoría y contratista de obra, y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y funcionalidad de los espacios con los diseños realizados, Findeter procede a certificar la ejecución de todas y cada una de las actividades integrantes de los capítulos de obra, así como las áreas y equipos que a continuación se relacionan:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO INCLUYE TOPOGRAFIA	M2	1.566,14
1,02	DEMOLICIÓN DE MUROS BATERÍA DE BAÑOS	M2	65,99
1,03	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO BATERÍA DE BAÑOS	M2	42,60
1,04	DESMONTE DE CUBIERTA ALMACENAR EN SITIO DONDE INDIQUE LA INTERVENTORÍA DENTRO DE LA OBRA	M2	49,46
1,05	RETIRO DE ADOQUÍN DE PISO, ALMACENAR EN SITIO DONDE INDIQUE LA INTERVENTORÍA DENTRO DE LA OBRA	M2	375,26
2,00	EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REMPLAZOS		
2,01	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	112,56
2,02	EXCAVACION EN ROCA	M3	71,40
2,03	RELLENO CON MATERIAL DE ESCOMBRO RECICLADO CON MEZCLA DE CEMENTO AL 5%, INCLUYE COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN.	M3	53,34
2,04	RETIRO, ALMACENAMIENTO EN OBRA Y REINSTALACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO SOPORTE DE ADOQUÍN EXISTENTE	M3	8,11
2,05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	51,03
2,06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE DESALOJO	M3 -KM	212,59
3,00	CONCRETOS		
3,01	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI, E=10CM	M2	32,00
3,02	ZAPATAS EN CCTO DE 3000 PSI.	M3	8,35
3,03	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI (T INVERTIDA) SECCION SEGÚN PLANOS	ML	28,79
3,04	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI. SEGÚN PLANOS 0.15x0.20m	ML	29,90
3,05	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI. SECCION - PEDESTAL TIPO DE 0,30 M X 0,46 M CON APOYO DE PEDESTAL DE 0.60X0.76M Y APOYO DE PEDESTAL DOBLE 0.85 X 0.66	M3	4,24
3,06	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI. SECCION 15X20CM	ML	37,19
3,07	PLACAS DE CONTRAPISO E=10 CMS. CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE SUM. E INST. DE MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 6MM	M2	30,72
3,08	INSTALACION DE ADOQUIN, INLCUYE CAPA DE AREA 5CM, NO INCLUYE SUMINISTRO DE ADOQUIN	M2	450,87
3,09	PLACAS DE ENTREPISO MACIZA E=15 CMS. CONCRETO DE 3000 PSI.	M2	5,47
3,10	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 0.12*0.20m	ML	112,27
4,00	ESTRUCTURA METALICA Y ACERO DE REFUERZO		
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI-420 MPA	KG	4.322,46
4,02	SUM. E INST. DE PERFIL PHR 220X80-2.0mm A572G50	KG	4.146,72

4,03	SUM. E INST. DE PERGOLA DE MADERA PLASTICA TIPO W - PC, DE 5X 15 CM ,CON ALMA DE ACERO	ML	366,00
4,04	SUM. E INST. DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM EN COLOR, INCLUYE ACCESORIOS	M2	223,56
4,05	SUM. E INST. DE PLATINA BASE PARA COLUMNAS PHR 220 (360X200X10 mm) - TIPO 1	UND	18,00
4,06	SUM. E INST. DE PLATINA RIGIDIZADOR PARA COLUMNA PHER 220 E=10MM - TIPO 2	UND	36,00
4,07	SUM. E INST. DE PERNO DE ANCLAJE 3/4" GB7 L=700MM	UND	72,00
4,08	SUM. E INST. DE CANAL AMAZONAS INCLUYE ACCESORIOS	ML	36,09
4,09	SUM. E INST. DE PLATINA RIGIDIZADOR PARA COLUMNA PHER 220 E=5MM - EN INTERSECCION VIGA-COLUMNA	UND	48,00
4.10	PINTURA PROTECCION DE AMBIENTE SALOBRE - ISO 12944	M2	394,44
5,00	MUROS, PAÑETES, PINTURAS Y ENCHAPES		
5,01	MAMPOSTERIA BLOQUE DE CEMENTO 10X20X40	M2	60,01
5,02	PAÑETES DE MUROS CON MORTERO 1:4	M2	131,43
5.03	MURO EN BLOQUE CALADO PERSIANA 20X20	M2	6,60
5.04	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES A DOS MANOS	M2	15,67
5.05	PINTURA PARA EXTERIORES A DOS MANOS TIPO 1 Y UNA MANO TIPO 2	M2	56,40
5.06	PAÑETES DE FILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:3	ML	48,69
6,00	PISOS Y ENCHAPES		
6.01	PAÑETE DE PISOS CON MORTERO 1:4	M2	29,14
6.02	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA ENCHAPE DE PISO PARA BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS EN CERÁMICA 30X30, INCLUYE: PEGANTE DE ENCHAPE Y EMBOQUILLADOR.	M2	18,16
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED 25X35, INCLUYE: PEGANTE DE ENCHAPE Y EMBOQUILLADOR	M2	48,94
7,00	DIVISIONES, PUERTAS Y MODULOS		
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO COLOR NATURAL SEGÚN DISEÑO 2.3 X 0.90	UND	3,00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL SEGÚN DISEÑO 2.3 X 1.10	UND	1,00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL DE 1.20 M DE ALTURA	ML	112,87
7.04	SUM. E INST. DE DIVISIONES DE BAÑO EN ALUMINIO H=2M INCLUYE PUERTA	M2	4,82
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA DE EXHIBICION PARA PRODUCTOS AGRICOLAS, SEGÚN PLANOS	UND	12,00
8,00	APARATOS SANITARIOS		
8.01	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR 8CM , L=0.95M , INCUYE ENCHAPE	UND	1,00
8.02	CONSTRUCCION DE POCETA PARA ASEO 0.50 X 0.50M , ALTURA 0.50M, INCLUYE REPELLO Y ENCHAPE	UND	1,00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA EMPOTRAR DE BAJO CONSUMO O AHORRADOR DE AGUA, INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS.	UND	1,00

8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA INCRUSTAR EN PARED DE BAJO CONSUMO O AHORRADOR DE AGUA, INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS.	UND	2,00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO DE BAJO CONSUMO O AHORRADOR DE AGUA, PORCELA BEIGE O SIMILAR AVANTI PLUS O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	2,00
8.06	SUM. E INST. DE SANITARIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	UND	1,00
8.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE BAJO CONSUMO O AHORRADOR DE AGUA, INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UND	1,00
8.08	SUM. E INST. DE KIT ACCESORIOS BARRA WC DISCAPACITADOS	UND	1,00
8.09	SUM. E INST. DE TANQUE ELEVADO DE BAJA ALTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , PLASTICO CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: VALVULA FLOTADORA DE COBRE, TAPA PLASTICA, ACCESORIOS Y MANGUERA FLEXIBLE.	UND	2,00
8.10	SUM. E INST. DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA , PLASTICO CAP. 1.000 LTS	UND	3,00
9,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
	INSTALACIONES SANITARIAS		0,00
9.01	INSTALACIÓN TUBO PVC SANITARIO 3" + ACCESORIOS	ML	17,71
9.02	INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 3" + ACCESORIOS	PTO	5,00
9.03	INSTALACIÓN TUBO PVC AGUAS LLUVIAS 3" + ACCESORIOS	ML	18,52
9.04	INSTALACIÓN TUBO PVC SANITARIO 4" + ACCESORIOS	ML	34,55
9.05	INSTALACIÓN SALIDA SANITARIO 4" + ACCESORIOS	PTO	3,00
9.06	INSTALACIÓN TUBO PVC SANITARIO 2" + ACCESORIOS	ML	30,24
9.07	INSTALACIÓN SALIDA SANITARIO 2" + ACCESORIOS	PTO	4,00
9.08	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA 0.9X 0,9, INLCUYE ESMALTADO Y TAPA	UND	4,00
	INSTALACIONES HIDRAULICAS		0,00
9.09	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" + ACCESORIOS	ML	11,21
9.10	INSTALACIÓN SALIDA HIDRAULICA 1/2 " + ACCESORIOS	PTO	8,00
9.11	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4" + ACCESORIOS	ML	55,94
9.12	INSTALACIÓN LLAVE DE PASO 3/4 " + ACCESORIOS	UND	4,00
9.13	INSTALACIÓN DE CHEQUE DE COBRE 3/4 " + ACCESORIOS	UND	1,00
9.14	INSTALACIÓN LLAVE DE PASO 1/2 " + ACCESORIOS	UND	4,00
9.15	ACOMETIDA HIDRAULICA , INLCUYE INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC DE 3/4"	UND	0,00
9.16	CONEXIÓN SANITARIA A CAJILLA DE INSPECCION EXISTENTE	UND	0,00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION TIPO PEDROLLO O SIMILAR DE 1 HP, INCLUYE MANO DE OBRA, TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS	UND	1,00
10,00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO ENERGIA ACTIVA REACTIVA 5 - 100A, 1 X120V, PRECISION 1	UND	1,00
10.02	ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE POSTE A MEDIDOR BT (1F#8+1N#8+1T#10)AWG COBRE THHN/THWN-2- TUBO IMC 1"	ML	6,00

10.03	ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION BT (1F#8+1N#8+1T#10)AWG COBRE THHN/THWN-2-TUBO PVC 1"	ML	27,64
10.04	MALLA DE PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG, 2 ELECTRODOS DE COBRE DE 2,4MTS (SEPARACIÓN DE 4MTS), 2 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,3X0,3 Y SOLDADURA EXOTERMICA	UND	1,00
10.05	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO CON PROTECCION PRINCIPAL DE 40A Y 6 CIRUITOS, DOS CIRCUITO EQUIPADOS CON PROTECCION DE 15-20A	UND	1,00
10.06	SALIDA DE ILUMINACION TUBO CONDUIT EMT 1/2" CABLE 12 AWG THHN/THWN-2	UND	6,00
10.07	LUMINARIA HERMETICA LED 20W, 3500LM, 6500°K, IP65/IK08	UND	3,00
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED PARED 12W	UND	3,00
10.09	SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO TUBO EMT 1/2", CABLE 12 AWG THHN/THWN-2	UND	5,00
10.10	SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	5,00
10.11	SALIDA TIMER TUBO EMT 1/2", CABLE 12 THHN-THWN-2	UND	1,00
10.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMER	UND	1,00
10.13	SALIDAS ILUMINACION TUBO CONDUIT PVC 1/2", CABLE COBRE 12AWG THHN/THWN-2	UND	7,00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 50W, 6500°K THHN/THWN-2	UND	7,00
10.15	SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICO + SALIDA - TIPO GFCI	UND	3,00
11,00	OTROS		
11.01	ASEO DE OBRA EN GENERAL	M2	1.566,14
11.02	CERRAMIENTO DE OBRA CON POLISOMBRA	ML	0,00
11.03	EMPRADIZACION CON CESPEDON INCLUYE SUMINISTRO DE TIERRA ROJA 3CM	M2	226,95
11.06	SUM. E INST. DE EXTINTOR 10LBS CON GABINETE PARA EXTINTOR	UND	2,00
11.07	TRASLADO DE JUEGOS INFANTILES INCLUYE DEMOLICION DE CIMIENTOS Y CONCRETO PARA CIMIENTO NUEVO 3000PSI 30X30CM	UND	1,00
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS I.D.U SIN ESPALDAR 60 X 180 CM	UND	8,00
11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS DE 3 CANASTAS PLASTICAS DE CAPACIDAD 70LT, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE	UND	2,00
11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICIPARQUEADERO, EN ACERO INOXIDABLE	UND	6,00
12,00	NO PREVISTOS		
12,01	CONEXIÓN RED HIDRAULICA	UND	1,00
12,02	CONEXIÓN RED SANITARIA	UND	1,00
12,03	ARREGLO DE PARQUE INFANTIL	UND	1,00
12,04	SUMINISTRO DE ADOQUIN BLOQUE 10X7 ESPESOR DE 7 CM COLOR GRIS.	M2	77,00
12,05	SUM. E INST. DE PLATINA ALINEACION PERNOS	UND	18,00


De acuerdo con lo anterior, Findeter efectúa la entrega del proyecto LA EJECUCIÓN DE REVISIÓN, VALIDACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL PARA GRANJEROS (FARMERS MARKETS) UBICADO EN EL BARRIO ROCK HOLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES - ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, entendiéndose que la administración, operación, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones serán responsabilidad exclusiva del DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,. *Se deja constancia de la entrega del manual de mantenimiento.*

Se aclara que la presente entrega no releva al contratista UNION TEMPORAL ZAMBRANO TELLEZ, contratado por el Patrimonio FINDETER- ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS de las responsabilidades y obligaciones post contractuales a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Con la suscripción de la presente acta, el DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA entiende que queda a cargo de la operación, mantenimiento, pago de servicios públicos, y seguridad del proyecto MERCADO ARTESANAL PARA GRANJEROS (FARMERS MARKETS) UBICADO EN EL BARRIO ROCK HOLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ubicado en EL BARRIO ROCK HOLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES. *Para efecto de atender cualquier* requerimiento de post venta que se presente posterior a la entrega y recibo a satisfacción de la infraestructura y por los próximos cinco (5) años, dicha situación deberá ser comunicada por escrito y de manera oportuna a FINDETER – Vicepresidencia Técnica a través del correo electrónico *findeter@findeter.gov.co, correspondencia@findeter.gov.co* y radicado en físico a la dirección Calle 103 No. 19 - 20 Bogotá, Colombia, Código Postal 110111. Lo anterior bajo el entendido que, previo a la atención de la post venta, se realizará el análisis respectivo sobre la naturaleza y origen de los daños o situaciones reportadas, con miras a determinar si las mismas se encuentran dentro del alcance obligacional de los contratistas derivados o corresponden a situaciones de mal uso, vandalismo o a un incumplimiento del manual de mantenimiento del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, Findeter efectúa la entrega de: LA EJECUCIÓN DE REVISIÓN, VALIDACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL PARA GRANJEROS (FARMERS MARKETS) UBICADO EN EL BARRIO ROCK HOLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES - ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. AI DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta.



RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO
C.C No. 40.988.531 de San Andrés isla
Por el Cliente

WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA
C.C No. 80.220.601
Por Findeter

*Original – Findeter
Copia Cliente.*

Documentos anexos que forman parte integral de la presente acta **(2)**:

Detalle	Aplica (3)	No aplica (3)	Observaciones
Relación detallada de los productos y/o servicios objeto de entrega. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	APLICA		
Balance del contrato	APLICA		
Acta de terminación	APLICA		
Actas de entrega y recibo final.	APLICA		
Garantías actualizadas.	APLICA		
Planos Récord	APLICA		
Manual de Mantenimiento y operación con certificados de calidad	APLICA		
Otros documentos de soporte (especifique).		NO APLICA	

(1) Firma por parte de Findeter, Vicepresidente Técnico, Gerente de Línea de Negocio, Supervisor del contrato designado, o la persona delegada para tal fin.

(2) Los anexos dependen del tipo de producto o servicio contratado.

(3) Marque con una **X** según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y productos o servicios a entregar.

NOTA: Si por instrucciones formales y explícitas del cliente el producto o servicio se entrega a un tercero (Por ejemplo, usuarios, beneficiarios, operadores, etc.), se debe dejar constancia dentro del acta (anexo), registrando los datos de la persona o entidad que recibe. Para estos casos en particular formará parte del acta de entrega al cliente las actas de recibo suscritas por los usuarios, beneficiarios, operadores, etc., las cuales se anexarán y harán parte integral del presente documento.