

CONTRATO       PROYECTO       FASE/ETAPA       No. \_\_\_\_\_ N/A

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSULTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, BLOQUE 4, UBICADO EN POPAYÁN.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021 - NIT. 901.497.625-4</b> RL DIANA PATRICIA ROPERO PAVA - CC No. 65.759.113 Conformado por WILLIAM CARDONA OLMOS - CC 79.958.441 - 60% WICO SOLUCIONES INTEGRALES SAS - NIT. 900.276.469-1 - 40%
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO NUEVO MIDDLE – NIT 901.439.221-5</b> RL ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN – CC. 1.032.452.812 Conformado por: INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S - INGENIERIA C&D SAS - NIT 900.212.444-1 – 50% CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S - CEYCO INGENIERIA SAS - NIT 900.160.387-5 – 50%
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CINCO (5) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$208.995.629) M/CTE.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	11 DE AGOSTO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	11 DE ENERO DE 2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>Desde</i> N/A	<i>Hasta</i> N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	N/A		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	N/A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	N/A		
<b>ADICIONES / REDUCCIONES</b>	Reducción No 1	<i>CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$126.795.129,00)</i> <i>* Según instrucción de Comité Fiduciario No. 24, se reduce el valor de los contratos de consultoría e interventoría para el proyecto. (Ver Otrosí 1 a los contratos)</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES / REDUCCIONES</b>	<i>CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$126.795.129,00)</i>		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>CINCO (5) MESES</i>
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$82.200.500,00)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>11 DE ENERO DE 2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **contrato de consultoría No. 3-I-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)**, específicamente para el proyecto **CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, BLOQUE 4, UBICADO EN POPAYÁN**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido para el proyecto.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe topográfico	Pendiente subsanación por parte del consultor sobre observaciones al entregable, informadas por la interventoría.
2	Estudio de suelos	Respuesta de observaciones por parte de interventoría de finalización del plazo contractual del proyecto. Producto en revisión de interventoría.

3	Planimetría bloque 4	Pendiente subsanación por parte del consultor sobre observaciones al entregable, informadas por la interventoría.
4	Informe de Consultoría No. 5	Pendiente entrega por parte del consultor.
5	Informe Final del Proyecto	Pendiente entrega por parte del consultor, acorde a lo estipulado en los Términos de Referencia del Contrato.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregas de los productos detallados en los numerales del 1 al 5 en **catorce (14) días** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, es decir hasta el 31 de enero de 2022. El Informe Final del Proyecto debe entregarlo a más tardar el 31 de enero de 2022.

Se aclara que según aprobación e instrucción del Comité Fiduciario No. 24, se redujeron los productos, alcance y valor del contrato de consultoría para el proyecto en Popayán, aspecto que puede ser verificado en el otrosí No. 1 del contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA**, para la correspondiente aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **once (11) días** del mes de **enero** del año **2022**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**Firma**  
**DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021



**Firma**  
**ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO NUEVO MIDDLE

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor