

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36, Y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.
NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579-03 PAF-SENA-O-041-2020
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS, PARA EL KIOSKO No.4, BLOQUE No. 33 Y BLOQUE No. 36
CONTRATISTA	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS REPRESENTANTE LEGAL: MÓNICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ NIT: 807.008.957-7
INTERVENTOR	ARQUITECTURA URBANA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO DAZA BERRIO NIT: 830.098.495-4
SUPERVISOR	ING. YERSON ARIAS RIVERA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No. II: CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No. II: MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS \$1.690.506.794,00
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	04 DE OCTUBRE DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS	Suspensión No. 1	Des de	Hasta
		N.A	N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A.
	Reinicio No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	
	Prórroga No. 2	VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO	
TIEMPO TOTAL DELAS PRÓRROGAS	CINCUENTA Y OCHO (58) DÍAS CALENDARIO		
ADICIONES	Adición No 1	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS \$198.856.542,00	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS \$198.856.542,00		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	SEIS (06) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR TOTAL EJECUTADO	MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$1.790.320.234,53)
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE MAYO DE 2022

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la ETAPA No. II de ejecución de obras, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita a los DOS (02) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del *CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579-03 PAF-SENA-O-041-2020* se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD BLOQUE 4	CANTIDAD BLOQUE 33	CANTIDAD BLOQUE 36
1	ALISTADOS Y PLACA CONTRAPISO	M ²	82.57	100.97	271.28
2	CUBIERTA	M ²	151.12	237.40	443.13
3	ENCHAPES PISOS	M ²	78.86	100.97	199.39
4	CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO	M ²	4.79	6.60	37.90
5	VENTANAS (Aluminio, acero y otros)	M ²	33.62	25.20	46.70
6	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS	M ²	30.59	330.38	1129.56
7	ANDENES EXTERIORES (Urbanismo)	M ²	202.81	154.59	34.65
8	APARATOS SANITARIOS	UND.	N/A	N/A	2
9	LAMPARAS ILUMINARIAS	UND	5	10	60
10	GUARDAESCOBAS EN CERAMICA	ML	36.93	66.75	N/A

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **VEINTICINCO (25)** días del mes de **OCTUBRE** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA


Firma
MÓNICA PATRICIA COTE
REPRESENTANTE LEGAL
**EBISU SAS EMPRESA DE
SERVICIOS Y SUMINISTROS**

QUIEN RECIBE


Firma
HERNANDO DAZA BERRIO
REPRESENTANTE LEGAL
ARQUITECTURA URBANA LTDA

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor
Anexos: BALANCE FINAL + AU-INTERV-SENA-319257906-2020-OBRA-OF-261