

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** 3-1-96322- 01 (PAF-SENASUCRE-I-038-2021) Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica) para la ejecución de estudios técnicos y diseños para: la construcción de infraestructura nueva, reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas de los edificios existentes, en la Escuela de Gastronomía y Turismo del Golfo de Morrosquillo del SENA ubicada en el municipio de Tolú departamento de Sucre

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES, EN LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO DEL SENA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE”</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-96322- 01 (PAF-SENASUCRE-I-038-2021)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO</b>	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica) para la ejecución de estudios técnicos y diseños para: la construcción de infraestructura nueva, reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas de los edificios existentes, en la Escuela de Gastronomía y Turismo del Golfo de Morrosquillo del SENA ubicada en el municipio de Tolú departamento de Sucre
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO SZSTUDIO+CONSOLTEC
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO SVP-IDF
<b>SUPERVISOR</b>	MARÍA CAMILA GÓMEZ RUBIANO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO</b>	Seis (6) Meses
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$134.529.500.00
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	11 de agosto de 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
<b>SUSPENSIONES REINICIOS:</b>	<b>Y</b>	Suspensión No.1 Por quince (15) días calendario	<i>Desde</i> 20/10/2021	<i>Hasta</i> 03/11/2021
		Prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 Por quince (15) días calendario	04/11/2021	18/11/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Prórroga No. 2 a la suspensión No. 1 Por dieciséis (16) días hábiles	19/11/2021	13/12/2021
	Prórroga No. 3 a la suspensión No. 1 Por quince (15) días hábiles	14/12/2021	03/01/2022
	Reinicio Contrato	04/01/2022	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	Dos (2) meses y quince (15) días calendario		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	Ochenta y tres (83) días calendario	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	Ochenta y tres (83) días calendario		
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	Treinta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos (\$32.475.824,00)	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	Treinta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos (\$32.475.824,00)		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	Ocho (08) meses y veintitrés (23) días calendario
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	Cientosesenta y siete millones cinco mil trescientos veinticuatro pesos (\$167.005.324)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	19 de julio de 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato No:** 3-1-96322- 01 (PAF-SENASUCRE-I-038-2021) Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica) para la ejecución de estudios técnicos y diseños para: la construcción de infraestructura nueva, reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas de los edificios existentes, en la Escuela de Gastronomía y Turismo del Golfo de Morrosquillo del SENA ubicada en el municipio de Tolú departamento de Sucre, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veinte (20)** del mes de **julio** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato No:** 3-1-96322- 01 (PAF-SENASUCRE-I-038-2021) Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica) para la ejecución de estudios técnicos y diseños para: la construcción de infraestructura nueva, reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas de los edificios existentes, en la Escuela de Gastronomía y Turismo del Golfo de Morrosquillo del SENA ubicada en el municipio de Tolú departamento de Sucre se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes productos:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Informes Semanales	1	35
2	Informes Mensuales	1	9
3	Informe Final	1	1

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *Servicio Nacional de Aprendizaje SENA*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *Servicio Nacional de Aprendizaje SENA* para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintinueve (29)* días del mes de *diciembre* del año *2022*

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**

**ALVARO VERA AYALA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO SVP-IDF  
C.C No. 13.873.859

**QUIEN RECIBE**



**Firma**

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
BBVA ASSET MANAGEMEN S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTONOMO FINDETER DE CERO A  
SIEMPRE

**SUPERVISOR**



**MARÍA CAMILA GÓMEZ**  
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
FINDETER  
C.C No. 1.016.091.247