



GOBERNACIÓN DE CASANARE  
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO

## MEMORANDO 268

160.  
No.

Quien Recibe  
Fecha 29-05-19

Yopal, 24 de Mayo de 2019

PARA: Carmen Hilmenda González Pinilla, Jefe Oficina Asesora Jurídica.

DE: Directora Departamental De Cultura Y Turismo.



Asunto: Entrega documentos Contrato de Obra No. 0988-2015

Con el fin de que repose dentro del expediente contractual del contrato de Obra Publica No. 0988 de 2015 suscrito entre el Departamento de Casanare y LA UNION TEMPORAL PORVENIR 2015, me permito remitir los siguientes soportes de dicho contrato de la siguiente manera:

- Informe final de actividades en (2.442) folios.
- Acta de liquidación de folio (2.443) al (2.609).

Total folios: (2.609) folios.

Atentamente,

  
NIDIA GUERRERO MARTÍNEZ  


Elaboró: Mabel Ferrucho  
Profesional de Apoyo Supervisión Cto. 0986/2019

|             |       |    |    |      |                           |
|-------------|-------|----|----|------|---------------------------|
| HOJA 1 de 3 | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO NO. 0988 DE 2015 |
|             |       | 3  | 5  | 2019 |                           |

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE  
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella. En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No. 988 DE 2015  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA ☒

CONTRATACION DIRECTA ☐

CAS-SG-LP-006-2015

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONVENIO

"CONSTRUCCION, TERMINACION Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACION DEL PROYECTO YOPAL - CASANARE

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

QUINCE (15) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

9 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO

30 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL PORVENIR 2015 R/L DAVID FELIPE PACHON LAITON

INTERVENTOR

CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 R/L GERMAN PIRANEQUE

SUPERVISOR

NIDIA GUERRERO MARTINEZ

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)

En YOPAL a los

TRES (03)

días del mes

MAYO

de 2019

se reunieron

UNION TEMPORAL PORVENIR 2015 R/L DAVID FELIPE PACHON LAITON

en calidad

de contratista,

NIDIA GUERRERO MARTINEZ

como SUPERVISOR

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

y CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 R/L GERMAN PIRANEQUE como interventor, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la interventoría el día 8 de Junio de 2017 descritas en el acta de Recibo Final del Contrato la cual es parte integral de la presenta acta

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

|                                  |                     |                              |                     |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Valor Inicial del Contrato       | \$ 6,244'318,371,00 | Valor Convenio mas ajustes   |                     |
| Valor Adiciones                  | \$ 111'209,338,00   | Valor Anticipo               | \$ 3,122'159,185,50 |
| Valor del Contrato mas adiciones | \$ 6,355'527,709,00 | Valor Anticipo Amortizado    | \$ 2,777'017,573,45 |
| Valor Obra ejecutada             | \$ 6,355'527,709,00 | Valor anticipo por amortizar | \$ 345'141,612,05   |
|                                  |                     | Valor Ajustes                | \$ 0                |





GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT 892099216-6

# ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-34  
2014-01-02  
V.02

|             |       |    |    |      |                           |
|-------------|-------|----|----|------|---------------------------|
| HOJA 2 de 3 | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO NO. 0988 DE 2015 |
|             |       | 3  | 5  | 2019 |                           |

## DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

### ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

#### 2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

| ACTA No. | MES EJECUCION | ORDEN DE PAGO No. | FECHA      | VALOR OBRA          | VALOR AJUSTE | ANTICIPO            |                     | VALOR DE RETENCION |
|----------|---------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|          |               |                   |            |                     |              | AMORTIZADO          | SALDO               |                    |
| 1        | dic-15        | 1                 | 30/12/2015 | \$ 2.188.766.219,38 |              | \$ 1.094.383.109,69 | \$ 2.027.776.075,81 |                    |
| 2        | jun-16        | 2                 | 07/06/2016 | \$ 1.763.279.721,22 |              | \$ 881.639.860,61   | \$ 1.146.136.215,20 |                    |
| 3        | sep-16        | 3                 | 07/09/2016 | \$ 1.601.989.206,30 |              | \$ 800.994.603,15   | \$ 345.141.612,05   |                    |
|          |               |                   |            |                     |              |                     |                     |                    |
|          |               |                   |            |                     |              |                     |                     |                    |
| TOTALES  |               |                   |            | \$ 5.554.035.146,90 |              | \$ 2.777.017.573,45 |                     |                    |

#### 3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

##### Reservas Presupuestales.

| No.    | FECHA      | CODIGO | RUBRO            | VALOR               |
|--------|------------|--------|------------------|---------------------|
| 190988 | 10/01/2019 | 190020 | 1,SFSR,G91311203 | \$ 6.244.528.427,00 |
| 190988 | 10/01/2019 | 190021 | 1,SFSR,G91311203 | \$ 111.209.338,00   |

### B. ESTADO LEGAL

#### 1. Actas

| ACTA No. | OBJETO       | FECHA      |
|----------|--------------|------------|
| 1        | INICIO       | 09/07/2015 |
| 2        | PRORROGA 1   | 22/04/2016 |
| 3        | PRORROGA 2   | 05/08/2016 |
| 4        | SUSPENSION 1 | 14/09/2016 |
| 5        | REINICIO 1   | 29/10/2016 |
| 6        | SUSPENSION 2 | 31/10/2016 |
| 7        | REINICIO 2   | 30/11/2016 |
| 8        | PRORROGA 3   | 20/12/2016 |
| 9        | TERMINACION  | 30/12/2016 |
| 10       | RECIBO FINAL | 08/06/2017 |

#### 2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

| DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | No. | OBJETO                    | FECHA      |
|---------------------------|-----|---------------------------|------------|
| OTROSI MODIFICATORIO N° 1 | 1   | CORRECCION VALOR          | 29/07/2015 |
| ADICION N° 1              | 1   | ADICION EN VALOR Y TIEMPO | 20/12/2016 |

#### 3. Acciones Legales en Proceso

| CLASE | ETAPA PROCESAL | FECHA | DESPACHO | No. EXPEDIENTE |
|-------|----------------|-------|----------|----------------|
|       |                |       |          |                |
|       |                |       |          |                |

#### 4- Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a \_\_\_\_\_ mediante la(s) resolución(es) No \_\_\_\_\_ y mediante resolución(es) No \_\_\_\_\_ se resolvió el (los) recurso(s) de \_\_\_\_\_ presentado(s) por el contratista por el valor de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de \_\_\_\_\_ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No \_\_\_\_\_

2444 *tercer*



|             |       |    |    |      |                           |
|-------------|-------|----|----|------|---------------------------|
| HOJA 2 de 3 | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO NO. 0988 DE 2015 |
|             |       | 3  | 5  | 2019 |                           |

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

5. Garantías

| COMPANIA DE SEGUROS | RIESGO    | POLIZA No.  | VIGENCIA                | POLIZA No.  | VIGENCIA | VR. ASEGURADO      |
|---------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------|----------|--------------------|
| CONFIANZA           | SALARIOS  | 27-GU016827 | 08/06/2017 - 10/01/2020 | 27-GU016827 |          | \$ 635.552.770,9   |
| CONFIANZA           | ESTABILID | 27-GU016827 | 08/06/2017 - 08/06/2022 | 27-GU016827 |          | \$ 1.906.658.312,7 |
| CONFIANZA           | CUMPLIMI. | 27-GU016827 | 11/05/2017 - 11/05/2017 | 27-GU016827 |          | \$ 635.552.770,9   |
| CONFIANZA           | ANTICIPO  | 27-GU016827 | 11/05/2017 - 11/05/2017 | 27-GU016827 |          | \$ 3.188.884.788,8 |

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos ( cuando aplique)

| EMPRESA | ACTA No. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---------|----------|-------|---------------|
| OTRO    |          |       |               |

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de DEPARTAMENTO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

6. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si \_\_\_\_ no \_\_\_\_ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley Fundamento Técnico

Valor del reconocimiento: \$

(números y letras)

Valor total del contrato: \$

(números y letras)

7. Cartilla de Conservación o recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No \_\_\_\_\_ la cual consta de \_\_\_\_\_ folios

(Número de oficio remitido)

(Número de folios de la cartilla)

El recibo de las obras relacionadas en el acta No. \_\_\_\_\_ y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)

| CONCEPTO                                | VALOR CONVENIO      | VALOR EJECUTADO     | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO              | \$ 6.244.318.371,00 |                     |                     |
| VALOR ADICIONES                         | \$ 111.209.338,00   |                     |                     |
| VALOR CONTRATO EJECUTADO                |                     | \$ 6.355.527.709,00 |                     |
| VALOR NO EJECUTADO                      |                     | \$ -                |                     |
| VALOR SANCIONES                         |                     |                     |                     |
| VALOR ANTICIPO                          |                     |                     | \$ 3.122.159.185,50 |
| ANTICIPO AMORTIZADO                     |                     |                     | \$ 2.777.017.573,45 |
| VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR            |                     |                     | \$ 345.141.612,05   |
| VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)    |                     |                     |                     |
| VALOR ACTA PARCIAL 1                    |                     | \$ 2.188.766.219,38 |                     |
| VALOR ACTA PARCIAL 2                    |                     | \$ 1.763.279.721,22 |                     |
| VALOR ACTA PARCIAL 3                    |                     | \$ 1.601.989.206,30 |                     |
| VALOR FALTANTE POR COBRAR               |                     | \$ 801.492.562,10   |                     |
| TOTALES                                 | \$ 6.355.527.709,00 | \$ 6.355.527.709,00 | \$ 6.355.527.709,00 |
| VALOR PENDIENTE DE COBRO AL CONTRATISTA |                     |                     | \$ 801.492.562,10   |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA  |                     |                     | \$ 456.350.950,05   |

Nota: El valor pendiente de pago a favor del contratista corresponde a: \$ 456'350.950,05 por concepto de liquidación que se pagara con cargo a la union temporal porvenir 2015. El informe final de ejecución presentado por el contratista de obra y la interventoría hace parte integral de esta presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los días del mes de mayo de 2019

tres (03)

(Mes en que se firm) (Año de finalización)

Firma

Nombre UNION TEMPORAL PORVENIR 2015  
R/L DAVID FELIPE PACHON LAITON  
Contratista

Firma

Nombre NIDIA GUERRERO MARTINEZ  
Directora Técnica de Cultura y Turismo

Firma

Nombre CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015  
R/L GERMAN ANDRES PIRANEQUE  
Interventor

Firma

MABEL C. FERRUCHO G.

Profesional de apoyo a la supervisión



## LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE

### CASANARE CERTIFICA

Que la **UNIÓN TEMPORAL PORVENIR 2015**, integrada por **DAVID FELIPE PACHON** con el 8.5% de participación, **ORLANDO TORRES SANABRIA** con el 42.5% de participación, **MARA LTDA** con el 42.5% de participación y **FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO (FUNDACOM)** con un 6.5% de participación; representada legalmente por **DAVID FELIPE PACHÓN LAITÓN**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.049'607.965 de Tunja, suscribió contrato de obra pública N° 0988 del 11 de Mayo de 2015; cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCION, TERMINACION, Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Su estado actual se ilustra a continuación:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| CONTRATO N°                          | 0988 11 DE MAYO DE 2015   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                 | CONSTRUCCION, TERMINACION Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| FECHA ACTA DE INICIO                 | 09 DE JULIO DE 2015   |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL           | 10 MESES  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO           | \$ 6.244.318.371,00   |
| PRORROGA N° 1 (22-04-2016)           | TRES (3) MESES  |
| PRORROGA N° 2 (05-08-2016)           | DOS (2) MESES   |
| PRORROGA N° 3 (20-12-2016)           | NUEVE (9) DIAS  |
| ACTA DE SUSPENSION N° 1 (13-09-2016) | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS  |
| ACTA DE SUSPENSION N° 2 (31-10-2016) | TREINTA (30) DIAS   |
| ADICION N° 1 (20-12-2016)            | 111.209.338,00  |
| VALOR TOTAL                          | \$ 6.355.527.709,00   |
| INTERVENTORIA                        | CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 R/L GERMAN ANDRES PIRANEQUE                                       |
| ACTA DE TERMINACION                  | 30 DE DICIEMBRE DE 2016   |
| ACTA DE RECIBO FINAL                 | 08 DE JUNIO DE 2017   |
| AREA CONSTRUIDA DE CUBIERTA          | 2962 m²   |

Para Constancia se firma en la Ciudad de Yopal a los ocho (08) días del mes junio de 2017, a solicitud del interesado.

  
NIDIA GUERRERO MARTÍNEZ  
Directora Técnica de Cultura y Turismo





GOBERNACIÓN DE CASANARE  
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO

Quien Recibe: *[Signature]*  
Fecha: *20/11/2017* Hora: *27-11-2017*  
*Rec. Secop*

## MEMORANDO No. 490

160

Yopal, noviembre 15 de 2017

PARA: Carmen Hilmenda González Pinilla, Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
DE: Directora de Cultura y Turismo Departamental.  
ASUNTO: Entrega Acta de Recibo Final del Contrato No 0988 de 2015.

De manera atenta me permito hacer entrega del acta de recibo final de fecha 08 de junio de 2017 del contrato de obra pública No. 0988 del 11 de mayo de 2015 cuyo objeto es "Construcción, Terminación y Dotación de la Biblioteca Pública de Yopal, Departamento de Casanare". Celebrado con La Unión Temporal Porvenir 2015, la cual contiene la siguiente información:

- ✓ Acta de Recibo Final de Obra (33) folios, visto del 1 al 33 folio.
- ✓ Anexo Certificación RETIE (3) Folios, Visto del folio 34 al 36.

Cordialmente,

*[Signature]*  
**NIDIA GUERRERO MARTINEZ**  
Directora de Cultura y Turismo Departamental

Anexo: 36 Folios

*[Signature]*  
Revisó y proyectó:  
José Andrés González Gómez  
Profesional de Apoyo  
CPSP. N° 685 /2017



HOJA de Fecha DD MM AA CONTRATO No. 0988 DE 2015

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

VALOR ACTUAL \$ 6,355,527,709.00

(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PORVENIR 2015 R/L DAVID FELIPE PACHON

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 R/L GERMAN PIRANEQUE

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR NIDIA GUERRERO MARTINEZ

(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En YOPAL ; a los OCHO (08) días del mes JUNIO de 2017

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letra (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron DAVID FELIPE PACHON LAITON representante

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista, GERMAN ANDRES PIRANEQUE MOTIVAR, representante legal de la Interventoria,

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria)

NIDIA GUERRERO MARTINEZ, como Supervisor, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoria las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día TREINTA (30) de DICIEMBRE de 2016

(Día)

(Mes)

(Año)

según el acta de terminación de Contrato de obra de fecha 30 de Diciembre de 2016.

A.OBRA EJECUTADA

| ITEM   | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANT     | V. UNIT    | V. TOTAL      |
|--------|---|--------|----------|------------|---------------|
| 1.00   | PRELIMINARES  |        |          |            |               |
| 1.01   | DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL | M3     | 27.10    | \$ 11,275  | \$ 305,553    |
| 1.02   | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA                             | M2     | 825.20   | \$ 15,199  | \$ 12,542,215 |
| 2.00   | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                     |        |          |            | \$ -          |
| 2.01   | EXCAVACIÓN A MAQUINA CON RETIRO Y DISPOSICION FINAL         | M3     | 555.30   | \$ 15,536  | \$ 8,627,141  |
| 2.02,  | EXCAVACIÓN MANUAL   | M3     | 1,109.08 | \$ 28,849  | \$ 31,995,849 |
| 2.03,  | RELLENO SUBASE TRITURADA                                    | M3     | 552.83   | \$ 77,013  | \$ 42,575,020 |
| 3.00   | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                    |        |          |            | \$ -          |
| 3.01.1 | CONCRETO CICLÓPEO   | M3     | 35.60    | \$ 321,097 | \$ 11,430,732 |
| 3.01.2 | ZAPATAS EN CONCRETO   | M3     |          |            | \$ -          |



| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|          |  |    |           |    |         |                |
|----------|--|----|-----------|----|---------|----------------|
| 3.01.3   | ZARPAS EN CONCRETO                           | M3 |           |    | \$      | -              |
| 3.01.4   | VIGAS DE CIMENTACIÓN - VCIM                  | M3 | 14.32     | \$ | 552,038 | \$ 7,905,184   |
| 3.01.5   | ACERO DE REFUERZO GRADO 60                   | KG |           | \$ | 3,542   | \$ -           |
| 3.01.6   | MALLA ELECTROSOLDADA Q. 5 O TIPO ME 1        | M2 | 1,039.83  | \$ | 12,402  | \$ 12,895,970  |
| 3.02     | ESTRUCTURA EN CONCRETO                       |    |           |    | \$      | -              |
| 3.02.1   | PLACA BASE EN CONCRETO e=0.10m               | M2 | 671.20    | \$ | 47,227  | \$ 31,698,762  |
| 3.02.2   | COLUMNAS, 3500 PSI                           | M3 |           | \$ | 768,614 | \$ -           |
| 3.02.3   | COLUMNETAS 3500 PSI                          | M3 |           | \$ | 804,084 | \$ -           |
| 3.02.4   | MUROS PANTALLA                               | M3 | 5.24      | \$ | 723,197 | \$ 3,789,552   |
| 3.02.6   | PLACA ALIGERADA e=0.40m                      | M2 | 202.88    | \$ | 176,593 | \$ 35,827,188  |
| 3.02.8   | PLACA MACIZA AÉREA e=0.15m                   | M2 |           |    | \$      | -              |
| 3.02.10  | VIGAS AÉREAS - V                             | M3 |           |    | \$      | -              |
| 3.02.12  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI                  | KG | 9,840.53  | \$ | 3,542   | \$ 34,855,157  |
| 3.02.13  | CONCRETO PARA ESCALERAS                      | M3 | 0.50      | \$ | 945,835 | \$ 472,918     |
| 3.03     | MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL                      |    |           |    | \$      | -              |
| 3.03.1   | MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL CONFINADA            |    |           |    | \$      | -              |
| 3.03.1.5 | MURO CONFINADO MC. E=0.12M                   | M2 |           | \$ | 149,919 | \$ -           |
| 3.03.1.2 | MURO CONFINADO MC01-02                       | M2 |           | \$ | 156,159 | \$ -           |
| 3.03.2   | MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL REFORZADA            |    |           |    | \$      | -              |
| 3.03.2.1 | MURO REFORZADO ME01-02                       | M2 |           | \$ | 172,204 | \$ -           |
| 3.03.2.2 | MURO REFORZADO ME02-02                       | M2 |           | \$ | 321,039 | \$ -           |
| 3.05     | ESTRUCTURA METÁLICA                          |    |           |    | \$      | -              |
| 3.05.10  | CORREA MEZANINNE EN CAJON 60x80x3.0mm        | KG | 10,357.44 | \$ | 14,807  | \$ 153,362,614 |
| 3.05.11  | ANILLOS DE UNION - SPLIT RINGS 21/2" - 4"    | UN |           |    | \$      | -              |
| 3.06     | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE CONCRETO       |    |           |    | \$      | -              |
| 3.06.1   | CINTAS DE AMARRE - Incluye Refuerzo          | ML | 851.91    | \$ | 61,240  | \$ 52,170,907  |
| 3.06.3   | ANCLAJES                                     | Un |           | \$ | 60,785  | \$ -           |
| 3.06.4   | PLAQUETAS                                    | M2 |           | \$ | 147,168 | \$ -           |
| 4.0      | MAMPOSTERIA                                  |    |           |    | \$      | -              |
| 4.01     | MURO E=0.12 BLOQUE ARCILLA ( NO ESTRUCTURAL) | M2 | 412.23    | \$ | 42,370  | \$ 17,466,185  |



| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. |         |
|---------|-------|----|----|------|--------------|---------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 | 0988         | DE 2015 |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|        |  |    |       |    |           |    |           |
|--------|--|----|-------|----|-----------|----|-----------|
| 4.04   | CALADO 1                                 | UN | 1.00  | \$ | 749,075   | \$ | 749,075   |
| 4.05   | CALADO 2                                 | UN | 1.00  | \$ | 7,242,042 | \$ | 7,242,042 |
| 4.06   | CALADO 3                                 | UN | 1.00  | \$ | 6,344,102 | \$ | 6,344,102 |
| 4.07   | CALADO 4                                 | UN | 1.00  | \$ | 7,495,548 | \$ | 7,495,548 |
| 4.08   | CALADO 5                                 | UN | 2.00  | \$ | 291,856   | \$ | 583,712   |
| 4.09   | CALADO 6                                 | UN | 1.00  | \$ | 3,436,945 | \$ | 3,436,945 |
| 4.10   | CALADO 7                                 | UN | 2.00  | \$ | 1,897,308 | \$ | 3,794,616 |
| 4.11   | CALADO 8                                 | UN | 4.00  | \$ | 956,502   | \$ | 3,826,008 |
| 4.12   | PREFABRICADO BANCA                       | ML |       | \$ | 146,656   | \$ | -         |
| 4.14   | CONTENEDOR DE RAÍZ                       | UN | 3.00  | \$ | 488,984   | \$ | 1,466,952 |
| 5.00   | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INCENDIO |    |       |    |           | \$ | -         |
| 5.A    | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS   |    |       |    |           | \$ | -         |
| 5.1    | PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA          |    |       |    |           | \$ | -         |
| 5.1,1  | PUNTO HIDRÁULICO AF PVC-P 1/2"           | UN | 44.00 | \$ | 59,459    | \$ | 2,616,196 |
| 5.1,2  | PUNTO HIDRÁULICO AF FLUX. P 1"           | UN | 23.00 | \$ | 72,331    | \$ | 1,663,613 |
| 5.2    | REDES DE AGUA FRÍA PVC-P                 |    |       |    |           | \$ | -         |
| 5.2,1  | TUBERÍA PVC-P RDE 9 1/2"                 | ML | 25.56 | \$ | 7,985     | \$ | 204,097   |
| 5.2,2  | ACCESORIO PVC-P 1/2"                     | UN | 27.00 | \$ | 2,796     | \$ | 75,492    |
| 5.2,3  | TUBERÍA PVC-P RDE 11 3/4"                | ML | 11.67 | \$ | 8,443     | \$ | 98,530    |
| 5.2,4  | ACCESORIO PVC-P 3/4"                     | UN | 2.00  | \$ | 2,592     | \$ | 5,184     |
| 5.2,5  | TUBERÍA PVC-P RDE. 13.5 1"               | ML | 12.68 | \$ | 7,518     | \$ | 95,328    |
| 5.2,6  | ACCESORIO PVC-P 1"                       | UN | 15.00 | \$ | 4,269     | \$ | 64,035    |
| 5.2,7  | TUBERÍA PVC-P RDE 21 1-1/4"              | ML | 71.20 | \$ | 10,603    | \$ | 754,934   |
| 5.2,8  | ACCESORIO PVC-P 1-1/4"                   | UN | 29.00 | \$ | 3,315     | \$ | 96,135    |
| 5.2,9  | TUBERÍA PVC-P RDE 21 1-1/2"              | ML | 57.57 | \$ | 16,948    | \$ | 975,696   |
| 5.2,10 | ACCESORIO PVC-P 1-1/2"                   | UN | 32.00 | \$ | 6,856     | \$ | 219,392   |
| 5.2,11 | TUBERÍA PVC-P RDE 21 2"                  | ML | 50.96 | \$ | 15,123    | \$ | 770,668   |
| 5.2,13 | ACCESORIO PVC-P 2"                       | UN | 13.00 | \$ | 14,364    | \$ | 186,732   |
| 5.2,14 | TUBERÍA PVC-P RDE 21 2-1/2"              | ML | 72.45 | \$ | 24,340    | \$ | 1,763,433 |
| 5.2,15 | ACCESORIO PVC-P 2-1/2"                   | UN | 20.00 | \$ | 23,970    | \$ | 479,400   |



|         |       |         |         |            |              |              |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| HOJA de | Fecha | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|        |                                     |    |       |    |         |              |
|--------|-------------------------------------|----|-------|----|---------|--------------|
| 5.30   | REDES DE ACERO GALVANIZADO          |    |       |    | \$      | -            |
| 5,3,1  | TUB. ACERO GALV. SCH 40 - G 1"      | ML |       |    | \$      | -            |
| 5,3,2  | ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 1"      | UN |       |    | \$      | -            |
| 5,3,3  | TUB. ACERO GALV. SCH 40 - G 1-1/4"  | ML |       |    | \$      | -            |
| 5,3,4  | ACCESORIO ACERO ROSCAR 150p 1 1/4"  | UN |       |    | \$      | -            |
| 5,3,5  | TUB. ACERO GALV. SCH 40 - 1 1/2"    | ML |       |    | \$      | -            |
| 5,3,6  | ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 1-1/2"  | UN |       |    | \$      | -            |
| 5,3,7  | TUB. ACERO GALV. SCH 40 - G 2"      | ML |       |    | \$      | -            |
| 5,3,8  | ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 2"      | UN |       |    | \$      | -            |
| 5,3,9  | TUB. ACERO GAL. SCH40-ROSCA 2-1/2"  | ML |       |    | \$      | -            |
| 5,3,10 | ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 2-1/2"  | UN |       |    | \$      | -            |
| 5,3,11 | TUB. ACERO GALV. SCH 40 - G 3"      | ML |       |    | \$      | -            |
| 5,3,12 | ACCESORIO AC. ROSCAR 150 ps 3"      | UN |       |    | \$      | -            |
| 5,3,13 | ACOPLE VITAUIC 2"                   | UN |       |    | \$      | -            |
| 5,3,14 | ACOPLE VITAUIC 2 1/2"               | UN |       |    | \$      | -            |
| 5,3,15 | ACOPLE VITAUIC 3"                   | UN |       |    | \$      | -            |
| 5.4    | SALIDAS SANITARIAS                  |    |       |    | \$      | -            |
| 5,4,1  | SALIDA SANITARIA PVCS/C.I 2" - 4"   | UN |       |    | \$      | -            |
| 5.50   | REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS |    |       |    | \$      | -            |
| 5,5,1  | TUBERÍA PVC-S 2"                    | ML | 1.40  | \$ | 13,771  | \$ 19,279    |
| 5,5,3  | TUBERÍA PVC-S3"                     | ML | 39.06 | \$ | 23,210  | \$ 906,583   |
| 5,5,4  | TUBERÍA PVC-S 4"                    | ML | 53.76 | \$ | 44,012  | \$ 2,366,085 |
| 5,5,5  | TUBERÍA PVC-L 6"                    | ML |       | \$ | 15,372  | \$ -         |
| 5,5,6  | ACCESORIO PVC-S 2"                  | UN |       | \$ | 7,344   | \$ -         |
| 5,5,8  | ACCESORIO PVC-S 4"                  | UN | 39.00 | \$ | 21,032  | \$ 820,248   |
| 5,5,9  | ACCESORIO PVC-S 6"                  | UN | 66.00 | \$ | 77,053  | \$ 5,085,498 |
| 5,5,10 | TRAGANTE TCI 6"                     | UN | 6.00  | \$ | 375,658 | \$ 2,253,948 |
| 5,5,11 | TRAGANTE TCI - ALUMINIO 4"          | UN | 6.00  | \$ | 285,720 | \$ 1,714,320 |
| 5.60   | ABRAZADERAS                         |    |       |    | \$      | -            |
| 5,6,1  | ABRAZADERAS 1-1/4"                  | UN | 85.00 | \$ | 7,385   | \$ 627,725   |



| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|        |   |    |       |    |         |    |           |
|--------|---|----|-------|----|---------|----|-----------|
| 5,6,2  | ABRAZADERAS 1-1/2"                      | UN |       | \$ | 7,573   | \$ | -         |
| 5,6,3  | ABRAZADERAS 2"                          | UN | 47.00 | \$ | 9,097   | \$ | 427,559   |
| 5,6,4  | ABRAZADERAS 2-1/2"                      | UN |       | \$ | 9,299   | \$ | -         |
| 5,6,5  | ABRAZADERAS 6"                          | UN |       | \$ | 15,667  | \$ | -         |
| 5.70   | VÁLVULAS Y CHEQUES                      |    |       |    |         | \$ | -         |
| 5,7,1  | VÁLVULA TIPO BOLA 1/2"                  | UN | 5.00  | \$ | 15,179  | \$ | 75,895    |
| 5,7,2  | VÁLVULA TIPO BOLA 3/4"                  | UN | 7.00  | \$ | 31,846  | \$ | 222,922   |
| 5,7,3  | VÁLVULA P.D. ROSCAR 1"                  | UN | 4.00  | \$ | 96,757  | \$ | 387,028   |
| 5,7,4  | VÁLVULA P.D. ROSCAR 1-1/2"              | UN | 11.00 | \$ | 161,858 | \$ | 1,780,438 |
| 5,7,5  | VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2"          | UN |       | \$ | 583,916 | \$ | -         |
| 5,7,6  | VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"          | UN |       | \$ | 633,916 | \$ | -         |
| 5,7,7  | REGISTRO DE CORTE 1"                    | UN |       | \$ | 84,394  | \$ | -         |
| 5.80   | NICLES PASAMUROS                        |    |       |    |         | \$ | -         |
| 5,8,1  | NIPLE PASAMUROS ACERO 3"                | UN | 7.00  | \$ | 206,316 | \$ | 1,444,212 |
| 5,8,2  | NIPLE PASAMUROS ACERO 2"                | UN | 2.00  | \$ | 227,841 | \$ | 455,682   |
| 5.90   | CUARTO BOMBAS AGUA POTABLE Y SANITARIOS |    |       |    |         | \$ | -         |
| 5,9,1  | CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 1-1/4"        | UN |       | \$ | 132,666 | \$ | -         |
| 5,9,2  | CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 1-1/2"        | UN |       | \$ | 208,566 | \$ | -         |
| 5,9,3  | CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 2 1/2"        | UN | 2.00  | \$ | 294,936 | \$ | 589,872   |
| 5,9,4  | BRIDA ACERO SOLDAR 3"                   | UN | 4.00  | \$ | 124,941 | \$ | 499,764   |
| 5,9,5  | UNION FLEXIBLE BORRACHA 1-1/2"          | UN |       | \$ | 332,389 | \$ | -         |
| 5,9,6  | UNION FLEXIBLE BORRACHA 1"              | UN |       | \$ | 133,204 | \$ | -         |
| 5,9,7  | VÁLVULA PIE HL 3"                       | UN | 4.00  | \$ | 491,337 | \$ | 1,965,348 |
| 5,9,8  | VÁLVULA PIE HL 2"                       | UN | 1.00  | \$ | 155,437 | \$ | 155,437   |
| 5,9,9  | VÁLVULA P.D. ROSCAR 1"                  | UN |       | \$ | 96,757  | \$ | -         |
| 5,9,10 | VÁLVULA P.D. ROSCAR 1-1/4"              | UN |       | \$ | 131,096 | \$ | -         |
| 5,9,11 | VÁLVULA P.D. ROSCAR 1-1/2"              | UN |       | \$ | 161,858 | \$ | -         |
| 5,9,12 | VÁLVULA P.D. ROSCAR 2"                  | UN |       | \$ | 249,335 | \$ | -         |
| 5,9,13 | VÁLVULA P.D. ROSCAR 2-1/2"              | UN | 2.00  | \$ | 338,075 | \$ | 676,150   |
| 5,9,14 | VÁLVULA FLOTADOR 1"                     | UN |       | \$ | 133,986 | \$ | -         |





GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

## SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|         |  |    |       |    |         |    |           |
|---------|--|----|-------|----|---------|----|-----------|
| 5.9.15  | MANÓMETRO DE GLICERINA 100P 2"               | UN |       | \$ | 142,761 | \$ | -         |
| 5.10    | MONTAJE DE APARATOS Y EQUIPOS                |    |       |    |         | \$ | -         |
| 5.10,6  | M.O. CONEXIÓN EQUIPO HIDRON                  | UN |       |    |         | \$ | -         |
| 5.10,7  | CONEXIÓN EQUIPO DE AGUAS LL                  | UN |       | \$ | 381,311 | \$ | -         |
| 5.10,8  | M.O. MONTAJE CAJILLA 1 MEDI                  | UN |       |    |         | \$ | -         |
| 5.10,9  | M.O. MONTAJE MEDIDORES 1"                    | UN |       |    |         | \$ | -         |
| 5.10,10 | MONTAJE FILTRO DE AGUAS LLU VARIOS           | UN |       | \$ | 76,650  | \$ | -         |
| 5.11    | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO     |    |       |    |         | \$ | -         |
| 5.11,2  | CAJA INSPECCIÓN HMAX = 1 MT 70 x 70          | UN | 4.00  | \$ | 406,961 | \$ | 1,627,844 |
| 5.11,7  | CARCAMO PARA TUBERÍAS b=0.40m h=0.25         | ML |       |    |         | \$ | -         |
| 5.11,8  | CANAL DE REBOSE AGUAS LLUVIA b=0.55m h=0.30m | ML | 20.05 | \$ | 162,831 | \$ | 3,264,762 |
| 5.11,9  | CAJA PARA MEDIDOR DE PISO VARIOS             | UN |       | \$ | 105,049 | \$ | -         |
| 5.13    | REDES EXTERIORES                             |    |       |    |         | \$ | -         |
| 5.13,2  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 315               | ML | 62.58 | \$ | 133,163 | \$ | 8,333,341 |
| 5.13,3  | ROTURA DE VÍA                                | M2 |       |    |         | \$ | -         |
| 5.13,4  | ROTURA DE ANDEN                              | M2 |       |    |         | \$ | -         |
| 5.13,5  | REPOSICIÓN DE VÍA                            | M2 |       |    |         | \$ | -         |
| 5.13,6  | REPOSICIÓN ANDEN                             | M2 |       |    |         | \$ | -         |
| 5.14    | REPARACIONES Y REUBICACIONES                 |    |       |    |         | \$ | -         |
| 5.14,1  | REPARACIÓN HIDRÁULICA PVCP 1/2"              | UN |       | \$ | 28,321  | \$ | -         |
| 5.14,2  | REPARACIÓN HIDRÁULICA PVC-P 3/4"             | UN |       | \$ | 30,196  | \$ | -         |
| 5.14,3  | REPARACIÓN HIDRÁULICA PVC-P 1"               | UN |       | \$ | 31,777  | \$ | -         |
| 5.14,4  | REPARACIÓN HIDRÁULICA PVC-P 1-1/4"           | un |       | \$ | 39,846  | \$ | -         |
| 5.14,5  | REPARACIÓN HIDRÁULICA PVC-P 1-1/2"           | UN |       | \$ | 43,772  | \$ | -         |
| 5.14,6  | REPARACIÓN HIDRÁULICA PVCP 2"                | UN |       | \$ | 69,760  | \$ | -         |
| 5.14,7  | REPARACIÓN SANITARIA 2"                      | UN |       | \$ | 42,798  | \$ | -         |
| 5.14,8  | REPARACIÓN SANITARIA 3"                      | UN |       | \$ | 79,607  | \$ | -         |
| 5.14,9  | REPARACIÓN SANITARIA 4"                      | UN |       | \$ | 49,665  | \$ | -         |
| 5.14,10 | REPARACIÓN SANITARIA 6"                      | UN |       | \$ | 349,857 | \$ | -         |
| 5.14,11 | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA 3"              | UN |       | \$ | 100,087 | \$ | -         |
| 5.14,12 | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA 4"              | UN |       | \$ | 162,893 | \$ | -         |
| 5.14,13 | REUBICACIÓN PTO. HID. AF PV 1/2"             | UN |       | \$ | 44,390  | \$ | -         |
| 5.14,14 | REUBICACIÓN PTO. HID. AF FL 1"               | UN |       | \$ | 59,154  | \$ | -         |
| 5.15    | PINTURA PARA TUBERÍAS                        |    |       |    |         | \$ | -         |
| 5.15,1  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 1"                   | ML |       | \$ | 4,263   | \$ | -         |



|         |       |         |         |            |              |              |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| HOJA de | Fecha | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|         |                                    |    |        |    |         |    |            |
|---------|------------------------------------|----|--------|----|---------|----|------------|
| 5,15,2  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 1-1/4"     | ML |        | \$ | 4,263   | \$ | -          |
| 5,15,3  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 1-1/2"     | ML |        | \$ | 4,278   | \$ | -          |
| 5,15,4  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 2"         | ML |        | \$ | 4,520   | \$ | -          |
| 5,15,5  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 2-1/2"     | ML |        | \$ | 5,212   | \$ | -          |
| 5,16    | MOVIMIENTO DE TIERRAS              |    |        |    |         | \$ | -          |
| 5,16,1  | EXCAVACIÓN DE CONGLOMERADO         | M3 |        | \$ | 37,274  | \$ | -          |
| 5,16,2  | RELLENO CON MATERIAL EXCAVA        | M3 | 218.87 | \$ | 25,833  | \$ | 5,654,069  |
| 5,16,3  | RELLENO EN ARENA DE PENA           | M3 | 18.39  | \$ | 46,347  | \$ | 852,321    |
| 5,16,4  | RETIRO DE SOBRANTES                | M3 | 800.80 | \$ | 27,647  | \$ | 22,139,718 |
| 5,B     | REDES CONTRA INCENDIO              |    |        |    |         | \$ | -          |
| 5,18    | REDES DE ACERO GALVANIZADO         |    |        |    |         | \$ | -          |
| 5,18,1  | TUBERÍA ACERO-SCH 40-ROSCAR 1"     | ML | 84.00  | \$ | 35,687  | \$ | 2,997,708  |
| 5,18,2  | TUBERÍA ACERO SCH-40-ROSACR 1-1/4" | ML | 447.05 | \$ | 41,507  | \$ | 18,555,704 |
| 5,18,3  | TUBERÍA ACERO-SCH 40-ROSCAR 1-1/2" | ML | 76.48  | \$ | 47,293  | \$ | 3,616,969  |
| 5,18,4  | TUBERÍA ACERO SCH-40-ROSCAR 2"     | ML | 68.24  | \$ | 53,399  | \$ | 3,643,948  |
| 5,18,5  | TUBERÍA ACERO-SCH 40-ROSCAR 2-1/2" | ML | 232.31 | \$ | 84,153  | \$ | 19,549,583 |
| 5,18,6  | TUBERÍA ACERO-SCH 40-ROSCAR 3"     | ML | 147.29 | \$ | 102,619 | \$ | 15,114,753 |
| 5,18,7  | TUBERÍA ACERO-SCH 40-ROSCAR 4"     | ML | 63.40  | \$ | 132,983 | \$ | 8,431,122  |
| 5,18,8  | ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 1"     | UN | 173.00 | \$ | 4,440   | \$ | 768,120    |
| 5,18,9  | ACCESORIO ACERO ROSCAR 150p 1 1/4" | UN | 234.00 | \$ | 7,094   | \$ | 1,659,996  |
| 5,18,10 | ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 1-1/2" | UN | 21.00  | \$ | 7,615   | \$ | 159,915    |
| 5,18,11 | ACCESORIO VICTAULIC 2"             | UN | 23.00  | \$ | 59,782  | \$ | 1,374,986  |
| 5,18,12 | ACCESORIO VICTAULIC 2 1/2"         | UN | 60.00  | \$ | 69,784  | \$ | 4,187,040  |
| 5,18,13 | ACCESORIO VICTAULIC 3"             | UN | 39.00  | \$ | 170,637 | \$ | 6,654,843  |
| 5,18,14 | ACCESORIO VICTAULIC 4"             | UN | 9.00   | \$ | 188,585 | \$ | 1,697,265  |
| 5,18,15 | ACOPLE VITAULIC 1"                 | UN |        | \$ | 30,151  | \$ | -          |
| 5,18,16 | ACOPLE VITAULIC 1 1/4"             | UN | 141.00 | \$ | 31,369  | \$ | 4,423,029  |
| 5,18,17 | ACOPLE VITAULIC 1 1/2"             | UN | 34.00  | \$ | 39,352  | \$ | 1,337,968  |
| 5,18,18 | ACOPLE VITAULIC 2"                 | UN | 19.00  | \$ | 49,907  | \$ | 948,233    |
| 5,18,19 | ACOPLE VITAULIC 2 1/2"             | UN | 97.00  | \$ | 64,770  | \$ | 6,282,690  |
| 5,18,20 | ACOPLE VITAULIC 3"                 | UN | 36.00  | \$ | 69,784  | \$ | 2,512,224  |
| 5,18,21 | ACOPLE VITAULIC 4"                 | UN | 18.00  | \$ | 90,930  | \$ | 1,636,740  |
| 5,19    | ABRAZADERAS                        |    |        |    |         | \$ | -          |
| 5,19,1  | ABRAZADERAS 1"                     | UN |        | \$ | 7,406   | \$ | -          |
| 5,19,2  | ABRAZADERAS 1 1/4"                 | UN | 181.00 | \$ | 7,385   | \$ | 1,336,685  |
| 5,19,3  | ABRAZADERAS 1-1/2"                 | UN | 120.00 | \$ | 7,573   | \$ | 908,760    |
| 5,19,4  | ABRAZADERAS 2"                     | UN | 65.00  | \$ | 9,097   | \$ | 591,305    |
| 5,19,5  | ABRAZADERAS 2-1/2"                 | UN | 30.00  | \$ | 9,299   | \$ | 278,970    |
| 5,19,6  | ABRAZADERAS 3"                     | UN | 40.00  | \$ | 11,287  | \$ | 451,480    |



**ACTA DE RECIBO FINAL**

FO-AB-32  
 2014-01-02  
 V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|         |  |    |        |    |           |    |            |
|---------|--|----|--------|----|-----------|----|------------|
| 5,19,7  | ABRAZADERAS 4"   | UN | 30.00  | \$ | 12,724    | \$ | 381,720    |
| 5.20    | VÁLVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES   |    |        |    |           | \$ | -          |
| 5,20,1  | ESTACIÓN CONTROL FLUJO Y PR 11/2"  | UN |        | \$ | 2,938,344 | \$ | -          |
| 5,20,2  | ESTACIÓN CONTROL FLUJO Y PR 3"   | UN | 2.00   | \$ | 5,116,688 | \$ | 10,233,376 |
| 5,20,3  | ROCIADOR PENDENT - AMPOLLET  | UN | 175.00 | \$ | 101,063   | \$ | 17,686,025 |
| 5,20,4  | CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 4"   | UN | 1.00   | \$ | 1,181,093 | \$ | 1,181,093  |
| 5,20,5  | VÁLVULA VÁSTAGO ASCENDENTE 4"  | UN |        | \$ | 1,237,395 | \$ | -          |
| 5,20,6  | VÁLVULA VÁSTAGO ASCENDENTE 2"  | UN |        | \$ | 616,889   | \$ | -          |
| 5,20,7  | VÁLVULA P.D. ROSCAR 1"   | UN |        | \$ | 96,757    | \$ | -          |
| 5,20,8  | CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 1"   | UN |        | \$ | 80,439    | \$ | -          |
| 5,20,9  | SIAMESA 4x2-1/2x2-1/2"   | UN | 1.00   | \$ | 2,167,071 | \$ | 2,167,071  |
| 5,20,10 | VÁLVULA PIE HL 1"  | UN |        | \$ | 71,170    | \$ | -          |
| 5.21    | MONTAJE DE APARATOS Y EQUIPOS  |    |        |    |           | \$ | -          |
| 5,19,1  | M. O. MONTAJE SIAMESA INCEN  | UN |        |    |           | \$ | -          |
| 5,19,2  | M. O. MONTAJE GABINETE INCE 2-1/2"   | UN |        |    |           | \$ | -          |
| 5,19,3  | M.O. MONTAJE EQUIPO CONTRA   | UN |        |    |           | \$ | -          |
| 5.22    | PINTURA PARA TUBERÍAS  |    |        |    |           | \$ | -          |
| 5,22,1  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 1"   | ML | 84.00  | \$ | 4,263     | \$ | 358,092    |
| 5,22,2  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 1-1/4"   | ML | 447.05 | \$ | 4,263     | \$ | 1,905,774  |
| 5,22,3  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 1-1/2"   | ML | 76.48  | \$ | 4,278     | \$ | 327,181    |
| 5,22,4  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 2"   | ML | 68.24  | \$ | 4,520     | \$ | 308,445    |
| 5,22,5  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 2-1/2"   | ML | 232.31 | \$ | 5,212     | \$ | 1,210,800  |
| 5,22,6  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 3"   | ML | 147.29 | \$ | 3,104     | \$ | 457,188    |
| 5,22,7  | PINTURA ESMALTE TUBERÍA 4"   | ML | 63.40  | \$ | 3,104     | \$ | 196,794    |
| 5.23    | PUNTOS HIDRÁULICOS SPRINKLERS  |    |        |    |           | \$ | -          |
| 5,23,1  | PUNTO PARA SPRINKLER 1"  | UN | 175.00 | \$ | 35,000    | \$ | 6,125,000  |
| 5.24    | SPRINKLERS DE RESERVA  |    |        |    |           | \$ | -          |
| 5,24,1  | ROCIADOR PENDENT - AMPOLLET  | UN |        | \$ | 101,063   | \$ | -          |
| 6.00    | INSTALACIONES ELÉCTRICAS   |    |        |    |           | \$ | -          |
| 6.1.0   | SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMAS  |    |        |    |           | \$ | -          |
| 6.1.2   | Salida para luminaria incandescente incrustada (bala - Par 38).                            | UN | 34.00  | \$ | 121,390   | \$ | 4,127,260  |
| 6.1,3   | Salida para luminaria de emergencia con batería 120 Volt.                                  | UN | 6.00   | \$ | 121,279   | \$ | 727,674    |
| 6.1.4.0 | Salida para luminaria fluorescente incrustada (bala fluorescente compacta) 120 Volt., así: | UN |        |    |           | \$ | -          |



|         |       |         |         |            |              |              |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| HOJA de | Fecha | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|         |  |    |       |    |         |    |            |
|---------|--|----|-------|----|---------|----|------------|
| 6.1.4.1 | salida para luminaria Bala 20 W.   | UN | 22.00 | \$ | 121,769 | \$ | 2,678,918  |
| 6.1.4.2 | salida para luminaria Bala 2 x 32 W.   | UN | 96.00 | \$ | 121,769 | \$ | 11,689,824 |
| 6.1.5   | Salida para luminaria industrial fluorescente de 2 x 32 W.   | UN | 65.00 | \$ | 121,769 | \$ | 7,914,985  |
| 6.1.6.0 | Salida para luminaria modular fluorescente 17 W en el área de la estantería según, la modulación será así: | UN |       |    |         | \$ | -          |
| 6.1.6.1 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 1   | UN |       | \$ | 98,064  | \$ | -          |
| 6.1.6.2 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 2   | UN | 4.00  | \$ | 98,064  | \$ | 392,256    |
| 6.1.6.3 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 3   | UN | 1.00  | \$ | 98,064  | \$ | 98,064     |
| 6.1.6.4 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 4   | UN | 21.00 | \$ | 98,064  | \$ | 2,059,344  |
| 6.1.6.5 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 6   | UN | 3.00  | \$ | 98,064  | \$ | 294,192    |
| 6.1.6.6 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 7   | UN | 1.00  | \$ | 98,064  | \$ | 98,064     |
| 6.1.6.7 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 8   | UN | 11.00 | \$ | 98,064  | \$ | 1,078,704  |
| 6.1.6.8 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 9   | UN | 2.00  | \$ | 98,064  | \$ | 196,128    |
| 6.1.6.9 | salida para luminaria modular fluorescente 17w Por 10  | UN | 7.00  | \$ | 98,064  | \$ | 686,448    |
| 6.1.7   | Salida para riel eléctrico 120 Volt.   | UN | 12.00 | \$ | 88,711  | \$ | 1,064,532  |

|         |       |         |         |            |              |              |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| HOJA de | Fecha | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|          |   |    |       |            |               |
|----------|---|----|-------|------------|---------------|
| 6.1.8    | Salida para luminaria fluorescente T.8 de 2x32 W - 120 Volt.  | UN | 52.00 | \$ 88,711  | \$ 4,612,972  |
| 6.1.9    | Salida para luminaria de piso (bala) de sodio 150 W - 120 Volt.   | UN | 53.00 | \$ 119,610 | \$ 6,339,330  |
| 6.1.10   | Salida para ventilador eléctrico de techo 120 Volt.   | UN | 19.00 | \$ 119,610 | \$ 2,272,590  |
| 6.1.11   | Salida para luminaria de piso (bala) Metal Halide 150 W - 208 Volt.   | UN | 25.00 | \$ 241,338 | \$ 6,033,450  |
| 6.1.12   | Salida para reflector Metal Halide de 150 W - 208 Volt.   | UN |       |            | \$ -          |
| 6.1.13   | Salida para luminaria de sodio 70 W - 208 Volt. en poste rasante h=1,2 mts.   | UN |       |            | \$ -          |
| 6.1.14   | Salida para reflector Metal Halide 150 W - 208 Volt. en poste h=4,5 mts.  | UN | 82.00 | \$ 225,763 | \$ 18,512,566 |
| 6.1.15   | Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofásico de muro, 15 Amp., 120 Volt.  | UN | 89.00 | \$ 98,101  | \$ 8,730,989  |
| 6.1.16.0 | Salida tomacorriente con polo a tierra, sencillo monofásico 15 Amp., 120 Volt., así:  | UN |       |            | \$ -          |
| 6.1.16.1 | salida para tomacorrientes sencillos 120 Volt., uso general.  | UN |       | \$ 98,101  | \$ -          |
| 6.1.16.2 | salida para tomacorrientes sencillos regulados 120 Volt., toma con tierra aislada.  | UN |       | \$ 101,677 | \$ -          |
| 6.1.17   | Salida tomacorriente doble con polo a tierra aislado (especial para aplicar en sistemas de alimentación de computadores) 15 Amp., 120 Volt.           | UN |       | \$ 98,672  | \$ -          |
| 6.1.18   | Salidas para alimentar cajas de distribución de tomacorrientes, con el doble servicio tanto de energía AC 120 Volt. normal, como de energía regulada. | UN |       | \$ 98,672  | \$ -          |
| 6.1.19.0 | Salida tomacorriente doble monofásico de muro en bandeja guardaesoba.   | UN |       |            | \$ -          |



| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|          |  |    |       |    |         |    |           |
|----------|--|----|-------|----|---------|----|-----------|
| 6.1.19.1 | salida para tomacorriente doble 120 Volt. uso general.   | UN |       | \$ | 98,672  | \$ | -         |
| 6.1.19.2 | salida para tomacorriente regulados 120 Volt., toma con tierra aislada.  | UN | 76.00 | \$ | 98,672  | \$ | 7,499,072 |
| 6.1.20   | Salida tomacorriente doble con polo a tierra 15 Amp., 120 Volt. (Nevera, utensilios, extractor).               | UN |       | \$ | 98,672  | \$ | -         |
| 6.1.21   | Salida para secadora de manos 120 Volt. (tubería, cajas y alambrado, sin aparato).                             | UN | 7.00  | \$ | 353,944 | \$ | 2,477,608 |
| 6.1.22   | Salida para tomacorriente 208 Volt. (toma tetrapolar 20 Amp. conectada a 2 fases y tierra).                    | UN |       | \$ | 209,799 | \$ | -         |
| 6.1.23   | Salida para flotador (Equipo de presión).  | UN | 4.00  | \$ | 103,208 | \$ | 412,832   |
| 6.1.24.0 | Salida para automatizar de baños 120 Volt.   | UN |       |    |         | \$ | -         |
| 6.1.24.1 | Salida para ubicar transformador.  | UN |       | \$ | 606,086 | \$ | -         |
| 6.1.24.2 | Salida para automatizar orinales, en Ø 1/2" con 2 #12 + 12 tierra.   | UN | 8.00  | \$ | 105,388 | \$ | 843,104   |
| 6.1.24.3 | Salida para automatizar sanitarios, en Ø 1/2" con 2 #12 + 12 tierra.   | UN | 15.00 | \$ | 105,388 | \$ | 1,580,820 |
| 6.1.24.4 | Salida para automatizar lavamanos, en Ø 1/2" con 2 #12 + 12 tierra.  | UN |       | \$ | 105,388 | \$ | -         |
| 6.2.0    | BANDEJAS DE DISTRIBUCIÓN   | UN |       |    |         | \$ | -         |
| 6.2.1    | Bandejas Guardaescobas   | UN |       |    |         | \$ | -         |
| 6.2.1    | Instalación de bandeja de distribución de energía y comunicaciones en guardaescoba de muros. tamaño 10 x 4 cm. | UN | 13.00 | \$ | 63,702  | \$ | 828,126   |



|  |   |    |    |        |              |      |           |
|--|---|----|----|--------|--------------|------|-----------|
| HOJA de  | Fecha   | DD | MM | AA     | CONTRATO No. | 0988 | DE 2015   |
|  |   | 8  | 6  | 2017   |              |      |           |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE  |   |    |    |        |              |      |           |
| Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado) |   |    |    |        |              |      |           |
| ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA   |   |    |    |        |              |      |           |
| 6.2.2  | SALIDAS DE COMUNICACIONES   |    | UN |        |              | \$   | -         |
| 6.2.2  | Salidas para alimentar cajas de distribución de voz y datos.  |    | UN | 3.00   | \$ 179,582   | \$   | 538,746   |
| 6.3.0  | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES  |    |    |        |              | \$   | -         |
| 6.3.1.0  | Tendido de Tubería Conduit P.V.C.   |    |    |        |              | \$   | -         |
| 6.3.1.1  | Tendido tubería conduit p.v.c. Ø 1"   |    | ML |        | \$ 13,972    | \$   | -         |
| 6.3.1.2  | Tendido tubería conduit p.v.c. Ø 3/4"   |    | ML |        | \$ 13,307    | \$   | -         |
| 6.3.1.3  | Tendido tubería conduit p.v.c. Ø 1 1/2"   |    | ML | 147.56 | \$ 25,580    | \$   | 3,774,585 |
| 6.3.1.4  | Tendido tubería conduit p.v.c. Ø 2"   |    | ML | 147.56 | \$ 25,959    | \$   | 3,830,510 |
| 6.3.2.0  | Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THW 75°C   |    |    |        |              | \$   | -         |
| 6.3.2.1  | Cableado acometidas y alimentadores 2 #8 + 1 #8T  |    | ML | 58.20  | \$ 27,165    | \$   | 1,581,003 |
| 6.3.2.2  | Cableado acometidas y alimentadores 2 #8 + 1 #8 + 1 #8T   |    | ML |        | \$ 34,995    | \$   | -         |
| 6.3.2.3  | Cableado acometidas y alimentadores 3 #6 + 1 #8 + 1 #10T  |    | ML |        | \$ 53,678    | \$   | -         |
| 6.3.2.4  | Cableado acometidas y alimentadores 3 #4 + 1 #6 + 1 #8T   |    | ML | 73.40  | \$ 94,924    | \$   | 6,967,422 |
| 6.3.2.5  | Cableado acometidas y alimentadores 3 #2 + 1 #4 + 1 #8T   |    | ML |        | \$ 120,720   | \$   | -         |
| 6.4.0  | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS  |    |    |        |              | \$   | -         |
| 6.4.1.0  | Caja para automático tipo enchufable  |    |    |        |              | \$   | -         |
| 6.4.1.1  | Tablero automatico: De 6 circuitos.   |    | UN |        | \$ 100,122   | \$   | -         |
| 6.4.1.2  | Tablero automatico: De 8 circuitos.   |    | UN | 1.00   | \$ 130,318   | \$   | 130,318   |
| 6.4.2.0  | Tableros de automáticos con puerta, chapeta de cierre y cerradura, trifásico, para interruptores automáticos enchufables. |    |    |        |              | \$   | -         |
| 6.4.2.1  | Tablero automatico: De 18 circuitos.  |    | UN | 4.00   | \$ 349,245   | \$   | 1,396,980 |
| 6.4.2.2  | Tablero automatico: De 24 circuitos.  |    | UN | 1.00   | \$ 381,245   | \$   | 381,245   |
| 6.4.2.3  | Tablero automatico: De 30 circuitos.  |    | UN | 1.00   | \$ 405,357   | \$   | 405,357   |
| 6.4.2.4  | Tablero automatico: De 36 circuitos.  |    | UN | 4.00   | \$ 455,357   | \$   | 1,821,428 |
| 6.4.3.0  | Interruptores Automáticos Enchufables   |    |    |        |              | \$   | -         |
| 6.4.3.1  | Interruptores Automaticos Enchufables 1 x 20 Amp.   |    | UN | 120.00 | \$ 30,278    | \$   | 3,633,360 |
| 6.4.3.2  | Interruptores Automaticos Enchufables 1 x 30 Amp.   |    | UN | 6.00   | \$ 32,272    | \$   | 193,632   |
| 6.4.3.3  | Interruptores Automaticos Enchufables 1 x 50 Amp.   |    | UN |        | \$ 42,772    | \$   | -         |





GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

| HOJA de  | Fecha  | DD | MM    | AA   | CONTRATO No. 0988 DE 2015 |    |           |
|--|--|----|-------|------|---------------------------|----|-----------|
|  |  | 8  | 6     | 2017 |                           |    |           |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE  |  |    |       |      |                           |    |           |
| Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado) |  |    |       |      |                           |    |           |
| ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA   |  |    |       |      |                           |    |           |
| 6.4.3.4  | Interruptores Automaticos Enchufables 2 x 20 Amp.  | UN | 37.00 | \$   | 80,400                    | \$ | 2,974,800 |
| 6.4.3.5  | Interruptores Automaticos Enchufables 2 x 30 Amp.  | UN |       | \$   | 81,238                    | \$ | -         |
| 6.4.3.6  | Interruptores Automaticos Enchufables 2 x 50 Amp.  | UN |       | \$   | 102,236                   | \$ | -         |
| 6.4.3.7  | Interruptores Automaticos Enchufables 3 x 20 Amp.  | UN |       | \$   | 128,031                   | \$ | -         |
| 6.4.3.8  | Interruptores Automaticos Enchufables 3 x 50 Amp.  | UN |       | \$   | 188,850                   | \$ | -         |
| 6.4.3.9  | Interruptores Automaticos Enchufables 3 x 60 Amp.  | UN |       | \$   | 202,171                   | \$ | -         |
| 6.4.3.10   | Interruptores Automaticos Enchufables 3 x 70 Amp.  | UN |       | \$   | 232,272                   | \$ | -         |
| 6.5.0  | COMUNICACIONES   |    |       |      |                           | \$ | -         |
| 6.5.1.0  | Salidas  |    |       |      |                           | \$ | -         |
| 6.5.1.1  | Salida de teléfono público con toma sencilla y alambre 2 x 22 AWG.                                       | UN |       | \$   | 67,923                    | \$ | -         |
| 6.5.1.2  | Salidas de comunicaciones (voz y datos) en muro.   | UN |       | \$   | 51,234                    | \$ | -         |
| 6.5.2  | Strip  |    |       |      |                           | \$ | -         |
| 6.5.2  | Strip general de veinte (20) pares en caja de 45 x 40 x 10 cm.; con 4 regletas de baquelita de 10 pares. | UN |       | \$   | 351,752                   | \$ | -         |
| 6.5.3  | Cajas de Paso  |    |       |      |                           | \$ | -         |
| 6.5.3  | Caja de paso 50 x 60 cm, en mampostería.   | UN | 7.00  | \$   | 581,713                   | \$ | 4,071,991 |
| 6.5.4.0  | Tendido de Tubería Conduit P.V.C.  |    |       |      |                           | \$ | -         |
| 6.5.4.1  | Tendido tubería conduit Ø 1 1/4"   | ML |       | \$   | 11,161                    | \$ | -         |
| 6.5.4.2  | Tendido tubería conduit Ø 3"   | ML |       | \$   | 39,797                    | \$ | -         |





GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

## SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|         |   |    |        |               |    |            |
|---------|---|----|--------|---------------|----|------------|
| 6.6.0   | ANTENA T.V. - SONIDO, RED DE INCENDIO Y RED DE SEGURIDAD                        |    |        |               | \$ | -          |
| 6.6.1.0 | Salidas   |    |        |               | \$ | -          |
| 6.6.1.1 | Salida de antena T.V.   | UN |        | \$ 47,035     | \$ | -          |
| 6.6.1.2 | Salida para cámara de C.C.T.V.  | UN |        | \$ 80,032     | \$ | -          |
| 6.6.1.3 | Salida para sonido.   | UN | 2.00   | \$ 64,407     | \$ | 128,814    |
| 6.6.1.4 | Salida para microfono.  | UN | 1.00   | \$ 48,869     | \$ | 48,869     |
| 6.6.1.5 | Salida para detector de incendio.   | UN |        | \$ 94,831     | \$ | -          |
| 6.6.1.6 | Salida para detector de seguridad.  | UN |        | \$ 63,055     | \$ | -          |
| 6.7.    | PUESTA A TIERRA   |    |        |               | \$ | -          |
| 6.7.    | Puesta a tierra de la subestación mediante tres (3) varillas C.W. de 5/8" x 8'. | UN |        | \$ 2,485,445  | \$ | -          |
| 6.80    | Extendida de Tubería y cableado eléctrico exteriores.                           | UN |        | \$ 21,066,930 | \$ | -          |
| 7.00    | CUBIERTAS Y CIELOS  |    |        |               | \$ | -          |
| 7.01    | CANAL 80 CM   | ML | 124.90 | \$ 149,883    | \$ | 18,720,387 |
| 7.02    | IMPERM.MANTO EDIL+PINT.BITUMI Y/O SIMILAR                                       | M2 |        | \$ 40,937     | \$ | -          |



| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. |         |
|---------|-------|----|----|------|--------------|---------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 | 0988         | DE 2015 |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|        |                                       |     |        |    |           |    |            |
|--------|---------------------------------------|-----|--------|----|-----------|----|------------|
| 7.03   | CIELO RASO ALUMINO ACUSTICO P80       | M2  | 132.80 | \$ | 176,503   | \$ | 23,439,598 |
| 8.00   | CARPINTERIA                           |     |        |    |           | \$ | -          |
| 8.01   | VENTANA V-1                           | UN  | 1.00   | \$ | 852,045   | \$ | 852,045    |
| 8.02   | CLARABOYA 1 -CB 1                     | UND | 2.00   | \$ | 291,881   | \$ | 583,762    |
| 8.03   | CLARABOYA 2 -CB 2                     | UND | 1.00   | \$ | 402,509   | \$ | 402,509    |
| 8.04   | ESCALERA E1                           | UN  | 1.00   | \$ | 9,319,373 | \$ | 9,319,373  |
| 8.05   | ESCALERA E2                           | UN  | 1.00   | \$ | 9,319,373 | \$ | 9,319,373  |
| 8.06   | ESCALERA E3                           | UN  | 1.00   | \$ | 9,319,373 | \$ | 9,319,373  |
| 8.07   | ESCALERA E4                           | UN  | 1.00   | \$ | 7,610,653 | \$ | 7,610,653  |
| 8.07-A | ESCALERA E5                           | UN  | 1.00   | \$ | 7,610,653 | \$ | 7,610,653  |
| 8.07-B | ESCALERA DE GATO 1 - EG1              | UN  | 1.00   | \$ | 1,437,206 | \$ | 1,437,206  |
| 8.07-C | ESCALERA DE GATO 2 - EG2              | UN  | 1.00   | \$ | 2,078,096 | \$ | 2,078,096  |
| 8.07-D | ESCALERA DE GATO 3 - EG3 + PUERTA P24 | UN  | 1.00   | \$ | 1,184,411 | \$ | 1,184,411  |
| 8.08   | QUIEBRA SOLES QS1                     | UN  |        | \$ | 3,079,696 | \$ | -          |
| 8.09   | QUIEBRA SOLES QS2                     | UN  |        | \$ | 2,384,119 | \$ | -          |
| 8.10   | QUIEBRA SOLES QS3                     | UN  |        | \$ | 3,279,271 | \$ | -          |
| 8.11   | QUIEBRA SOLES QS4                     | UN  |        | \$ | 1,877,404 | \$ | -          |
| 8.12   | BARANDA EN ACERO PASAMANO MADERA      | ML  | 223.34 | \$ | 348,616   | \$ | 77,859,897 |
| 8.13   | PASAMANOS                             | ML  | 58.00  | \$ | 121,499   | \$ | 7,046,942  |
| 8.14   | PUERTA 1 - P1                         | UN  | 1.00   | \$ | 9,164,045 | \$ | 9,164,045  |
| 8.15   | PUERTA 2 , P2                         | UN  | 2.00   | \$ | 1,296,587 | \$ | 2,593,174  |
| 8.16   | PUERTA 3 , P3                         | UN  | 1.00   | \$ | 5,145,789 | \$ | 5,145,789  |
| 8.17   | PUERTA 4 , P4                         | UN  | 1.00   | \$ | 1,161,982 | \$ | 1,161,982  |
| 8.18   | PUERTA 5, P5                          | UN  | 1.00   | \$ | 2,957,166 | \$ | 2,957,166  |
| 8.19   | PUERTA 6 , P6                         | UN  | 2.00   | \$ | 3,061,460 | \$ | 6,122,920  |
| 8.20   | PUERTA 7 , P7                         | UN  | 2.00   | \$ | 7,345,812 | \$ | 14,691,624 |
| 8.21   | PUERTA 8 Y 8A , P8 Y 8A               | UN  | 2.00   | \$ | 1,349,288 | \$ | 2,698,576  |
| 8.22   | PUERTA 9 , P9                         | UN  | 1.00   | \$ | 8,643,720 | \$ | 8,643,720  |
| 8.23   | PUERTA 10 , P10                       | UN  | 1.00   | \$ | 2,623,788 | \$ | 2,623,788  |
| 8.24   | PUERTA 11, P11                        | UN  | 2.00   | \$ | 1,344,092 | \$ | 2,688,184  |
| 8.25   | PUERTA 12, P12                        | UN  | 5.00   | \$ | 1,091,970 | \$ | 5,459,850  |
| 8.26   | PUERTA 13, P13                        | UN  | 1.00   | \$ | 2,360,448 | \$ | 2,360,448  |
| 8.27   | PUERTA 14, P14                        | UN  | 1.00   | \$ | 1,372,571 | \$ | 1,372,571  |
| 8.28   | PUERTA 15, P15                        | UN  | 6.00   | \$ | 1,181,949 | \$ | 7,091,694  |
| 8.29   | PUERTA 16, P16                        | UN  | 1.00   | \$ | 3,767,535 | \$ | 3,767,535  |
| 8.30   | PUERTA 17, P17                        | UN  | 1.00   | \$ | 1,137,331 | \$ | 1,137,331  |
| 8.31   | PUERTA 18 , P18                       | UN  | 1.00   | \$ | 1,201,041 | \$ | 1,201,041  |
| 8.32   | PUERTA 19, P19                        | UN  | 1.00   | \$ | 3,055,108 | \$ | 3,055,108  |
| 8.33   | PUERTA 20, P20                        | UN  | 1.00   | \$ | 7,891,989 | \$ | 7,891,989  |
| 8.34   | PUERTA 21, P21                        | UN  | 2.00   | \$ | 2,390,003 | \$ | 4,780,006  |
| 8.35   | PUERTA 22, P22                        | UN  |        | \$ | 1,263,104 | \$ | -          |



| HOJA de  | Fecha                     | DD | MM | AA    | CONTRATO No. 0988 DE 2015 |               |
|--|---------------------------|----|----|-------|---------------------------|---------------|
|  |                           | 8  | 6  | 2017  |                           |               |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE  |                           |    |    |       |                           |               |
| Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado) |                           |    |    |       |                           |               |
| ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA   |                           |    |    |       |                           |               |
| 8.36   | PUERTA 23, P23            | UN |    |       | \$ 1,263,104              | \$ -          |
| 8.37   | PUERTA VENTANA, PV1       | UN |    | 1.00  | \$ 741,279                | \$ 741,279    |
| 8.38   | REJA 1, R1                | UN |    | 3.00  | \$ 2,590,079              | \$ 7,770,237  |
| 8.39   | REJA 2, R2                | UN |    | 1.00  | \$ 2,590,079              | \$ 2,590,079  |
| 8.40   | REJA 3, R3                | UN |    | 1.00  | \$ 2,012,381              | \$ 2,012,381  |
| 8.41   | REJA 4, R4                | UN |    | 1.00  | \$ 3,931,088              | \$ 3,931,088  |
| 8.42   | REJA 5, R5                | UN |    | 1.00  | \$ 5,059,228              | \$ 5,059,228  |
| 8.43   | REJA 6, R6                | UN |    | 1.00  | \$ 1,651,352              | \$ 1,651,352  |
| 8.44   | REJA 7, R7                | UN |    | 1.00  | \$ 3,135,655              | \$ 3,135,655  |
| 8.45   | REJA 8, R8                | UN |    | 1.00  | \$ 5,063,428              | \$ 5,063,428  |
| 8.46   | REJA 9, R9                | UN |    | 2.00  | \$ 6,244,587              | \$ 12,489,174 |
| 8.47   | REJA 10, R10              | UN |    | 2.00  | \$ 7,602,295              | \$ 15,204,590 |
| 8.48   | REJA 11, R11              | UN |    | 2.00  | \$ 7,704,751              | \$ 15,409,502 |
| 8.49   | REJA 12, R12              | UN |    | 2.00  | \$ 8,271,667              | \$ 16,543,334 |
| 8.50   | TRAGA LUCES T-1           | UN |    | 6.00  | \$ 1,201,161              | \$ 7,206,966  |
| 8.51   | DIVISION ACERO INOXIDABLE | M2 |    | 70.03 | \$ 847,231                | \$ 59,331,587 |
| 8.52   | DEFLECTOR SOLAR ANCHO 3M  | M2 |    |       | \$ 283,934                | \$ -          |
| 8.53   | FLANCHE METÁLICO F1       | ML |    | 80.50 | \$ 69,041                 | \$ 5,557,801  |
| 8.54   | CELOSÍA 1, C1             | UN |    | 1.00  | \$ 11,115,969             | \$ 11,115,969 |
| 8.55   | CELOSÍA 2, C2             | UN |    | 2.00  | \$ 1,971,893              | \$ 3,943,786  |
| 8.56   | CELOSÍA 3, C3             | UN |    | 4.00  | \$ 5,893,471              | \$ 23,573,884 |
| 8.57   | CELOSÍA 4, C4             | UN |    | 2.00  | \$ 2,619,378              | \$ 5,238,756  |
| 8.58   | CELOSÍA 5, C5             | UN |    | 1.00  | \$ 5,892,691              | \$ 5,892,691  |
| 8.59   | CELOSÍA 6, C6             | UN |    | 1.00  | \$ 2,967,002              | \$ 2,967,002  |
| 8.61   | CELOSÍA 8, C8             | UN |    | 1.00  | \$ 6,196,656              | \$ 6,196,656  |
| 8.62   | CELOSÍA 9, C9             | UN |    | 1.00  | \$ 7,448,702              | \$ 7,448,702  |
| 8.63   | CELOSÍA 10, C10           | UN |    | 1.00  | \$ 2,824,074              | \$ 2,824,074  |
| 8.64   | CELOSÍA 11, C11           | UN |    | 2.00  | \$ 3,224,765              | \$ 6,449,530  |
| 8.65   | CELOSÍA 12, C12           | UN |    | 2.00  | \$ 1,817,659              | \$ 3,635,318  |
| 8.66   | CELOSÍA 13, C13           | UN |    | 2.00  | \$ 5,893,861              | \$ 11,787,722 |
| 8.67   | CELOSÍA 14, C14           | UN |    | 1.00  | \$ 3,216,335              | \$ 3,216,335  |
| 8.68   | CELOSÍA 15, C15           | UN |    | 1.00  | \$ 741,963                | \$ 741,963    |
| 8.69   | CELOSÍA 16, C16           | UN |    | 1.00  | \$ 1,315,208              | \$ 1,315,208  |
| 8.70   | CELOSÍA 17, C17           | UN |    | 1.00  | \$ 3,318,031              | \$ 3,318,031  |
| 8.71   | CELOSÍA 18, C18           | UN |    | 2.00  | \$ 2,869,355              | \$ 5,738,710  |
| 8.72   | CELOSÍA 19, C19           | UN |    | 2.00  | \$ 3,306,533              | \$ 6,613,066  |
| 8.73   | CELOSÍA 20, C20           | UN |    | 1.00  | \$ 6,197,594              | \$ 6,197,594  |
| 8.74   | CELOSÍA 21, C21           | UN |    | 1.00  | \$ 4,810,806              | \$ 4,810,806  |
| 8.75   | CELOSÍA 22, C22           | UN |    | 1.00  | \$ 7,434,347              | \$ 7,434,347  |
| 8.76   | FLANCHE METÁLICO F2       | ML |    | 80.50 | \$ 75,112                 | \$ 6,046,516  |
| 8.77   | FLANCHE METÁLICO F3       | ML |    | 58.00 | \$ 78,455                 | \$ 4,550,390  |
| 8.78   | PÉRGOLA 1 - PE1           | UN |    | 1.00  | \$ 12,717,327             | \$ 12,717,327 |
| 8.79   | PÉRGOLA 2 - PE2           | UN |    | 2.00  | \$ 18,569,024             | \$ 37,138,048 |



# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

## SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

### ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|       |  |    |          |    |           |                |
|-------|--|----|----------|----|-----------|----------------|
| 9.00  | MUEBLES FIJOS - MADERA METAL   |    |          |    | \$        | -              |
| 9.01  | MUEBLE 1 - M1  | UN |          | \$ | 8,737,101 | \$ -           |
| 9.02  | MUEBLE 2 - M2  | UN |          | \$ | 303,471   | \$ -           |
| 9.03  | MUEBLE 3 - M3  | UN |          | \$ | 2,572,656 | \$ -           |
| 9.04  | MUEBLE 4 - M4  | UN |          | \$ | 648,063   | \$ -           |
| 9.05  | MUEBLE 5 - M5  | UN |          | \$ | 1,570,339 | \$ -           |
| 9.06  | MUEBLE 6 - M6  | UN |          | \$ | 630,184   | \$ -           |
| 9.07  | MUEBLE 7 - M7  | UN | 4.00     | \$ | 767,233   | \$ 3,068,932   |
| 9.08  | MUEBLE 8 - M8  | UN | 2.00     | \$ | 1,766,686 | \$ 3,533,372   |
| 9.09  | MUEBLE 9 - M9  | UN |          | \$ | 4,409,627 | \$ -           |
| 9.10  | MUEBLE 10 - M10  | UN |          | \$ | 1,237,274 | \$ -           |
| 9.11  | MUEBLE 11 - M11  | UN | 1.00     | \$ | 3,332,166 | \$ 3,332,166   |
| 9.12  | MUEBLE 12 - M12  | UN | 1.00     | \$ | 2,848,758 | \$ 2,848,758   |
| 9.13  | MUEBLE 13 - M13  | UN | 2.00     | \$ | 6,386,560 | \$ 12,773,120  |
| 9.14  | MUEBLE 14 - M14  | UN | 1.00     | \$ | 5,787,918 | \$ 5,787,918   |
| 9.15  | MUEBLE 15 - M15  | UN | 1.00     | \$ | 4,314,534 | \$ 4,314,534   |
| 9.16  | MUEBLE 16 - M16  | UN | 1.00     | \$ | 1,178,230 | \$ 1,178,230   |
| 10.00 | PAÑETES  |    |          |    | \$        | -              |
| 10.01 | Pañete liso (allanado) muros 1:3   | M2 | 3,241.99 | \$ | 18,493    | \$ 59,954,121  |
| 10.02 | Pañete bajo placa 1:4. E= 2cm , desp= 10%  | M2 | 596.02   | \$ | 20,515    | \$ 12,227,350  |
| 10.03 | FILOS Y DILATACIONES, Morteto 1:4  | ML | 3,597.93 | \$ | 5,265     | \$ 18,943,101  |
| 10.04 | MEDIA CAÑA MORTERO   | ML |          |    | \$        | -              |
| 10.05 | GUARDA ESCORA FN PORCFI ANATO 1a. CALIDAD, BRILLANTE   | ML | 849.91   | \$ | 17,530    | \$ 14,898,922  |
| 11.00 | ALISTADOS Y PISOS  |    |          |    | \$        | -              |
| 11.01 | ALISTADO PEND.CUBIERTA   | M2 |          |    | \$        | -              |
| 11.02 | Alistado impermeabilizado para pisos 0.04 m, en mortero 1:3                                  | M2 | 2,240.52 | \$ | 29,808    | \$ 66,785,390  |
| 11.03 | PORCELANATO, DE ,60*,60, PRIMERA CALIDAD, TRAFICO PESADO, BRILLANTE Y MORTERO 1:4            | M2 | 2,072.65 | \$ | 87,551    | \$ 181,462,580 |
| 11.04 | Piso en Loseta prefabricada A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm , mortero 1:4 y sello en arena | M2 | 887.01   | \$ | 68,395    | \$ 60,667,049  |



|         |       |         |         |            |              |              |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| HOJA de | Fecha | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|       |   |    |          |            |               |
|-------|---|----|----------|------------|---------------|
| 11.05 | PISO EN MADERA TEKA O SIMILAR, PARA MEZANINE  | M2 |          | \$ 149,711 | \$ -          |
| 11.07 | CEMENTO ESMALTADO GRIS CON DILATACIÓN   | M2 |          |            | \$ -          |
| 11.08 | CONCRETO. SALADO FUNDIDO EN SITIO   | M2 |          |            | \$ -          |
| 11.11 | Adoquin de gres peatonal ,10*,20*,025(no incluye mortero)   | M2 | 1,336.49 | \$ 65,088  | \$ 86,989,461 |
| 11.12 | Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50), Incluye mortero de pegue y nivelacion de ,03m. | ML | 801.56   | \$ 47,847  | \$ 38,352,241 |
| 11.13 | PLACA DE CONFINAMIENTO E 25 CM  | ML |          |            | \$ -          |
| 11.14 | BORDILLO DE CONFINAMIENTO E 50 CM   | ML |          |            | \$ -          |
| 11.15 | TAPETE TRAFICO PESADO   | M2 |          |            | \$ -          |
| 11.17 | PISO EN MADERA TEKA O SIMILAR, PARA AUDITORIO   | M2 | 158.10   | \$ 149,711 | \$ 23,669,309 |
| 11.18 | POLIESTIRENO IGNIFUGO 5 CM  | M2 |          | \$ 38,801  | \$ -          |
| 12.00 | PINTURA   |    |          |            | \$ -          |
| 12.01 | Pintura exterior vinilo coraza 2 manos  | M2 | 1,081.51 | \$ 10,285  | \$ 11,123,330 |
| 12.02 | Pintura interior vinilo para estructuras 3 manos  | M2 | 3,580.82 | \$ 11,649  | \$ 41,712,972 |
| 13.00 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO  |    |          |            | \$ -          |

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|       |   |    |       |    |            |    |           |
|-------|---|----|-------|----|------------|----|-----------|
| 13.01 | UNIDADES CONDENSADORAS UC-01 Y UC-02  | UN |       | \$ | 11,207,451 | \$ | -         |
| 13.02 | UNIDAD ACONDICIONADORA UA-01  | UN |       | \$ | 18,325,571 | \$ | -         |
| 13.03 | UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGÍA  | UN |       | \$ | 56,012,236 | \$ | -         |
| 13.04 | CILINDRO DE 134 LIBRAS DE R-22  | UN |       | \$ | 1,211,102  | \$ | -         |
| 13.05 | TERMOSTATO DE DOS ETAPAS CON BULBO REMOTO   | UN |       | \$ | 743,333    | \$ | -         |
| 13.06 | ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN   |    |       |    |            | \$ | -         |
| 13.07 | INDICADOR DE LIQUIDO DIÁMETRO 1/2"  | UN | 3.00  | \$ | 154,738    | \$ | 464,214   |
| 13.08 | FILTRO SECADOR DIÁMETRO 1/2"  | UN | 3.00  | \$ | 180,406    | \$ | 541,218   |
| 13.09 | TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN INSTALADA INCLUYENDO SOLDADURA, SOPORTES, ACCESORIOS Y OTROS |    |       |    |            | \$ | -         |
| 13.10 | LÍNEA DE LIQUIDO DIÁMETRO 1/2"  | ML |       | \$ | 34,041     | \$ | -         |
| 13.11 | LÍNEA DE SOLUCIÓN DIÁMETRO 1-1/8"   | ML |       | \$ | 96,927     | \$ | -         |
| 13.12 | AISLAMIENTO POLIFLEX DE 1-1/8"X1/2"   | ML |       | \$ | 7,852      | \$ | -         |
| 13.13 | CONDUCTOS Y AISLAMIENTOS, INSTALADOS  |    |       |    |            | \$ | -         |
| 13.14 | DUCTOS LAMINA GALVANIZADA   | KG | 57.90 | \$ | 40,400     | \$ | 2,339,160 |





GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

## ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32

2014-01-02

V.02

|         |       |         |         |            |              |              |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| HOJA de | Fecha | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|

### SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

### ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|       |   |    |       |    |           |    |           |
|-------|---|----|-------|----|-----------|----|-----------|
| 13.15 | AISLAMIENTO INTERIORAEROCOR DE 1"                         | M2 |       | \$ | 76,578    | \$ | -         |
| 13.16 | DUCTOS FIBRA DE VIDRIO DUCTOGLAS DE 1"                    | M2 | 62.88 | \$ | 118,664   | \$ | 7,461,592 |
| 13.17 | DIFUSORES Y REJILLAS                                      |    |       |    |           | \$ | -         |
| 13.18 | DIFUSORES DE SUMINISTRO TIPO<br>DESCONGELADO DE 1 VÍA C/D |    |       |    |           | \$ | -         |
| 13.19 | 21"X18"   | UN |       | \$ | 408,066   | \$ | -         |
| 13.20 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA S/D 18"X72"                 | UN |       | \$ | 536,926   | \$ | -         |
| 13.21 | REJILLAS DE PISO S/D:                                     |    |       |    |           | \$ | -         |
| 13.22 | 32"X16"   | UN |       | \$ | 397,995   | \$ | -         |
| 13.23 | 42"X14"   | UN |       | \$ | 445,662   | \$ | -         |
| 13.24 | PERSIANAS LOUVER CON MALLA METALICA<br>PÁJAROS S/D:       |    |       |    |           | \$ | -         |
| 13.25 | 24"X24"   | UN |       | \$ | 358,399   | \$ | -         |
| 13.26 | 32"X24"   | UN |       | \$ | 444,843   | \$ | -         |
| 13.27 | TABLERO ELÉCTRICO TE-01                                   | UN | 1.00  | \$ | 2,398,449 | \$ | 2,398,449 |
| 13.28 | INSTALACIÓN EQUIPOS, ARRANQUE Y PUESTA EN<br>MARCHA       | UN | 1.00  | \$ | 4,027,738 | \$ | 4,027,738 |

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare

Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: [culturayturismo@casanare.gov.co](mailto:culturayturismo@casanare.gov.co)



GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

## SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|       |  |    |        |    |            |               |
|-------|--|----|--------|----|------------|---------------|
| 14.00 | ILUMINACIÓN  |    |        |    | \$         | -             |
| 14.01 | LAMP.BALA EMPOTRADA CON LUMIN.2X32W-FLUORESCENTE         | UN | 96.00  | \$ | 294,808    | \$ 28,301,568 |
| 14.02 | LAMP.CAMPANA INDUSTRIAL CON LUMIN.2X32W-FLUORESCENTE     | UN | 66.00  | \$ | 429,591    | \$ 28,353,006 |
| 14.03 | LAMP.APLIQUE MURO CON LUMIN.1X20W-FLUORESCENTE           | UN |        | \$ | 192,966    | \$ -          |
| 14.04 | LAMP.BALA INCANDESCENTE CON LUMIN. PAR-100W-FLUORESCENTE | UN | 34.00  | \$ | 152,349    | \$ 5,179,866  |
| 14.05 | LAMP.HERMETICA CON LUMEN.2X32W-FLUORESCENTE              | UN | 52.00  | \$ | 218,134    | \$ 11,342,968 |
| 14.06 | LAMP.PERFIL MUEBLE CON LUMIN.1X17W-T8                    | UN | 296.00 | \$ | 213,126    | \$ 63,085,296 |
| 14.07 | LAMP.BALA PISO SODIO CON LUMIN.150W-FLUORESCENTE         | UN | 53.00  | \$ | 995,620    | \$ 52,767,860 |
| 14.08 | LAMP.BALA PISO CON LUMIN.METAL HALIDE 150W-FLUORESCENTE  | UN | 25.00  | \$ | 964,981    | \$ 24,124,525 |
| 14.09 | LAMP.CILINDRO CON LUMIN.2X32W - FLUORESCENTE             | UN |        | \$ | 635,136    | \$ -          |
| 14.10 | LAMP. RIEL 3 MTS 3SPOTS LUMIN.PAR 38 -100W-FLUORESCENTE  | UN | 12.00  | \$ | 679,622    | \$ 8,155,464  |
| 14.11 | LAMP. REFLECTOR METAL HALIDE LUMIN.150W-FLUORESCENTE     | UN | 82.00  | \$ | 663,209    | \$ 54,383,138 |
| 14.12 | POSTE RASANTE SODIO 70 W-208V                            | UN |        | \$ | 1,047,858  | \$ -          |
| 14.13 | POSTE H=4,5 PARA REFLECTOR EXTERIOR                      | UN |        | \$ | 674,397    | \$ -          |
| 15.00 | VOZ Y DATOS  |    |        |    | \$         | -             |
| 15.01 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS                                   | UN | 1.00   | \$ | 62,678,249 | \$ 62,678,249 |
| 16.00 | SEGURIDAD Y CONTROL                                      |    |        |    | \$         | -             |



| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|       |  |    |        |    |            |    |            |
|-------|--|----|--------|----|------------|----|------------|
| 16.01 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN   | UN | 1.00   | \$ | 49,949,607 | \$ | 49,949,607 |
| 17.00 | ENCHAPES   |    |        |    |            | \$ | -          |
| 17.01 | CERÁMICA 30X45 BLANCA  | M2 | 254.31 | \$ | 59,304     | \$ | 15,081,600 |
| 17.02 | REJILLA SIFÓN  | UN | 33.00  | \$ | 17,375     | \$ | 573,375    |
| 17.03 | TAPA REGISTRO  | UN | 21.00  | \$ | 13,753     | \$ | 288,813    |
| 18.00 | MESONES  |    |        |    |            | \$ | -          |
| 18.02 | MESÓN EN MAMPOSTERIA ESMALTADO - PILETAS                                       | ML | 25.57  | \$ | 462,779    | \$ | 11,833,259 |
| 19.00 | APARATOS SANITARIOS  |    |        |    |            | \$ | -          |
| 19.01 | ORINALES INSTITUCIONAL GRANDE - REF 06104 MANCESA                              | UN | 8.00   | \$ | 442,571    | \$ | 3,540,568  |
| 19.02 | SANITARIOS PARA FLUXOMETRO INSTITUCIONAL REF 02151 MANCESA                     | UN | 1.00   | \$ | 574,609    | \$ | 574,609    |
| 19.03 | SANITARIOS PARA FLUXOMETRO INSTITUCIONAL REF 02250 MANCESA                     | UN | 14.00  | \$ | 554,809    | \$ | 7,764,526  |
| 19.04 | LAVAMANOS - VERONA - MANCESA   | UN | 6.00   | \$ | 254,610    | \$ | 1,527,660  |
| 19.05 | SANITARIO 02642 - MANCESA  | UN | 5.00   | \$ | 373,610    | \$ | 1,868,050  |
| 19.06 | ACCESORIOS DE BAÑO   | UN |        | \$ | 111,429    | \$ | -          |
| 19.07 | SANITARIOS INFANTILES REF 30199 CORONA - VÁLVULA PUSH SABINCO                  | UN | 5.00   | \$ | 377,261    | \$ | 1,886,305  |
| 20.00 | GRIFERIA Y ACCESORIOS BAÑOS  |    |        |    |            | \$ | -          |
| 20.01 | FLUXOMETRO ORINAL - SENSOR - REF 706020001                                     | UN | 8.00   | \$ | 705,395    | \$ | 5,643,160  |
| 20.02 | FLUXOMETRO SANITARIO - SESOR - REF 706010001 +ACOMETIDA SUPERIOR REF 015290001 | UN | 15.00  | \$ | 718,307    | \$ | 10,774,605 |
| 20.03 | BARRAS MINUSVALIDOS  | UN | 1.00   | \$ | 247,260    | \$ | 247,260    |
| 20.04 | SECADOR DE MANOS   | UN | 6.00   | \$ | 377,260    | \$ | 2,263,560  |
| 20.05 | GRIFERIA LAVAMANOS PEDESTAL  | UN | 6.00   | \$ | 177,260    | \$ | 1,063,560  |



GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

|         |       |    |    |      |              |      |    |      |
|---------|-------|----|----|------|--------------|------|----|------|
| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 | DE | 2015 |
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |      |    |      |

## SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

**CONTRATO No** 0988 **DE** 11 DE MAYO DE 2015  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

**VIGENCIA** QUINCE (15) MESES Y NUEVE (9) DIAS  
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

**OBJETO DEL CONTRATO** CONSTRUCCION, TERMINACION Y DOTACION DE LA  
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

BIBLIOTECA PUBLICA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**LOCALIZACION DEL PROYECTO** YOPAL, CASANARE  
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO** DIEZ (10) MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** 9 **DE** JULIO **DE** 2015  
(Día) (Mes) (Año)

### PRORROGAS

| CONTRATO ADICIONAL No     | TIEMPO         |
|---------------------------|----------------|
| PRORROGA N°1 (22-04-2016) | TRES (3) MESES |
| PRORROGA N°2 (05-08-2016) | DOS (2) MESES  |
| PRORROGA N°3 (20-12-2016) | NUEVE (9) DIAS |

### SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

| ACTAS No                    | TIEMPO (DIAS CALENDARIO)   |
|-----------------------------|----------------------------|
| SUSPENSION N°1 (13-09-2016) | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS |
| SUSPENSION N°2 (31-10-2016) | TREINTA (30) DIAS          |

**FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO** 30 **DE** DICIEMBRE **DE** 2016  
(Día) (Mes) (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** \$ 6,244,318,371.00  
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

### VALOR ADICIONES

| CONTRATO ADICIONAL No  | VALOR (\$)     |
|------------------------|----------------|
| ADICION N°1 (20-12-16) | 111,209,338.00 |



| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|              |  |    |        |    |             |    |             |
|--------------|--|----|--------|----|-------------|----|-------------|
| 20.06        | GRIFERIA DE PARED MANOS - REF 4-AA-17160106  | UN | 28.00  | \$ | 242,260     | \$ | 6,783,280   |
| <b>21.00</b> | <b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>   |    |        |    |             | \$ | -           |
| 21.01        | ESPEJO 4 MM  | M2 | 30.30  | \$ | 99,048      | \$ | 3,001,154   |
| <b>22.00</b> | <b>EQUIPOS ESPECIALES</b>  |    |        |    |             | \$ | -           |
| 22.01        | EQUIPO BOMBEO AGUA CRUDA   | UN | 1.00   | \$ | 18,903,842  | \$ | 18,903,842  |
| 22.02        | EQUIPO BOMBEO AGUA POTABLE   | UN | 1.00   | \$ | 18,903,842  | \$ | 18,903,842  |
| 22.03        | SUMINISTRÓ FILTRO AGUAS LLUVIAS  | UN |        | \$ | 1,360,510   | \$ | -           |
| 22.04        | EQUIPO CONTRA INCENDIO   | UN | 1.00   | \$ | 19,069,932  | \$ | 19,069,932  |
| 22.05        | SUBESTACIÓN ELECTRICA  | GL | 1.00   | \$ | 190,577,184 | \$ | 190,577,184 |
| 22.06        | PLANTA ELÉCTRICA( incluye tanque combustible, inzonorizacion y accesorios)   | GL | 1.00   | \$ | 77,621,352  | \$ | 77,621,352  |
| <b>23.00</b> | <b>ARBORIZACIÓN</b>  |    |        |    |             | \$ | -           |
| 23.01        | CEIBA h= 3,00 m  | UN |        | \$ | 160,406     | \$ | -           |
| 23.02        | ACACIA h= 2,50 m   | UN | 4.00   | \$ | 89,608      | \$ | 358,432     |
| 23.03        | ZAMAN h= 2,5 m aprox.  | UN |        | \$ | 179,608     | \$ | -           |
| 23.04        | ALMENDRO h= 3,00 m   | UN |        | \$ | 89,608      | \$ | -           |
| 23.05        | GUADUAL h= 2,00 aprox  | UN |        | \$ | 49,904      | \$ | -           |
| 23.06        | FLORES NATIVAS   | M2 |        | \$ | 11,771      | \$ | -           |
| 23.07        | TIERRA NEGRA ABONADA   | M3 | 124.85 | \$ | 72,485      | \$ | 9,049,965   |
| 23.08        | PALMA H= 3,00  | UN | 3.00   | \$ | 379,986     | \$ | 1,139,958   |
| <b>24.00</b> | <b>SEÑALIZACION</b>  |    |        |    |             | \$ | -           |
| 24.01        | SEÑAL TIPO A   | UN | 8.00   | \$ | 413,524     | \$ | 3,308,192   |
| 24.02        | SEÑAL TIPO B   | UN | 16.00  | \$ | 276,812     | \$ | 4,428,992   |
| 24.03        | SEÑAL TIPO C   | UN | 21.00  | \$ | 276,812     | \$ | 5,813,052   |
| 24.04        | SEÑAL TIPO D   | UN | 2.00   | \$ | 782,207     | \$ | 1,564,414   |
| 24.05        | SEÑAL TIPO E   | UN |        | \$ | 782,207     | \$ | -           |
| <b>25.00</b> | <b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>   |    |        |    |             | \$ | -           |
| 25.01        | Domo individual en policarbonato plano de 6 mmcomrn proteccion solar, incluye estructura de soporte e instalacion        | M2 | 504.29 | \$ | 195,152     | \$ | 98,413,202  |
| 25.02        | Ascensor Discapitados Nacional 1.50m ancho x 1.50m fondo Suministro e instalacion deacuerdo a la norma y decreto nacinal | UN | 3.00   | \$ | 54,739,643  | \$ | 164,218,929 |





GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

## SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

### ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|       |  |    |          |    |         |    |             |
|-------|--|----|----------|----|---------|----|-------------|
| 25.03 | Mantenimiento estructura de madera con impranol plus varniz color escarlata 2 manos                                | M2 | 4,719.00 | \$ | 25,732  | \$ | 121,429,308 |
| 26.00 | ITEMS NO PREVISTOS   |    |          |    |         | \$ | -           |
| 26.1  | BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI E=0.05 M  | M2 | 7.00     | \$ | 19,729  | \$ | 138,103     |
| 26.2  | REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA ARQUITECTURA, SOBRE TERRENO  | M2 | 205.00   | \$ | 5,639   | \$ | 1,155,995   |
| 26.3  | ASEO PARA RECUPERACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y ELIMINACION DE PLAGAS  | M2 | 2,775.00 | \$ | 3,108   | \$ | 8,624,700   |
| 26.4  | LOSA MACIZA ELEVADA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0.15 M.  | M2 | 65.20    | \$ | 89,257  | \$ | 5,819,556   |
| 26.5  | ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA E= 0.06 M MORTERO 1:3  | M2 | 414.70   | \$ | 41,103  | \$ | 17,045,414  |
| 26.6  | MEDIACAÑA MORTERO IMP 1:3 ESMALTADO 0.12*0.12M   | ML | 229.47   | \$ | 21,912  | \$ | 5,028,147   |
| 26.7  | SOBRECIMENTOS EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.25, H = 0.20 M   | ML | 148.25   | \$ | 30,102  | \$ | 4,462,622   |
| 26.8  | DOVELA EN CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE ANCLAJE VARILLA DE 1/2"   | ML | 1,619.80 | \$ | 41,491  | \$ | 67,207,122  |
| 26.9  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PARA CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (INCLUYE WASH PRIMER)                                  | M2 | 177.35   | \$ | 18,230  | \$ | 3,233,091   |
| 26.10 | CARCAMO PARA TUBERÍAS b=0.40m h=0.38 INCLUYE TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO ANCHO: 0.65 M                           | ML | 261.29   | \$ | 149,971 | \$ | 39,185,923  |
| 26.11 | ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI  | M3 | 6.21     | \$ | 545,823 | \$ | 3,389,561   |
| 26.12 | FACHADA EN CELOSCREEN MICROPERFORADO PASO 200 (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACION) | M2 | 250.00   | \$ | 249,687 | \$ | 62,421,750  |

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare

Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: [culturayturismo@casanare.gov.co](mailto:culturayturismo@casanare.gov.co)





GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

## ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32

2014-01-02

V.02

|         |       |         |         |            |              |              |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| HOJA de | Fecha | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|

### SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

### ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|       |   |     |          |    |            |    |            |
|-------|---|-----|----------|----|------------|----|------------|
| 26.13 | FACHADA EN CELOSCREEN MICROPERFORADO PASO 150 (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACION)                              | M2  | 343.01   | \$ | 263,260    | \$ | 90,300,813 |
| 26.14 | LAVADO E IMPERMEABILIZADO DUCTOS DE VENTILACION EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIOS)   | M2  | 500.30   | \$ | 9,796      | \$ | 4,900,939  |
| 26.15 | GOTEROS   | ML  | 69.99    | \$ | 6,222      | \$ | 435,478    |
| 26.16 | DETALLADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (INCLUYE FIJADOR, RETARDANTE Y ANDAMIOS)  | ML  | 2,243.03 | \$ | 16,658     | \$ | 37,364,410 |
| 26.17 | DETALLADO DE PANTALLAS EN CONCRETO (INCLUYE FIJADOR, RETARDANTE Y ANDAMIOS)   | M2  | 381.10   | \$ | 21,666     | \$ | 8,256,913  |
| 26.18 | TUBERIA SANITARIA PVC 6". SUMINISTRO E INSTAL.  | ML  | 63.24    | \$ | 52,763     | \$ | 3,336,732  |
| 26.19 | PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2"  | UND | 10.00    | \$ | 35,553     | \$ | 355,530    |
| 26.20 | PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 3"  | UND | 1.00     | \$ | 55,725     | \$ | 55,725     |
| 26.21 | PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 4"  | UND | 8.00     | \$ | 86,807     | \$ | 694,456    |
| 26.22 | ENTREPISO EN FORMALETA DE 1.8 CM CON ACABADO EN PISO VINÍLICO DE PVC DE TRÁFICO PESADO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN. (NO INCLUYE PINTURA INFERIOR) | M2  | 501.62   | \$ | 147,732    | \$ | 74,105,326 |
| 26.23 | REVENTILACION PVC 2"  | ML  | 20.75    | \$ | 12,953     | \$ | 268,775    |
| 26.24 | UNIDAD MANEJADORA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12 TONELADAS (144.000 BTU)   | UND | 1.00     | \$ | 19,230,047 | \$ | 19,230,047 |
| 26.25 | UNIDAD CONDENSADORA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 4 TONELADAS DE REFRIGERACION (48.000 BTU/HR)                                    | UND | 3.00     | \$ | 9,265,310  | \$ | 27,795,930 |
| 26.26 | TUBERIAS DE REFRIGERACION 7/8" AISLADA + 3/8" INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE COBRE.   | ML  | 28.15    | \$ | 127,354    | \$ | 3,585,015  |



GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

## ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

|         |       |         |         |            |              |              |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
| HOJA de | Fecha | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------------|--------------|

### SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

### ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|       |   |     |          |    |           |    |            |
|-------|---|-----|----------|----|-----------|----|------------|
| 26.27 | TUBERIAS DE REFRIGERACION 1/2" AISLADA + 1/4" AISLADA.                                      | ML  | 11.50    | \$ | 75,281    | \$ | 865,732    |
| 26.28 | REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA 36" X 8"  | UND | 3.00     | \$ | 337,188   | \$ | 1,011,564  |
| 26.29 | REJILLA DE RETORNO TIPO ALETA FIJA SIN DAMPER DE 50" X 16"                                  | UND | 2.00     | \$ | 346,840   | \$ | 693,680    |
| 26.30 | PERSIANA TIPO LOUVER TOMA DE AIRE EXTERIOR CON DAMPER DE 10" X 10"                          | UND | 1.00     | \$ | 98,020    | \$ | 98,020     |
| 26.31 | VALVULA DE CORTE DE 3/8"  | UND | 6.00     | \$ | 143,260   | \$ | 859,560    |
| 26.32 | VALVULA SOLENOIDE   | UND | 3.00     | \$ | 582,993   | \$ | 1,748,979  |
| 26.33 | REFRIGERANTE R-410A   | LB  | 30.00    | \$ | 64,392    | \$ | 1,931,760  |
| 26.34 | TERMOSTATO DE 1 ETAPA CON CAJILLA GUARDA TERMOSTATO   | UND | 3.00     | \$ | 203,580   | \$ | 610,740    |
| 26.35 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/HR                               | UND | 1.00     | \$ | 2,966,537 | \$ | 2,966,537  |
| 26.36 | CAJA DE PASO 50 X 50 X 20 CMS LAMINA CAL 18 PINTURA ELECTROESTATICA                         | UND | 10.00    | \$ | 116,780   | \$ | 1,167,800  |
| 26.37 | CAJA DE PASO PLASTICA 23 X 18 X 12  | UND | 41.00    | \$ | 53,125    | \$ | 2,178,125  |
| 26.38 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO N° 12 RESISTENCIA 3000 PSI (INCLUYE ANDAMIOS)             | M2  | 1,197.55 | \$ | 72,699    | \$ | 87,060,687 |
| 26.39 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO N° 20 RESISTENCIA 3000 PSI (INCLUYE ANDAMIOS)             | M2  | 385.94   | \$ | 116,670   | \$ | 45,027,620 |
| 26.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO TIPO III INCLUYE ACCESORIOS Y VIDRIO. | UND | 6.00     | \$ | 1,983,240 | \$ | 11,899,440 |



|  |  |         |         |            |                           |               |
|--|--|---------|---------|------------|---------------------------|---------------|
| HOJA de  | Fecha  | DD<br>8 | MM<br>6 | AA<br>2017 | CONTRATO No. 0988 DE 2015 |               |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE  |  |         |         |            |                           |               |
| Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado) |  |         |         |            |                           |               |
| ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA   |  |         |         |            |                           |               |
| 26.41  | ESTACIÓN CONTROL FLUJO Y PR 2"   | UND     | 1.00    | \$         | 3,813,425                 | \$ 3,813,425  |
| 26.42  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO 1" X 1/8" SOPORTE PARA ABRAZADERA DE RED CONTRA INCENDIOS (ANDAMIOS) INSTALACION MAYOR A 5 M DE ALTURA                              | UND     | 366.00  | \$         | 29,914                    | \$ 10,948,524 |
| 26.43  | CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ANDAMIOS INSTALACION MAYOR A 5 M DE ALTURA)   | M2      | 240.00  | \$         | 92,350                    | \$ 22,164,000 |
| 26.44  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA 280 KG/CM2 - 4000 PSI, INCLUYE JUNTAS Y PASADORES   | M3      | 109.10  | \$         | 683,028                   | \$ 74,518,355 |
| 26.45  | GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACION PLASTICA)  | M2      | 120.60  | \$         | 58,093                    | \$ 7,006,016  |
| 26.46  | GRANITO NEGRO PARA MEDIACAÑA EN ZAPATA DE CONCRETO Y BOCAPUERTAS.  | ML      | 363.82  | \$         | 37,653                    | \$ 13,698,914 |
| 26.47  | REGILLA PARA CARCAMO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y ANGULO DE 1" X 1/8" ANCHO 0.35 M   | ML      | 28.95   | \$         | 153,607                   | \$ 4,446,923  |
| 26.48  | CUBIERTA EXTERIOR EN LAMINA DE ETERBOARD DE 8 MM INSTALACION MAYOR A 5 M DE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS, CINTA SIKA PARA SELLAR JUNTAS, PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES). | M2      | 240.00  | \$         | 93,642                    | \$ 22,474,080 |
| 26.49  | CABLEADO ACOMETIDAS 3#2 F + 1#4N + 1#4T  | ML      | 185.80  | \$         | 129,599                   | \$ 24,079,494 |
| 26.50  | CABLEADO ACOMETIDAS 3#6 F + 1#8N + 1#8T  | ML      | 164.30  | \$         | 55,356                    | \$ 9,094,991  |
| 26.51  | CABLEADO ACOMETIDAS 3#6 F + 1#6N + 1#6T  | ML      | 76.10   | \$         | 62,338                    | \$ 4,743,922  |
| 26.52  | CABLEADO ACOMETIDAS 3#4 F + 1#6N + 1#6T  | ML      | 237.80  | \$         | 98,415                    | \$ 23,403,087 |
| 26.53  | MESON EN GRANITO NEGRO ABSOLUTO CON REENGRUESE SENCILLO Y/O DOBLE  | ML      | 52.28   | \$         | 549,849                   | \$ 28,746,106 |

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|       |  |     |        |    |           |    |            |
|-------|--|-----|--------|----|-----------|----|------------|
| 26.54 | PINTURA LACA NITOCELULOSICA EN FORMALETA FONDO NEGRO, INCLUYE ANDAMIOS   | M2  | 501.62 | \$ | 19,689    | \$ | 9,876,396  |
| 26.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA ETRUSCA SAHARA EN GRESS PARA EXTERIORES  | M2  | 115.66 | \$ | 49,776    | \$ | 5,757,092  |
| 26.56 | GRAMA SINTETICA PARA ZONA INFANTIL   | M2  | 120.00 | \$ | 85,252    | \$ | 10,230,240 |
| 26.57 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE CENTRAL DIRECCIONABLE DE ALARMA DE INCENDIOS INCLUYE 2 BATERIAS RECARGABLES 7 AMP/H  | UND | 1.00   | \$ | 7,194,049 | \$ | 7,194,049  |
| 26.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR OPTICO TERMICO PARA DETECCION DE HUMO Y TEMPERATURA   | UND | 62.00  | \$ | 606,277   | \$ | 37,589,174 |
| 26.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL DE ALERTA CONTRA INCENDIOS   | UND | 10.00  | \$ | 627,147   | \$ | 6,271,470  |
| 26.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA DE ALARMA DE INCENDIO  | UND | 10.00  | \$ | 998,365   | \$ | 9,983,650  |
| 26.61 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE TECLADO REMOTO DE MANEJO Y PROGRAMACION DE LA CENTRAL DIRECCIONABLE DE ALARMA DE INCENDIOS   | UND | 1.00   | \$ | 2,465,329 | \$ | 2,465,329  |
| 26.62 | VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI   | M3  | 0.80   | \$ | 798,078   | \$ | 638,462    |
| 26.63 | TUBERIA EMT 3/4" PARA SALIDAS SENSORES CONTRA INCENDIOS  | ML  | 427.71 | \$ | 43,374    | \$ | 18,551,494 |
| 26.64 | PROVISIONAL ELECTRICA  | UND | 1.00   | \$ | 934,388   | \$ | 934,388    |
| 26.65 | CONTROL DE ILUMINACION 15 CONTROLES BIFASICOS EN LAMINA CAL 18 PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE AUTOMATICOS SCHNEIDER E INDICADORES DE ENCENDIDO PARA SALAS GENERALES 1 Y 2 (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO) | UND | 2.00   | \$ | 3,973,637 | \$ | 7,947,274  |



# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

## SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

### ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|       |   |     |          |    |           |    |             |
|-------|---|-----|----------|----|-----------|----|-------------|
| 26.66 | CONTROL DE ILUMINACION 10 CONTROLES BIFASICOS EN LAMINA CAL 18 PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE AUTOMATICOS SCHNEIDER E INDICADORES DE ENCENDIDO (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)                                  | UND | 1.00     | \$ | 2,857,330 | \$ | 2,857,330   |
| 26.67 | CONTROL DE ILUMINACION 17 CONTROLES BIFASICOS EN LAMINA CAL 18 PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE AUTOMATICOS SCHNEIDER E INDICADORES DE ENCENDIDO (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)                                  | UND | 2.00     | \$ | 4,419,904 | \$ | 8,839,808   |
| 26.68 | CONTROL DE ILUMINACION 5 CONTROLES BIFASICOS EN LAMINA CAL 18 PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE AUTOMATICOS SCHNEIDER E INDICADORES DE ENCENDIDO (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)                                   | UND | 1.00     | \$ | 1,532,347 | \$ | 1,532,347   |
| 26.69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 50 X 40 X 25 CM LAMINA CAL 18 PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE TOTALIZADOR 3 X 60 AMP + BARRAJE + 1 BREAKERS TRIPOLAR (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)         | UND | 2.00     | \$ | 898,600   | \$ | 1,797,200   |
| 26.70 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA MEDIANTE INSTALACION DE MEMBRANA FLEXIBLE DE PVC ( INCUYE INSTALACION DE PERFIL PVC EN MUROS, INSTALACION DE GEOTEXTIL 1800 NO TEJIDO, INSTALACION MEMBRANA FLEXIBLE PVC DE 1.2 mm ESPESOR) | M2  | 2,591.11 | \$ | 76,335    | \$ | 197,792,382 |
| 26.71 | NARIZ EN PINO SECO PARA PISO EN PVC EN MEZANINE.  | ML  | 157.50   | \$ | 36,472    | \$ | 5,744,340   |
| 26.72 | GUARDAESCOBA EN MDF PARA PISO PVC EN MEZANINE.  | ML  | 79.00    | \$ | 19,795    | \$ | 1,563,805   |
| 26.73 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MONOCUENTA 3*208 VAC CON CONTACTORES TRIPOLARES (CHINT) DE 225 AMP PARA RED INCENDIOS (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)   | UND | 1.00     | \$ | 5,223,990 | \$ | 5,223,990   |
| 26.74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 50 X 26 X 70 DISTRIBUCION PARA EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA, INCLUYE (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)  | UND | 1.00     | \$ | 972,228   | \$ | 972,228     |

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE**

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

|       |   |     |        |    |           |    |            |
|-------|---|-----|--------|----|-----------|----|------------|
| 26.75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE RED CONTRA INCENDIOS CON 2 BREAKERS SOLO MAGNETICOS. (PROTECCION DE EQUIPO). (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO) | UND | 1.00   | \$ | 2,335,134 | \$ | 2,335,134  |
| 26.76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 10KVA BIFASICA AUTONOMIA 10 MINUTOS (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)  | UND | 1.00   | \$ | 9,240,032 | \$ | 9,240,032  |
| 26.77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS CAPTADORAS EN ALUMINIO H= 60 CM PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO (INCLUYE SOPORTE DE FIJACION). (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)              | UND | 23.00  | \$ | 81,493    | \$ | 1,874,339  |
| 26.78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRO EN ALUMINIO DE 8 MM PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO (INCLUYEN ACCESORIOS DE FIJACION Y UNIONES). (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)           | ML  | 530.00 | \$ | 9,418     | \$ | 4,991,540  |
| 26.79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE 5/8 X 2.4 ML PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)  | UND | 36.00  | \$ | 242,349   | \$ | 8,724,564  |
| 26.80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW Nº 2/0 PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, EXCAVACION Y COMPACTACIÓN)                               | ML  | 398.00 | \$ | 45,535    | \$ | 18,122,930 |
| 26.81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CERO CONTENIDO DE ALOGENOS 3 1/0 + 1# 6 (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)  | ML  | 45.00  | \$ | 95,894    | \$ | 4,315,230  |
| 26.82 | VÁLVULA PIE HL 4"   | UND | 1.00   | \$ | 511,954   | \$ | 511,954    |
| 26.83 | REJA EN MADERA TEKA CON ESTRUCTURA EN TUBULAR 3" X 1 1/2" EN ALUMINIO Y MADERA TEKA SECADA EN HORNO (INCLUYE SELLADOR, PINTURA EN POLIURETANO MATE PARA EXTERIORES)                   | M2  | 16.51  | \$ | 447,326   | \$ | 7,385,352  |
| 26.84 | PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO INCOLORO 5 MM   | M2  | 1.44   | \$ | 211,225   | \$ | 304,164    |
| 26.85 | REMATE DE PARAPETOS EN TABLÓN CÚCUTA (INCLUYE MORTERO DE PEGA)  | ML  | 108.38 | \$ | 23,580    | \$ | 2,555,600  |



# ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32  
2014-01-02  
V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. | 0988 DE 2015 |
|---------|-------|----|----|------|--------------|--------------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 |              |              |

## SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

|                     |  |     |          |    |        |    |               |
|---------------------|--|-----|----------|----|--------|----|---------------|
| 26.86               | EMPRADIZACION PASTO TRECILLA (GRAMA)                                       | M2  | 752.59   | \$ | 18,161 | \$ | 13,667,787    |
| 26.87               | GUARDAESCOBA EN MADERA TEKA PARA PISO AUDITORIO                            | ML  | 61.37    | \$ | 37,459 | \$ | 2,298,859     |
| 26.88               | ASEO GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA  | M2  | 2,850.35 | \$ | 1,880  | \$ | 5,358,658     |
| 26.89               | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO (INC. RETIRO) E. PROM 0.10 M | M2  | 10.97    | \$ | 17,852 | \$ | 195,836       |
| 26.90               | MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA REPARCHEO E=0.10 M (COLOCACION MANUAL)         | M2  | 10.97    | \$ | 61,782 | \$ | 677,749       |
| 26.91               | IXORA  | UND | 315.00   | \$ | 8,617  | \$ | 2,714,355     |
| SUBTOTAL            |  |     |          |    |        | \$ | 4,665,450,695 |
| 30 % AIU            |  |     |          |    |        | \$ | 1,399,635,209 |
| MOBILIARIO          |  |     |          |    |        | \$ | 280,194,000   |
| CERTIFICACION RETIE |  |     |          |    |        | \$ | 10,247,805    |
| VALOR TOTAL         |  |     |          |    |        | \$ | 6,355,527,709 |

## OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

## B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fueron tramitadas TRES (3) actas de recibo parcial de obra y NINGUNA de ajustes; correspondientes a la ejecución de JULIO de 2015 a AGOSTO de 2016 por un valor total de \$ 5,554,035,147 por obra ejecutada y de \$ 0 por ajustes.

(Número de actas) (Mes en que inició la ejecución) (Año en que inició la ejecución) (Mes en que termina la ejecución)

(Valor total en números de las actas de recibo parcial suscritas) (Valor en números de las actas de ajustes suscritas)

## C. POLIZA DE ESTABILIDAD





GOBERNACION  
DE CASANARE  
NIT. 892099216-6

## ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32

2014-01-02

V.02

| HOJA de | Fecha | DD | MM | AA   | CONTRATO No. |         |
|---------|-------|----|----|------|--------------|---------|
|         |       | 8  | 6  | 2017 | 0988         | DE 2015 |

### SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

### ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

| COMPANIA  | RIESGO | POLIZA O CERT MODIFICA No. | VIGENCIA            | Vr ASEGURADO       | DESDE HASTA         |
|-----------|--------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CONFIANZA | 2      | 27 - GU016827              | 30/12/16 - 30/12/21 | \$ 1,906,658,312.7 | 30/12/16 - 30/12/21 |

#### D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha OCHO (08) de JUNIO de 2017 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. 13 (TRIGESIMA) del contrato anteriormente citado.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece la retención de la garantía adicional por incumplimiento del contratista a las observaciones del interventor a las obras ejecutadas)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los OCHO (08) días del mes de JUNIO de 2017

(Día en letras)

(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma

NIDIA GUERRERO MARTINEZ  
SUPERVISOR(A)

Firma

DAVID FELIPE PACHON LAITON  
R/L UNION TEMPORAL PORVENIR 2015  
CONTRATISTA

Firma

GERMAN ANDRES PIRANEQUE MOTIVAR  
R/L CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015  
INTERVENTOR

Firma

JOSE ANDRES GONZALEZ GOMEZ  
APOYO A LA SUPERVISION

Original Oficina Jurídica

1ra copia: interventor

2da copia: contratista

3ra copia: dependencia responsable del contrato