
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</small>	<b>Proceso</b>	<b>Direccionamiento Sectorial e Institucional</b>	<b>Código:</b>	F-DS-10
			<b>Versión:</b>	4
			<b>Fecha Aprobación:</b>	10/10/2016
	<b>Documento:</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Fecha de Vigencia:</b> 08/07/2022	Página 1 de 4

Fecha y Hora de la Reunión	05/10/2023	Hora de Inicio: 04:00 pm	Hora de Finalización: 05:10 pm
Lugar de la Reunión	Dirección de Bienes SDSCJ.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN			
SEGUIMIENTO PROYECTO URI TUNJUELITO - CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022 (05.10.2023)			
TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)			
Avances Proyecto URI Tunjuelito por parte de Findeter (asistencia técnica integral)			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación y avances URI Tunjuelito por parte de Findeter (anexo PPT: 20231005 Reunión URI Tunjuelito Sec Seguridad - REUNION).</li><li>• Anteproyecto arquitectónico.</li><li>• Avances del componente técnico</li><li>• Gestiones, Trámites, Poderes</li><li>• Componente social</li></ul>			
CONCLUSIONES			
<b><u>Estado del proyecto reportado por FINDETER:</u></b>			
<u>(Programación ETAPA 1):</u> AVANCE CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022 (corte al 02-octubre-2023): Programado CI 2162: 3,41% / Ejecutado CI 2162: 3,41% AVANCE CONTRATO DE OBRA PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 (corte al 02-octubre-2023): Programado: 39,19% / Ejecutado: 38,5% - (En ejecución la Etapa 1 de Estudios y Diseños).			
FINDETER informa que el atraso presentado al 15-septiembre-2023 en la Etapa 1 del CONTRATO DE OBRA PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 fue superado; Ver CRONOGRAMA del anexo PPT: 20231005 Reunión URI Tunjuelito Sec Seguridad – REUNION / (ver Informe semanal No. 35 – conforme al cronograma)			
<u>Anteproyecto Arquitectónico:</u> 05.10.2023_ Con el Rad 1-2023-61300, Findeter radica el asunto: REMISIÓN DE LA RELACIÓN CAMBIOS EFECTUADOS EN LA ENTREGA NO. 3 DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO SOCIALIZADOS EN LA REUNIÓN PRESENCIAL DEL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2023. En esta entrega se incluye la cubierta transitable ajustada y planteada por la consultoría. / La SDSCJ trasladara esta información correspondiente a la última versión del anteproyecto arquitectónico a la FGN.			
<u>Avances del componente técnico:</u> Geotecnia se entregó a la interventoría para revisión / Posible cimentación en zapatas en el límite con predio vecino y pilotes de aprox. 11,00 mts en las demás zonas del predio proyecto. / Nivel freático será definido. / 06-10-2023: consultor entrega a Interventoría avance diseño estructural / Próxima semana Consultoría entrega avance diseño de redes preliminares a interventoría / SDSCJ:			

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</small>	<b>Proceso</b>	<b>Direccionamiento Sectorial e Institucional</b>	<b>Código:</b>	F-DS-10
			<b>Versión:</b>	4
			<b>Fecha Aprobación:</b>	10/10/2016
	<b>Documento:</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Fecha de Vigencia:</b> 08/07/2022	Página 2 de 4

solicita consultar el diseño alumbrado público del proyecto si va sobre espacio público o adosado al equipamiento; lo anterior definirá los pasos y trámites ante UAESP y/o ENELCODENSA.

#### Gestiones, Tramites, Poderes:

-El 20 de septiembre se envió a Enel Codensa una solicitud de traslado de redes e infraestructura de 2 postes de media tensión y un poste de iluminación que están en el área del predio.  
 -El 28 de septiembre Enel Codensa respondió afirmativamente a la solicitud e indicó que el tiempo de ejecución puede ser entre 60 y 90 días hábiles. Indicaron adicionalmente que necesitan el permiso de la UAESP para realizar el traslado del poste de iluminación, lo cual es requisito para iniciar los traslados.  
 -El lunes 2 de octubre se solicitó a la UAESP la autorización para el traslado del poste de iluminación.  
 -La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos respondió con el radicado No. 20237000567302 del 3 de octubre de 2023, indicando que la solicitud será resuelta en los términos legales establecidos.

-22.09.2023\_FINDETER radica en la SDSCJ los poderes para tramites y gestiones ante empresas de servicios públicos: EAAB, ENEL CODENSA, VANTI.

-25.09.2023\_SDSCJ entrega a FINDETER los poderes firmados por el Secretario de Seguridad, para tramites y gestiones ante Catastro Distrital y Secretaria de Ambiente.

-28.09.2023\_SDSCJ entrega a FINDETER los poderes firmados por el Secretario de Seguridad, para tramites y gestiones ante empresas de servicios públicos: EAAB, ENEL CODENSA, VANTI. Estos poderes fueron radicados por FINDETER a la SDSCJ el 22.09.2023.


#### Componente social

25.09.2023\_Se realizo la reunión de inicio con la comunidad PROYECTO URI TUNJUELITO Etapa 1 Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022 Contrato de obra N°: PAF ATSDSCJ-O-027-202, la cual tuvo lugar en el salón comunal barrio Abraham Lincoln (Carrera 7A # 53-23 sur).

Findeter informa que desde el 25, se está en contacto con la secretaria de despacho de la Alcaldía Local de Tunjuelito (Marcela Silva) y IDU (Laura Rodríguez) con el fin de concretar reunión alrededor de las inquietudes de la comunidad. Se espera tener la reunión el 11 de octubre. Después de esta reunión se llamarán a pequeñas mesas de trabajo a los lideres para dar respuesta a sus inquietudes.


Próxima reunión de Seguimiento CONTRATO INTERADMNISTRATIVO No. 2162-2022 (a programar)

COMPROMISOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Acta de reunión 19-Julio-2023	FINDETER – Interventoría diseños	05-oct-2023	FINDETER
SCJ tramitara los poderes solicitados por Findeter, una vez recibidos los documentos para tramites y	FINDETER – SDSCJ	Entregados por SDSCJ el 28-sept-2023	FINDETER - SDSCJ

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</small>	<b>Proceso</b>	<b>Direccionamiento Sectorial e Institucional</b>	<b>Código:</b>	F-DS-10
			<b>Versión:</b>	4
			<b>Fecha Aprobación:</b>	10/10/2016
	<b>Documento:</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Fecha de Vigencia:</b> 08/07/2022	Página 3 de 4

gestiones ante EAAB, ENEL Codensa, VANTI.			
El consultor radicará a ENEL CODENSA, solicitud corrida poste de energía que se encuentra en el predio.	FINDETER	20-sept-2023	FINDETER
FINDETER informa que se radicará nuevamente a la SDSCJ el anteproyecto arquitectónico más avanzado	FINDETER	Rad 1-2023-61300: Entrega No. 3 del anteproyecto	FINDETER
Cubierta transitable: se solicita a Findeter, verificar la sugerida en esquema básico de la SDSCJ vs. la propuesta en anteproyecto arquitectónico planteada por consultoría.	FINDETER	Rad 1-2023-61300: Entrega No. 3 del anteproyecto	FINDETER
Documento de presentación del proyecto y coordinar fecha para reunión de inicio con la comunidad	FINDETER	Reunión de inicio con la comunidad: 25-sept-2023	FINDETER
SDSCJ trasladará la Entrega No. 3 del anteproyecto arquitectónico a la FGN.	SDSCJ	Inmediato	SDSCJ
Verificar en el diseño alumbrado público del proyecto, si va sobre espacio público o adosado al equipamiento	FINDETER	Inmediato	FINDETER
Concretar reunión con Alcaldía Local Tunjuelito y el IDU.	FINDETER	Inmediato	FINDETER

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN					
Nº	Nombre	Dependencia/Entidad	Teléfono	E-mail	Firma
1	IVAN DARIO MANTILLA ROSAS	FINDETER	3005705751	IDMANTILLA@findeter.gov.co	Se adjunta listado asistencia
2	RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA	FINDETER	3102516735	rahumada@findeter.gov.co	Se adjunta listado asistencia
3	CAROLINA MARCELA	FINDETER	3005053628	CMSANCHEZ@findeter.gov.co>	Se adjunta

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	<b>Proceso</b>	<b>Direccionamiento Sectorial e Institucional</b>	<b>Código:</b>	F-DS-10
			<b>Versión:</b>	4
			<b>Fecha Aprobación:</b>	10/10/2016
	<b>Documento:</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Fecha de Vigencia:</b> 08/07/2022	Página 4 de 4

	SANCHEZ OSPINA				listado asistencia
4	JAVIER RODRIGO REVELO BARRETO	SDSCJ	3132830942	javier.revelo@scj.gov.co	Se adjunta listado asistencia
5	WILLMAN RENE GARZÓN RAMÍREZ	SDSCJ	3102625385	willman.garzon@scj.gov.co / wilman.garzon@scjgovcol.onm icrosoft.com	Se adjunta listado asistencia