

	<b>INFORME SEMANAL</b> <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022</b> <b>URI DE TUNJUELITO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-016 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de Aprobación:</b> 22-Abr-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
--	---	--

FECHA	25/09/2023			PERIODO No.	34	DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.								
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022								
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO								
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023								
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/06/2024								
MODIFICATORIO No. 1	PRORROGA CINCO (5) MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30/11/2024								
PLAZO FINAL EN DIAS:	674								
PLAZO TRANSCURRIDO:	240 EQUIVALE AL			36%	DEL PLAZO DEL CONTRATO				
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022	3,15%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022	3,15%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	100,00%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35,68%	% AVANCE ETAPA 1	35,30%	% (+) ADELANTO % (-) ATRASO	-0,38%				
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00								
VALOR PAGADO:	\$ 0,00								
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00								


<b>2. CONTROL DE HITOS.</b>				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	31/05/2023	0
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023	6/06/2023	-1
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023	11/07/2023	21
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	19/07/2023	19/07/2023	0
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	19/01/2024	En Ejecución	
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	19/09/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	19/01/2025		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	19/03/2025		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	19/03/2025		

<b>3. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>
<p>El día 20 de septiembre de 2023, el consultor realizo la entrega del estudio de suelos, del componente de geotecnia, el cual está en revisión de la interventoría y saldrá observado lo antes posible.</p> <p>El día 20 de septiembre de 2023, el consultor también presento la atención de observaciones de áreas en la terraza, de conformidad con lo socializado entre interventoría y Findeter, el cual fue revisado, avalado y aprobado por la interventoría y remitido a Findeter.</p> <p>El día 18 de septiembre de 2023 se llevó a cabo una reunión social de seguimiento en donde se socializo la presentación de la primera reunión con la comunidad que se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2023.</p>

<b>4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES</b>
<b>IMÁGENES ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO EN REVISIÓN</b> <div>    </div>

FECHA 25/09/2023 PERIODO No. 34 DEL 18/09/2023 AL 24/09/2023

**4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES**



1	PRELIMINARES	19/07/2023	23/08/23							
1.7	Solicitud viabilidad servicio acueducto y alcantarillado	8/08/2023	19/08/23	100.00%	\$ 625.940.00	0.00%	\$ 0.00	85.00%	\$ 532.049.00	
1.9	Solicitud viabilidad servicio gas	10/08/2023	23/08/23	100.00%	\$ 625.940.00	0.00%	\$ 0.00	85.00%	\$ 532.049.00	
1.10	FIN CAPITULO	23/08/2023	23/08/2023	100.00%	\$ 0.00	95.00%	\$ 0.00	95.00%	\$ 0.00	
2	ANTEPROYECTO	14/08/2023	27/10/23							
2.6	Revisión FINDETER y Fiscalía general y la SDSCJ	11/09/2023	13/09/23	100.00%	\$ 0.00	90.00%	\$ 0.00	90.00%	\$ 0.00	
2.7	Ajustes diseño arquitectónico y urbanístico	13/09/2023	20/09/23	100.00%	\$ 43.312.040.00	90.00%	\$ 38.980.636.00	90.00%	\$ 38.980.636.00	
2.10	Análisis previos ambientales	6/09/2023	28/09/23	62.61%	\$ 620.497.04	0.00%	\$ 0.00	80.00%	\$ 600.302.40	
2.12	Consultas preliminares juraduría	20/09/2023	26/09/23	71.43%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	
3	PROYECTO	1/08/2023	11/12/23							
3.1	Resultados e informe geotécnico	10/08/2023	29/08/23	100.00%	\$ 12.518.800.00	0.00%	\$ 0.00	90.00%	\$ 11.266.920.00	
3.29	Diseño mobiliario y señalización	20/09/2023	6/10/23	29.41%	\$ 2.025.100.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	
4	ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS	4/10/2023	19/01/24							
5	LICENCIAS Y PERMISOS	17/10/2023	19/01/24							
6	COMPONENTE SOCIAL	18/08/2023	19/01/24							
7	EJECUCIÓN DE OBRA	19/01/2024	19/09/24							