

	<p align="center"><b>INFORME SEMANAL</b>  <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022</b>  <b>URI DE TUNJUELITO</b></p>	<p>Código: GES-FO-016          Versión: 2          Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022          Clasificación: Pública</p>
--	---	---

FECHA	11/12/2023			PERIODO No.	45	DEL	4/12/2023	AL	10/12/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.								
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022								
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO								
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023								
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/06/2024								
MODIFICATORIO No. 1	PRORROGA CINCO (5) MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30/11/2024								
PLAZO FINAL EN DIAS:	674								
PLAZO TRANSCURRIDO:	317 EQUIVALE AL			47%	DEL PLAZO DEL CONTRATO				
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022	5,97%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022	5,92%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	100,00%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	89,86%	% AVANCE ETAPA 1	88,55%	% (+) ADELANTO % (-) ATRASO	-1,31%				
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00								
VALOR PAGADO:	\$ 0,00								
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00								

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	31/05/2023	0
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023	6/06/2023	-1
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023	11/07/2023	21
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	19/07/2023	19/07/2023	0
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	19/01/2024	En Ejecución	
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	19/09/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	19/01/2025		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	19/03/2025		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	19/03/2025		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>El día 4 de diciembre de 2023 se llevó a cabo una reunión presencial en oficinas de la Fiscalía junto con el equipo de la interventoría, consultoría y Findeter, para socializar el diseño de CCTV y seguridad, en donde la Fiscalía emitió unas observaciones, el cual el consultor atendió en la entrega del día 6 de diciembre de 2023, para revisión y concepto de la interventoría</p> <p>El día 5 de diciembre de 2023, el consultor allego la respuesta por parte de Enel sobre la solicitud de retiro de los postes de media tensión e iluminación, en donde Enel responde que dicho retiro tendría un costo aproximado de 123,932,931\$ y con una duración de 90 días hábiles, dicha situación es bastante critica debido a que no se puede ejecutar el proyecto sin previamente realizar el retiro anteriormente mencionado.</p> <p>El día 4 de diciembre de 2023 el consultor realizo la entrega de los detalles de pisos y mampostería, que a la fecha se encuentra en revisión y concepto de la interventoría.</p> <p>El día 4 de diciembre también el consultor entrego el diseño de ventilación mecánica, que se encuentra en revisión y concepto de la interventoría. Además, se realizó la entrega formal de todo el componente eléctrico, para revisión y concepto de la interventoría.</p>

FECHA

11/12/2023

PERIODO No.

45

DEL

4/12/2023

AL

10/12/2023

**4. REGISTRO FOTOGRAFICO E IMÁGENES**



\* 08983787\*

08983787  
2021/10/21

Bogotá D.C.

Señora:  
**DIANA CAROLINA ZARATE PEREZ**  
Directora Técnica de seguridad, convivencia y justicia  
Secretaría distrital  
[correspondencia@scj.gov.co](mailto:correspondencia@scj.gov.co)  
Teléfono Fijo: 3779595  
Bogotá D.C.



Asunto: Respuesta al Radicado No. 02994522 del 30 septiembre 2021

Respetada Señora Diana Carolina, reciba un cordial saludo de Enel-Codensa:

De acuerdo con su solicitud de redes para la localidad de Tunjuelito y disponibilidad de servicio se anexa a continuación el certificado de redes solicitado.

- En la dirección Carrera 9 #51-18 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni subterránea
- En la dirección Carrera 9 #51-38 sur Apto 101-102-201-202 no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni subterránea
- En la dirección Carrera 9 #51-24 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni subterránea
- En la dirección Carrera 8A #51-31 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni subterránea
- En la dirección Carrera 8A #51-23 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni subterránea



COMPONENTE	ARCHIVO	FORMATO
CCTV SEGURIDAD	MEMORIA DESCRIPTIVA CCTV-URI-30.11.2023 v1.0	PDF
	PL_CCTV-SEGURIDAD-URI-30.11.2023 v1.0	PDF
	PL_CCTV-SEGURIDAD-URI-30.11.2023 v1.0	DWG
DETECCIÓN INCENDIOS	MEMORIA DESCRIPTIVA SDI URI-30.11.2023 v1.0	PDF
	PL_SDI-URI-30.11.2023 v1.0	DWG
ELÉCTRICO	MEMORIAS_DE_CÁLCULO_ELEC-URI-30.11.2023	PDF
	PL_ELEC-BT-URI-30.11.2023 v1.0	PDF
	PL_ELEC-BT-URI-30.11.2023 v1.0	DWG
	PL_ELEC-MT-URI-30.11.2023 v1.0	PDF
ILUMINACIÓN	ANEXO SYLDIAL-03-6893-URI-30.11.2023 v1.0	PDF
	MEMORIAS_DE_CÁLCULO_ILUMINACION-URI-30.11.2023 v1.0	PDF
VOZ DATOS	MEMORIA DESCRIPTIVA VD-URI-30.11.2023 v1.0	PDF
	PL_VD-URI-30.11.2023 v1.0	DWG

Renders Actualizados -  
Cotización de ENEL  
retiro de luminarias-  
Diseño de CCTV con  
atencion observaciones  
Fiscalia-Entrega