

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>Cooperación</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, PUEBLO DE LOS PASTOS – DEPARTAMENTO DE NARIÑO. EN EL MISMO ORDEN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN MAESTRO GENERAL DE DESARROLLO DE LA ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL LÁCTEA</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>3-1-102452-2217-01</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, PUEBLO DE LOS PASTOS – DEPARTAMENTO DE NARIÑO. EN EL MISMO ORDEN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN MAESTRO GENERAL DE DESARROLLO DE LA ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL LÁCTEA</i>
CONTRATISTA	<i>ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES - ACIZI Representante Legal: RICHARD UBERNEY GUZMAN CUASAPUD, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.934.286</i>
INTERVENTOR	<i>N.A.</i>
SUPERVISOR	<i>GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SIETE (7) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$795.914.324,00) incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>02/03/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>02/10/2022</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		<i>30/11/2022</i>	<i>30/12/2022</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>
	Reinicio No. 1	<i>31/12/2022</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>UN (1) MES</i>		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	<i>DOS (2) MESES</i>
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	<i>DOS (2) MESES</i>	
ADICIONES	Adición No 1	<i>N.A.</i>
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	<i>N.A.</i>	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
PLAZO EJECUTADO	<i>NUEVE (9) MESES</i>	
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$795.914.324,00)</i>	
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>02/01/2023</i>	

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de cooperación, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dos (2)* días del mes de *enero* del año *2023*.


EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma

RICHARD UBERNEY GUZMAN CUASAPUD
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES - ACIZI**



Firma

GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
 SUPERVISOR DELEGADO
 En representación **FINDETER**

FIDUCIARIA



Firma

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación **BBVA ASSET MANAGEMENT**
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor