

25329

QUIR  
A  
BRENDA

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A REINICIAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<i>INTERVENTORIA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II – SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA”</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	<i>PAF-ATF-I-040-2019</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO A REINICIAR:</b>	<i>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II EN CARTAGENITA.</i>
<b>INTERVENTOR:</b>	<i>CONSORCIO OBELISCO NIT. 901339280-0</i>
<b>SUPERVISOR:</b>	<i>BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO:</b>	<i>DIECISIETE (17) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	<i>SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$785.070.775.00)</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	<i>TRECE (13) DE JULIO DE 2020</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:</b>	<i>QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2022</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		Suspensión No. 1	<i>SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2021</i>
Prórroga a la suspensión No. 1	<i>SIETE (07) DE FEBRERO DE 2022</i>	<i>NUEVE (09) DE MARZO DE 2022.</i>	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Reinicio No.	<i>DIEZ (10) DE MARZO DE 2022</i>
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>TRES (03) MESES</i>	
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No. 1	<i>CINCO (05) MESES</i>
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<i>CINCO (05) MESES</i>	
<b>ADICIONES:</b>	Adición No. 1	<i>DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 251.868.792)</i>
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<i>DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$251.868.792)</i>	

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **CONTRATO PAF-ATF-I-040-2019** cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II – SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA”** de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **siete (07) de febrero de 2022** toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

Se adelantaron las gestiones con el fin de solucionar lo relacionado con la intervención para la instalación de ductos eléctricos y así lograr la energización del proyecto; en cuanto a los daños presentados en el colector, el Municipio y la Empresa de Aguas de Facatativá serán los encargados de la ejecución de las obras necesarias para los arreglos correspondientes y finalmente en relación a los recursos y tiempo adicionales solicitados para lograr la funcionalidad del proyecto, fueron aprobados tanto para obra para interventoría, por parte del Patrimonio Autónomo para esta última se tiene un total de \$251.868.792 y cinco meses de prórroga a través de Comité Fiduciario No. 375 de 9 de marzo de 2022.

En consecuencia, se procede al reinicio del Contrato, y se define como nueva fecha de terminación el día **quince (15)** del mes de **agosto** del año 2022.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduciaria Bogotá S.A., como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de marzo de 2022.

**CONTRATANTE**

**CONTRATISTA INTERVENTORIA**

MB



LFMC

V.R

DMR

**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., como  
Administradora y vocera del PATRIMONIO  
AUTONOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

**JOSE ALFONSO MORON QUIROZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO OBELISCO

**SUPERVISOR**



**BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON**  
SUPERVISOR DESIGNADO  
FINDETER

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor