

22125

ENVIAR
*
BRENDA

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

CONTRATO

 PROYECTO

 FASE/ETAPA

 No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA"
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-O-028-2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO AHV 2021 - NELSON DARIO ARTEAGA MELO (50%) C.C.: 79.788.325 - HG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. (30%) NIT: 846.000.560-2 - FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR (20%) C.C.: 12.370.591.
INTERVENTOR:	FERNANDO JOSÉ SANCHEZ PARDO
SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS
PLAZO INICIAL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$2.760.814.371,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO:	28/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	26/05/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO			
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1
	Prorroga a la Suspensión N°1	UN (1) MES	
	Reinicio No.1	04/12/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		
ADICIONES:	Adición No	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N/A		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del *Contrato de obra N° PAF-ATF-O-028-2021*, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el *tres (03) de septiembre de 2021*, toda vez que, fueron superados parte de los motivos que originaron la suspensión, y se requiere iniciar con las actividades de localización y replanteo de la obra y, la actividades sociales; actividades que son requeridas para determinar la realidad del balance de la Obra; y considerando que se encuentra pendiente por subsanar por parte del Municipio de Honda, el ajuste a los diseños del barrio el Chico.


En consecuencia se procede al reinicio del contrato N° PAF-ATF-O-028-2021, y se define como nueva fecha de terminación el *Veintiseis (26)* días del mes de *mayo* del año *2022*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO *ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRATO POR LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A.* para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **cuatro (04)** días del mes de **diciembre** del año **2021**.

CONTRATANTE


MB



JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ SA


Actuando como administradora y vocera
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER

CONTRATISTA



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AHV 2021

INTERVENTOR



FERNANDO JOSÉ SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor