

25328

ENVIAR
A
BRENDA

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	--

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE/ETAPA
 No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II –SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ –CUNDINAMARCA"
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-0-046-2019
DESCRIPCIÓN CONTRATO A REINICIAR:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II EN CARTAGENITA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PTAR FACA MT NIT. 901338840-0
INTERVENTOR:	CONSORCIO OBELISCO NIT. 901339280-0
SUPERVISOR:	BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON
PLAZO INICIAL CONTRATO:	QUINCE (15) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DECIOSOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$9.983.418.310.00)
FECHA DE INICIO CONTRATO:	TRECE (13) DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		Desde	Hasta
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2021	SIETE (07) DE FEBRERO DE 2022
	Prórroga a la suspensión No. 1	SIETE (07) DE FEBRERO DE 2022	NUEVE (09) DE MARZO DE 2022.
	Reinicio No. 1	DIEZ (10) DE MARZO DE 2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	TRES (03) MESES		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	DOS (02) MESES	
	Prórroga No. 2	CINCO (05) MESES	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	SIETE (07) MESES		
ADICIONES:	Adición No 1	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$2.535.728.553)	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	<i>DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$2.535.728.553)</i>
--------------------------------------	---

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-O-046-2019 "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II –SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ –CUNDINAMARCA"** de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el *siete (07) de febrero de 2022* toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión: Se adelantaron las gestiones con el fin de solucionar lo relacionado con la intervención para la instalación de ductos eléctricos y así lograr la energización del proyecto, en cuanto a los daños presentados en el colector, el Municipio y la Empresa de Aguas de Facatativá serán los encargados de la ejecución de las obras necesarias para los arreglos correspondientes y finalmente en relación a los recursos y tiempos adicionales solicitados para lograr la funcionalidad del proyecto, fueron aprobados por parte del Patrimonio Autónomo un total de \$2.535.728.553 y cinco meses de prórroga a través de Comité Fiduciario No. 375 de 9 de marzo de 2022.

En consecuencia, se procede al reinicio del Contrato, y se define como nueva fecha de terminación el día *quince (15) de agosto* del año 2022.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduciaria Bogotá S.A., como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de marzo de 2022.

CONTRATANTE

MB

Julián García Suárez

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

CONTRATISTA

Luz Betty Rodríguez Álvarez

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PTAR FACA MR
AUTONOMO FIDEICOMISO

INTERVENTOR

Jose Alfonso Moron Quiroz

JOSE ALFONSO MORON QUIROZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación propia
C.C: 71.031.517

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor