

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa: 1

OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	14/11/2023
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-MENAM-O-051-2023
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>CONTRATO DE OBRA</b>
<b>OBJETO</b>	COMPONENTE I. LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 3
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM ISLA DE CATAQUITA.</li> <li>2. ID MEN 112. EL RETÉN, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE.</li> <li>3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM EL TRIUNFO.</li> <li>4. ID MEN 154. CIÉNAGA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO – SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO.</li> <li>5. ID MEN 156. EL RETÉN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON.</li> </ol>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, EL RETÉN, CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE \$4.744.960.153
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA 901.763.421-1 ROBERTO DONADO ARCE C.C. 72.210.793

<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 INTEGRANTES, DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO REPRESENTANTE LEGAL
<b>PLAZO</b>	PLAZO CONTRATO: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO PLAZO COMPONENTE I: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO PLAZO COMPONENTE II: TRES (3) MESES CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIO</b>	14/11/23
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28/11/23


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato No. PAF-MENAM-O-051-2023 de los proyectos 1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM ISLA DE CATAQUITA, 2. ID MEN 112. EL RETÉN, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE, 3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM EL TRIUNFO, 4. ID MEN 154. CIÉNAGA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO – SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO y 5. ID MEN 156. EL RETÉN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON / COMPONENTE I. LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *estudios previos, términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. BQ-100076430 Anexo 0, expedida por la aseguradora Seguros Mundial del 21 de octubre de 2023, y aprobada el día el 31 del mes octubre del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100020604 Anexo 0, expedida por la aseguradora Seguros Mundial del 21 de octubre de 2023, aprobada el día el 31 del mes octubre del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato No. PAF-MENAM-O-051-2023.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. PAF-MENAM-O-051-2023 / proyectos 1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, 2. ID MEN 112. EL RETÉN, 3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, 4. ID MEN 154. CIÉNAGA y 5. ID MEN 156. EL RETÉN / Componente No. I, el día 14 del mes noviembre del año 2023, el cual debe concluir el día 28 del mes Noviembre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**ROBERTO DONADO ARCE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación **CONSORCIO**  
**INSTITUCIONES DEL MAGDALENA**



**Firma**  
**DAVINSON JESUS GRAVINI POLO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación **CONSORCIO INTER**  
**EDUCATIVO G3**