

**ACTA DE SUSPENSION No. 2**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA**

<b>CONTRATANTE</b>	<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA</b>
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA</b>
<b>NIT / CC</b>	<b>8.746.699</b>
<b>OBJETO</b>	<b>LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$237.842.962,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar</b>
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	<b>SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del presente contrato.</b>  <b>ETAPA 1: 15 DÍAS CALENDARIO.</b> <b>ETAPA 2: 07 MESES.</b>
<b>FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO</b>	<b>08 DE ABRIL DE 2022</b>
<b>ACTA DE INICIO CONTRATO Y ETAPA 1</b>	<b>26 DE MAYO DE 2022</b>
<b>SUSPENSIÓN No 01 DEL 04 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>QUINCE (15) DÍAS: DEL 08 AL 22 DE JUNIO DEL 2022</b>
<b>PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN 1 DEL 21 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>UN (1) MES: DESDE EL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2022.</b>
<b>FECHA DE REINICIO ETAPA 1</b>	<b>24 DE JULIO DEL 2022</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1</b>	<b>26 DE JULIO DEL 2022</b>
<b>FECHA DE ENTREGA Y RECIBO ETAPA 1</b>	<b>26 DE JULIO DEL 2022</b>
<b>ACTA DE INICIO ETAPA 2</b>	<b>07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</b>

**ACTA DE SUSPENSION No. 2**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA**

<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACION ETAPA 2</b>	<b>07 DE ABRIL DEL 2023</b>
<b>SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 2</b>	<b>UN (1) MES</b>

**CONSIDERACIONES**

1. Que la interventoría, **CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA**, mediante comunicación No. OF-CR-078-2022-011 de fecha 09 de noviembre de 2022 solicita a la supervisión, la suspensión del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022)** en los siguientes términos:

*“Por medio del presente informo a usted que hemos recibido oficio sin consecutivo con fecha de 8 de noviembre de 2022, en el cual el contratista AREMCA solicita la suspensión del contrato de obra No. LP-002-2022 argumentado en lo siguiente:*

*“1. Debido a la temporada lluvias presentes en el Municipio, las frecuentes lluvias no permite el buen desarrollo de la obra y retrasa los tiempos para la ejecución de las actividades programadas, teniendo en cuenta que en las horas de lluvia se debe parar todas las actividades y una vez cesan las lluvias, se debe esperar un tiempo para la evacuación de agua estancada donde se realizó las excavaciones, situación que viene presentándose desde el inicio del contrato, tal como se evidencia en el registro de lluvias, que se lleva en obra y el registro fotográfico adjunto. (...)*

*2. Como es de su conocimiento, esta ola invernal ha afectado a todo el país, deteriorando las vías de acceso y teniendo en cuenta que la única forma en que se puede ingresar al corregimiento de Guaquiri, es por medio de transporte fluvial, ya que las vías no cuentan con ningún tipo de material afirmado; razón por la cual con las lluvias se dificulta el acceso y transporte de los materiales, retrasando así la ejecución de las actividades*

*3. Así mismo, cabe resaltar que el Municipio de Pedraza emitió el Decreto N°.0041, el pasado 29 de junio de 2022, por la calamidad presentada en todo el municipio por las frecuentes lluvias y precipitaciones, el cual se adjunta a esta comunicación. (...)*”

*En respuesta de lo anterior, manifestamos que, por circunstancias no imputables a las partes, es factible proceder a la suspensión de la ejecución del contrato como queda justificado en su comunicación.*

*Según el concejo de estado, solo es posible la suspensión del contrato o la parálisis transitoria del contrato para conjurar obstáculos, cuando se esté frente a fuerza mayor, caso fortuito o por motivo de interés público.*

*En el caso que nos ocupa, estamos frente a un acontecimiento de fuerza mayor.*

*La suspensión del contrato tiene su sustento en los artículos 13 y 40 de la Ley 80, y la remisión que se debe hacer al derecho privado.*

**ACTA DE SUSPENSION No. 2**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA**

*Por lo anterior, esta interventoría recomienda a el municipio de Pedraza suspender la ejecución de los contratos de obra y a Findeter suspender el contrato de interventoría por UN (1) MES contados a partir del martes 15 de noviembre de 2022.*

*Con la suspensión de los contratos, evitamos que se venzan los plazos contractuales de los contratos tanto de obra como de la interventoría. además, se garantiza la seguridad de todo el personal vinculado al proyecto.*

Anexo:

*-Solicitud del contratista.*

*-Decreto de calamidad pública Municipio de Pedraza.”*

2. Que el **SUPERVISOR DE INTERVENTORIA**, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 10 de noviembre de 2022, en el cual solicitó al Comité Técnico la suspensión 2 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022)** en los siguientes términos:

*“El día 12 de septiembre de 2022 se suscribió acta de inicio de la etapa 2 del Contrato de Interventoría para el Proyecto LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1278-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, sin embargo, es cierto que el avance se ha visto interrumpido, ya que las condiciones de ola invernal no permiten el buen desarrollo de la obra y retrasa los tiempos para la ejecución de las actividades programadas. Además, la ola invernal ha conllevado el deterioro de las vías de acceso y teniendo en cuenta que la única forma en que se puede ingresar al corregimiento de Guaquirí, es por medio de transporte fluvial, se ha dificultado la logística, acceso y transporte de los materiales, retrasando así la ejecución de las actividades. Así mismo, cabe resaltar que el Municipio de Pedraza emitió el Decreto N°.0041, el pasado 29 de junio de 2022 hasta por el término de seis (6) meses, por la calamidad presentada en todo el municipio por las frecuentes lluvias y precipitaciones.*

*De igual forma, en los últimos comités de seguimiento el interventor realizó la presentación de registro fotográfico donde se evidencia las dificultades que se han presentado en el corregimiento de Guaquirí con respecto a la ola invernal, específicamente, las actividades de obra del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.*

*Cabe resaltar que, de acuerdo al Informe de predicción climática del IDEAM (Anexo), a corto, mediano y largo plazo, en la región Caribe, “se prevén valores de precipitación cercanos a los promedios históricos excepto en Atlántico, Magdalena, centro-occidente de Cesar, centro-norte de Bolívar y sectores de Sucre donde se estiman volúmenes de lluvia entre 20% y 40% por encima de los promedios históricos”.*

*A continuación, se presentan fotografías tomadas en el sitio de obra, el estado actual del proyecto y su afectación debido a las condiciones de ola invernal, además de las condiciones actuales para el transporte y suministro de materiales por medio fluvial.*

(...)

**ACTA DE SUSPENSION No. 2**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA**

*En este contexto, el interventor CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, el día 9 de noviembre de 2022, mediante comunicado No. OF-CR-078-2022-011 solicitó al Supervisor de FINDETER, la suspensión por un (1) meses contados a partir del miércoles 15 de noviembre de 2022, solicitud que es aprobada por esta supervisión, dada la situación ya explicada, debido al impedimento del abastecimiento de materiales y el transporte fluvial, ocasionados por las frecuentes lluvias presentes en el Municipio, lo cual retrasa los ritmos de trabajo, debido a la necesidad de parar los trabajos durante las horas de lluvia. En efecto, se conoce lo complejo que se encuentra la situación, de conformidad con el Decreto No.0041 emitido por la Alcaldía Municipal el 29 de junio de 2022.*

(...)

**CONCLUSION**

*Solicitud de suspensión No. 3 por un (1) mes desde el 15/11/2022 hasta el 15/12/2022"*

3. Que el Comité Fiduciario en sesión virtual del 15 de noviembre de 2022, tal y como consta en el Acta No. 68, luego de revisar los soportes allegados por la supervisión, **APROBÓ** la suspensión 2 del término de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022)** por el término de **UN (1) MES** e instruyó a **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**, la elaboración de la presente Acta.
4. Que el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022)** dispone en su Cláusula Vigésima Quinta: **"SUSPENSIÓN:** Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión (...)".

En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:

**PRIMERO:** **SUSPENDER** del plazo de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022)** por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **15 de noviembre al 15 de diciembre del 2022**.

**Fecha de Reinicio: 16 de diciembre de 2022.**

**PARÁGRAFO:** Las partes acuerdan que, una vez transcurrido el término de la presente suspensión, el plazo de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** se reanudará automáticamente en la fecha antes mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se superan las causas que motivaron la suspensión, para lo cual, las **PARTES** deberán suscribir un **ACTA DE REINICIO**.

**ACTA DE SUSPENSION No. 2**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA**

**SEGUNDO:** EL INTERVENTOR se obliga a realizar el ajuste a las pólizas por el término de duración de la presente suspensión.

**TERCERO:** Durante el periodo de suspensión del contrato EL INTERVENTOR asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL INTERVENTOR.

**CUARTO:** EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones propias del CONTRATO DE INTERVENTORÍA en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.


Para constancia, la presente **Suspensión No. 2**, se firma por **LAS PARTES**, dando conformidad al contenido del presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, el **15 de noviembre de 2022**.

EL CONTRATANTE,



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA**  
**FINDETER**

EL INTERVENTOR,



**CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA**  
En nombre propio