

**INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022
URI DE TUNJUELITO**

Código: GES-FO-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022
Clasificación: Pública

FECHA	6/02/2023	PERIODO No.	1	DEL	27/01/2023	AL	2/02/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022						
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO						
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023						
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2024						
PLAZO EN DÍAS:	521						
PLAZO TRANSCURRIDO:	6 EQUIVALE AL 1%						
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00						
VALOR PAGADO:	\$ 0.00						
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00						

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023		
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023		
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023		
Plazo del Proyecto en días		521	521	0

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
La SDSCJ el 27 de enero de 2023 realiza la entrega del Acta de Transferencia de Predios por parte del DADEP a la SDSCJ. El 27 de enero de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato Interadministrativo SCJ-2162-2022.