

RE: Avance físico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)

IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>

Jue 29/02/2024 14:38

Para: Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>; HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>
CC: julio.castellanos <julio.castellanos@scj.gov.co>; Katherine Solarte Vélez <katherine.solartev@scj.gov.co>; javier.revelo <javier.revelo@scj.gov.co>

René, cordial saludo..

Conforme a lo solicitado se tiene la siguiente respuesta:

Con corte al 29 de febrero de 2024:

- Avance físico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).
Avance Físico:
 - Programado: 7,71%
 - Ejecutado: 7,71%Avance Financiero
 - Programado: 20%
 - Ejecutado: 10%
- Avance físico y financiero de la ETAPA I (ESTUDIOS, DISEÑOS y PERMISOS), correspondiente al proyecto: "REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".
Avance Físico:
 - Programado: 99,71%
 - Ejecutado: 99,38%Avance Financiero:
 - Programado: 90%
 - Ejecutado: 0%

Estamos atentos de cualquier comentario u observación.

Cordialmente,

Iván Darío Mantilla Rosas
Profesional Gerencia de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica
PBX: (601) 623 0311 – 623 0388
Correo institucional: idmantilla@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co



De: Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>

Enviado el: jueves, 29 de febrero de 2024 2:24 p. m.

Para: HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>

CC: julio.castellanos <julio.castellanos@scj.gov.co>; Katherine Solarte Vélez <katherine.solartev@scj.gov.co>; javier.revelo <javier.revelo@scj.gov.co>

Asunto: RV: Avance físico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)

Señores

FINDETER

Dr. HERNÁN PARDO BOTERO

Gerencia de Infraestructura

Cordial saludo.

En atención a los indicadores e informes de cierre mensual, reiteramos y agradecemos su apoyo en la respuesta a la siguiente solicitud a corte 29-febrero-2024:

- Avance físico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).
- Avance físico y financiero de la ETAPA I (ESTUDIOS, DISEÑOS y PERMISOS), correspondiente al proyecto: "REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Agradecemos su gestión y respuesta antes del mediodía del jueves 29-febrero-2024.

De: Willman Rene Garzon Ramirez

Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 5:06 p. m.

Para: HERNAN PARDO BOTERO <hpardo@findeter.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <rahumada@findeter.gov.co>

Cc: Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scj.gov.co>; Katherine Solarte Vélez <katherine.solartev@scj.gov.co>; Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>

Asunto: Avance físico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)

Señores

FINDETER

Dr. HERNÁN PARDO BOTERO

Gerencia de Infraestructura

Cordial saludo.

En atención a los indicadores e informes de cierre mensual, agradecemos su apoyo en la respuesta a la siguiente solicitud a corte 29-febrero-2024:

- Avance físico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).
- Avance físico y financiero de la ETAPA I (ESTUDIOS, DISEÑOS y PERMISOS), correspondiente al proyecto: “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.

Agradecemos su gestión y respuesta antes del mediodía del jueves 29-febrero-2024.