

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

Bogotá, D.C, 15 de enero de 2025

CERTIFICADO DE AVANCE SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PAFATSDSCJ-O-027-2023

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

Por medio de la presente, el INFRAESTRUCTURA VE quien funge en calidad de interventoría al contrato de obra No. PA-FATSDSCJ-O-027-2023 y FINDETER quien brinda la asistencia técnica a través del contrato interadministrativo 2162 del 2022 suscrito con la SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (SDSCJ) y FINDETER, se permiten certificar lo que corresponde al avance de de la ejecución física de dicho contrato de obra, teniendo en cuenta las actividades llevadas a cabo in situ por parte del CONSORCIO CONSTRURI, quien hace las veces de constructor; esto con base en lo reportado en los informes mensuales de interventoría desde el 5 de agosto de 2024 hasta 04 de enero de 2025.

# de mes	Fecha inicial	Fecha final	% programado	% ejecutado
1	05/08/2024	04/09/2024	1.21%	2.09%
2	05/09/2024	04/10/2024	5.95%	6.14%
3	05/10/2024	04/11/2024	9.35%	10.33%
4	05/11/2024	04/12/2024	14.34%	15.38%
5	05/12/2024	04/01/2025	19.05%	18.98%

Dichas obras se encuentran recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y eso no exime al contratista de obra a tener que atender garantías futuras.

La presente certificación se suscribe a los quince (15) días del mes de enero de 2024.


CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de Interventoría
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE


IVAN DARIÓ MANTILLA ROSAS
VoBo SUPERVISOR FINDETER