

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

0456.25 IE-VE GTC

Bogotá D.C., 18 de julio de 2025.

Ingeniero

HERNANDO GARCIA BAEZ

Supervisor contrato de interventoría- FINDETER

Bogotá D.C

Asunto: Contrato de interventoría N° PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” – **TRAZABILIDAD ESTADO ACTUAL TRAMITE SERVICIOS PUBLICOS DEL PROYECTO.**

Respetado Ingeniero

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y con el propósito de brindar claridad respecto al estado actual de los servicios públicos asociados al proyecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

El trámite de conexión definitiva con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es el único proceso que continúa **en curso directamente con la entidad.**

ENTIDAD	TRAMITE	FECHA
EAAB – CONEXIÓN DEFINITIVA	Primer radicado correo (Sin respuesta)	22/07/2024
	Segundo radicado página oficial	23/01/2025
	Solicitud cita Ventanilla Única para Constructores (VUC)	04/03/2025
	Cita de asesoría para preparar documentos a radicar. Hace falta tramitar un poder por parte de la SDSCJ	18/03/2025
	Traslado de la solicitud Poder Especial para trámite ante la EAAB – Conexión definitiva	19/03/2025
	Solicitud de Información por parte de SDSCJ al Contratista de Obra	08/04/2025
	Se remite información por parte del Contratista de Obra, a la SDSCJ – Poder Especial	09/04/2025
	Se informa por parte de la SDSCJ que continua en trámite.	16/04/2025
	Se remite poder por parte de la SDSCJ	07/05/2025
	Se radica por parte del Contratista a la EAAB – Rad.E-2025-10032694	07/05/2025
	Observaciones por parte de la EAAB	27/05/2025
	Subsanación de observaciones por parte del Contratista.	17/06/2025.
	Mesa de trabajo con la EAAB - Observaciones	09/07/2025
	Subsanación de observaciones por parte del Contratista.	Pendiente.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

A la fecha, nos encontramos a la espera de que el contratista de obra notifique formalmente que han sido atendidas en su totalidad las últimas observaciones relacionadas con el proceso de conexión definitiva de Acueducto y Alcantarillado.

Por su parte, los trámites correspondientes a las demás empresas de servicios públicos ya se encuentran aprobados, de la siguiente manera:


ENTIDAD	TRAMITE	FECHA
ENEL – PROVISIONAL ENERGIA	Provisional Energía: Conectada	21/01/2025
EAAB – PROVISIONAL ACUEDUCTO	Provisional EAAB: Conectada – Vigencia hasta el 5 de agosto de 2025	20/02/2025
BOMBEROS	Diseños contraincendios y seguridad humana	13/03/2025
ENEL – DISEÑOS MT	Diseños Media Tensión aprobados.	15/05/2025

En virtud de lo anterior, los diseños de media tensión ya cuentan con aprobación por parte de ENEL. Sin embargo, aún se encuentra en trámite la aprobación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), correspondiente a la intervención del espacio público necesaria para la instalación de la conexión definitiva.

Se continuará con el seguimiento a estos trámites hasta su culminación, y se informará oportunamente cualquier novedad relacionada.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud y/o ampliación de información que se requiera por parte del proyecto.

Cordialmente,



CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de Interventoría
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
Copia: Consecutivo correspondencia