

CONTRATO	X	PROYECTO	FASE/ETAPA	No.
----------	---	----------	------------	-----

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>Obra.</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento de infraestructura de establecimiento educativos que requieran intervención de ambientes escolares para el regreso a la presencialidad- Grupo 7 Bolívar</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>102346-015-2022 (PAF-MEN3-O-090-2021)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento de infraestructura de establecimiento educativos que requieran intervención de ambientes escolares para el regreso a la presencialidad- Grupo 7 Bolívar ></i>
CONTRATISTA	<i>DAR ARQUITECTURA S.A.S sociedad identificada con NIT.900.549.325-0, representada legalmente por DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 92.529.428 de Sincelejo</i>
INTERVENTOR	<i>PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S., identificado con NIT 900.508.212-1, representado legamente por ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.242.702 de Magangué (Bolívar)</i>
SUPERVISOR	<i>Katy Lorena Gómez Zuluaga</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Tres (3) meses</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Mil trescientos veinticinco millones novecientos noventa mil pesos (\$1.325.990.000,00) M/CTE.,</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>08/03/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>28/06/2022</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>
	Reinicio No. 1	<i>N.A.</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>N.A.</i>		

PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	<i>Veinte (20) días</i>
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Veinte (20) días	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
ADICIONES	Adición No 1	<i>Setenta y un millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y tres pesos con cincuenta y tres centavos (\$71.444.233,53) M/CTE</i>
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	Setenta y un millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y tres pesos con cincuenta y tres centavos (\$71.444.233,53) M/CTE	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>Tres (3) meses y veinte (20) días</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Mil trescientos noventa y siete millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y tres pesos con cincuenta y tres centavos (\$1.397.434.233,53) M/CTE</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	28/06/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de contrato No. **102346-015-2022 (PAF-MEN3-O-090-2021)** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SEDE OSCAR ARNULFO ROMERO.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1	PRELIMINARES			
SUB CAPÍTULO 1.2	CUBIERTA Y ACABADOS			
1.2.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M ²	13.76	0.00%

1.2.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	136.95	50.00%
1.2.3	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVA PLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS	ML	3.40	40.00%
1.2.4	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	4.00	0.00%
1.2.5	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	62.86	50.00%
1.2.6	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	6.00	0.00%
1.2.7	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	22.20	0.00%
1.2.8	CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	M2	17.15	90.00%
1.2.9	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2.00	90.00%
1.2.10	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m ²	97.30	50.00%
1.2.11	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1.00	0.00%
1.2.12	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	ML	8.88	0.00%
NO PREVISTOS				
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ANCHO 0,70 A 0,80 X 2,0 h	UND	6.00	0.00%
NP-2	PANEL LED DE EMPOTRAR CIRCULAR	UND	8.00	0.00%

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ACUICOLA SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE PUERTO SANTANDER

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.2	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	4,00	0,00%
1.2.4	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO	UND	4,00	90,00%
1.2.7	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00	0,00%
1.2.8	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	1,00	0,00
1.2.10	SIPS VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	12.29	50,00%
NO PREVISTOS				

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO SEDE PUEBLO NUEVO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.5	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2,00	50,00%
1.2.8	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1	0,00%
NO PREVISTOS				

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN JOSÉ DE PLAYÓN SEDE NUEVO RETEN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				

SUB CAPÍTULO 1.2	CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS			
1.2.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	149.89	50.00%
1.2.4	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	4.00	0.00%
1.2.5	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	145.73	50.00%
1.2.7	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	5.44	50.00%
1.2.10	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1.00	0.00%
1.2.13	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M2	29.78	0.00%
1.2.14	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	ml	3.54	40.00%
SUBCAPITULO 3.1	INSTALACIONES ELECTRICAS			
3.1.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	UND	2.00	0.00%
3.1.2	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	15	0.00%
3.1.3	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UND	4.00	0.00%
NO PREVISTOS				

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN JOSÉ DE PLAYÓN SEDE ELGUAMO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.2	CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS			

1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	96,68	0,00%
1.2.2	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	98,15	0,00%
1.2.6	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	16,82	0,00%
1.2.7	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	M ²	3,33	0,00%
1.2.8	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	3	0,00%
1.2.9	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	UND	4	0,00%
1.2.10	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3	0,00%
1.2.11	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	1	0,00%
1.2.13	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	UND	1	0,00%
1.2.14	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA	KG	284,15	0,00%
NO PREVISTOS				

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN JOSÉ DE PLAYÓN SEDEARROYO GRANDE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				

1.1.3	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M ²	3,38	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	143,6800	0,00%
1.2.3	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	118,9300	0,00%
1.2.4	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	5,00	0,00%

1.2.5	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	2,00	0,00%
1.2.7	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M ²	23,5600	0,00%
1.2.8	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00	0,00%
1.2.9	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M ²	3,3800	0,00%
1.2.10	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	ML	5,7600	0,00%
NO PREVISTOS				
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ANCHO 0.5 a 0.6 X 2,0 h	UND	5,00	0,00%

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN JOSÉ DE PLAYÓN SEDE NUEVA ESPERANZA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
1.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	6,00	0,00%
1.1.2	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	M2	5,92	0,00%
1.1.3	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	6,00	0,00

1.1.4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M ²	14,35	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	130,05	20,00%
1.2.2	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M ²	57,50	50,00%

1.2.3	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	124,12	20,00%
1.2.4	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	6,00	0,00%
1.2.5	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	5,92	0,00%
1.2.6	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	4,00	0,00%
1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	UND	6,00	0,00%
1.2.8	RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	UND	4,00	0,00%
1.2.9	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00	0,00%
1.2.10	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	M ²	6,73	0,00%
1.2.11	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	M ²	14,35	50,00%
1.2.12	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	Kg	149,04	0,00%
1.2.13	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M ²	4,24	0,00%

NO PREVISTOS

8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN JOSÉ DE PLAYÓN SEDE PALO ALTO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1				
PRELIMINARES				
1.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	2,00	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2				
CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				

1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	131,70	0,00%
1.2.3	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPOI, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	101,8	0,00%
1.2.4	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	3,00	0,00%
1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	UND	4,00	0,00%
1.2.6	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M ²	16,16	0,00%
1.2.7	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	1,00	0%
1.2.8	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00	0,00%
NO PREVISTOS				

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAÍSO SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	UND	5,00	0,00%
1.2.8	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00	0,00
NO PREVISTOS				

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAÍSO SEDE EL AMPARO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				

SUB CAPÍTULO 1.2		CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS		
1.2.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	119,17	90,00%
1.2.4	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	109,3	90,00%
1.2.5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M ²	15,01	80,00%
1.2.8	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	17,20	50,00%
1.2.9	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1	0,00%
NO PREVISTOS				

11. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAÍSO SEDE SAN FRANCISCO EL BONGAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1				
PRELIMINARES				
1.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	5,00	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2				
CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	133,57	0,00%
1.2.2	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M ²	136,96	50,00%
1.2.3	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	302,63	90,00%
1.2.4	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	5	0,00%
1.2.5	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	4	30,00%
1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	M ²	5,10	0,00%

1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	UND	6,00	0,00%
1.2.8	VENTANA MADERA TIPO BASCULANTE, CON VIDRIO CON PELICULA SOLAR CRUDO DE 5 M.M.	M ²	1,29	0,00%
1.2.8	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1	0,00%
NO PREVISTOS				
NP-2	PANEL LED DE EMPOTRAR CIRCULAR	UND	16	0%

12. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAÍSO SEDE NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
1.1.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M ³	4,83	0,00%
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M ³	4,62	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 CM)	M ³	3,08	0,00%
1.2.2	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	Kg	20,80	0,00%
1.2.3	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	9,00	0,00%
1.2.4	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2,00	0,00%
1.2.5	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	2,00	0,00%
1.2.6	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS				
1.3.1	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	UND	2,00	0,00%
1.3.2	RED SANITARIA PISO 4"	ML	6,00	0,00%
1.3.3	RED SANITARIA PISO 2"	ML	4,00	0,00%
1.3.4	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	UND	2,00	0,00%
1.3.5	REJILLAS SIFON METÁLICA	UND	2,00	0,00%

NO PREVISTOS				
NP-1	ESTRUCTURA DE BAÑO PREFABRICADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN)	UND	1,00	0,00%
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SEPTICO INTEGRADO SEPTILISTO 2.000 LITROS	UND	1,00	0,00%

13. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAÍSO SEDE MERCEDES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
1.1.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M ³	4,830	0,00%
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M ³	4,624	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 CM)	M ³	3,08	0,00%
1.2.2	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	Kg	20,80	0,00%
1.2.3	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	9,00	0,00%
1.2.4	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2,00	0,00%
1.2.5	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	2,00	0,00%
1.2.6	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRES)	GLB	1,00	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS				
1.3.1	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	UND	2,00	0,00%
1.3.2	RED SANITARIA PISO 4"	ML	6,00	0,00%
1.3.3	RED SANITARIA PISO 2"	ML	4,00	0,00%
1.3.4	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	UND	2,00	0,00%
1.3.5	REJILLAS SIFON METÁLICA	UND	2,00	0,00%

NO PREVISTOS				
NP-1	ESTRUCTURA DE BAÑO PREFABRICADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN)	UND	1,00	0,00%

NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SEPTICO INTEGRADO SEPTILISTO 2.000 LITROS	UND	1,00	0,00%
------	---	-----	------	-------

14. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII SEDE PATIO GRANDE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.21	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M ²	247,40	0,00%
1.2.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	33,24	90,00%
1.2.5	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	12,97	90,00%
1.2.9	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRES)	GLB	1	0,00%
1.2.10	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	479,04	80,00%
1.2.13	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M ²	31,27	0,00%
1.2.14	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA 3*1 1/2"	ML	215,83	80,00%
SUBCAPITULO 3.1 INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	UND	4	0.00%
3.1.2	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	60	0.00%
3.1.3	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UND	4	0.00%
NO PREVISTOS				

15. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO SEDE CATON

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1	PRELIMINARES			
SUB CAPÍTULO 1.2	CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS			
1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	63.5300	0.00%
1.2.3	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	61.0400	0.00%
1.2.6	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	2.0000	0.00%
1.2.7	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	50.4200	30.00%
1.2.9	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1.0000	0.00%
1.2.11	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	12.5000	0.00%
1.2.12	CANAL EN PVC (TUBO) CON CONEXIÓN A LOS DESAGUES TERRAZA; INCLUYE REGATA Y RESANE CORRESPONDIENTE Y BAJANTES EN TUBO PVC, CON EL FIN DE REEMPLAZAR PERGOLAS EXISTENTES	ML	7.4700	0.00%
SUBCAPITULO 3.1	INSTALACIONES ELECTRICAS			
3.1.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	UND	1.00	0.00%
3.1.2	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	10.00	0.00%
3.1.3	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UND	2.00	0.00%
NO PREVISTOS				

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.6	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1	0.00%

17. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO SEDE EL HOBO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANEDE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	126,39	0,00%
1.2.2	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETODE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., YDE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTOEN GRANITO PULIDO, CON VANO PARALA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS	ML	1,85	0,00%
1.2.3	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	2	0,00%
1.2.4	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	163,63	0,00%
1.2.5	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2	0,00%
1.2.6	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	35,55	50,00%
1.2.7	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	M ²	67,85	0,00%
1.2.8	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	4	50,00%
1.2.9	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1	0,00%
1.2.10	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M ²	112,50	90,00%
1.2.12	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	Kg	84,81	0,00%

SUBCAPITULO 3.1	INSTALACIONES ELECTRICAS			
1.3.1.	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	UND	4	0,00%
1.3.2	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	10	0,00%
1.3.3	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UND	4	0,00%

18. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARÍA SEDE LA HAYA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.3	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETODE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., YDE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTOEN GRANITO PULIDO, CON VANO PARALA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	ML	1,82	90,00%
1.2.10	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1	0,00%
NO PREVISTOS				

19. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CONSOLADO SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.8	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1	0,00%
1.3.1.	INSTALACIONES ELECTRICAS			

1.3.1.	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	UND	2	0.00%
1.3.2	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	10	0.00%
1.3.3	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UND	4	0.00%
NO PREVISTOS				

20. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LAS CARAS SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1				
PRELIMINARES				
1.1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M ²	30,24	0,00%
1.1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	2,00	0,00%
1.1.4	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	5,00	0,00%
1.1.5	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	UND	1,00	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2				
CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M ²	16,77	0,00%
1.2.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	128,13	0,00%
1.2.4	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	124,25	0,00%
1.2.5	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2,00	0,00%
1.2.6	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	24,17	0,00%

1.2.7	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00	0,00%
1.2.9	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00	0,00%
1.2.10	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	M ²	13,47	0,00%
1.2.11	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	12,10	0,00%
1.2.12	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M ²	23,19	0,00%
NO PREVISTOS				
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ANCHO 0,70 A 0,80 X 2,0 h	UND	4,00	0,00%

21. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LAS CARAS SEDE EL PIÑIQUE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1				
PRELIMINARES				
1.1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M ²	22,22	0,00%
1.1.2	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	4,00	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2				
CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M ²	10,99	0,00%
1.2.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	194,36	0,00%
1.2.3	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	ML	1,05	0,00%

1.2.4	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	2,00	0,00%
1.2.5	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	37,08	0,00%
1.2.7	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	4,00	0,00%
1.2.8	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M ²	97,53	0,00%
1.2.9	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00	0,00%
1.2.10	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	ML	13,96	0,00%
1.2.11	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	9,79	0,00%
1.2.12	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	25,30	0,00%
1.2.13	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	M ²	11,22	0,00%

22. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LOMA ARENA SEDE COLORADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1				
PRELIMINARES				
1.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	7,00	0,00%
1.1.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M ³	3,98	0,00%
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M ³	3,98	0,00%
1.1.4	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	M ²	39,84	0,00%
1.1.5	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	M ²	0,72	0,00%
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M ²	11,22	0,00%

SUB CAPÍTULO 1.2	CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS			
1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	177,60	0,00%
1.2.2	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	ML	1,85	0,00%
1.2.3	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	2,00	0,00%
1.2.4	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	184,93	0,00%
1.2.5	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	6,00	0,00%
1.2.6	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	4,00	0,00%
1.2.8	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	M ²	35,87	0,00%
1.2.9	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00	0,00%
1.2.10	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	M ²	6,80	0,00%
1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	UND	8,00	0,00%
1.2.12	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	0,72	0,00%
1.2.13	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	M ²	11,22	0,00%
1.2.14	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	Kg	44,84	0,00%

1.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	M ²	35,87	0,00%
NO PREVISTOS				
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ANCHO 0,70 A 0,80 X 2,0 h	UND	3,00	0,00%

23. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GAMBOTE SEDE MAPURITO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1	PRELIMINARES			
SUB CAPÍTULO 1.2	CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS			
1.2.5	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1	0,00%
NO PREVISTOS				

24. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GAMBOTE SEDE NUEVA ESPERANZA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1	PRELIMINARES			
1.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	3,00	0,00%
1.1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	2,00	0,00%
1.1.3	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M ²	69,96	0,00%
1.1.4	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M ³	5,10	0,00%
1.1.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M ³	5,10	0,00%
1.1.6	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	M ²	50,98	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2	CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS			

1.2.1	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	58,84	0,00%
1.2.2	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	104,50	0,00%
1.2.3	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00	0,00%
1.2.5	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M ²	9,69	0,00%
1.2.6	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2,00	0,00%
1.2.9	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	M ²	50,98	0,00%
1.2.11	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	21,26	0,00%
1.2.12	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M ²	78,82	0,00%
1.2.13	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00	0,00%
1.2.14	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	Kg	422,43	0,00%
1.2.15	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	14,28	0,00%
1.2.16	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	Kg	63,72	0,00%
NO PREVISTOS				
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ANCHO 0 ,70 A 0 ,80 X 2,0 h	UND	2,00	0,00%

25. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE SINCERIN SEDE GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.2	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVA PLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS	ML	1,85	90,00%
1.2.7	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	2,00	90,00%
1.2.10	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1	0,00%
NO PREVISTOS				

26. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y ACUICOLA DE PUERTO BADEL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO 1				
SUB CAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES				
1.1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M ²	127,01	0,00%
1.1.3	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	2,00	0,00%
SUB CAPÍTULO 1.2 CUBIERTA, ACABADOS Y PISOS				
1.2.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M ²	137,38	0,00%
1.2.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M ²	84,98	0,00%


1.2.4	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M ²	145,97	0,00%
1.2.6	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00	0,00%
1.2.7	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	Kg	582,68	0,00%
1.2.8	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	2,00	0,00%
1.2.9	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	19,60	0,00%
NO PREVISTOS				

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **VEINTE (20) DIAS hábiles** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUPREVISORA** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiocho (28)** días del mes de **junio** del año **2022**.

EL CONTRATISTA




Firma

Dairo Alberto Romero Rojas
 REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **ARQUITECTURA S.A.S.**

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

Enrique Carlos Posada Gutiérrez
 REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.**