

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   1  

OTRO

De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:

<b>LUGAR Y FECHA</b>	FINDETER, 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-MENAM-I-052-2023
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<p>OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS:</p> <p>A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS PROYECTOS QUE CORRESPONDEN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN QUE CONFORMAN EL GRUPO No 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO – APARTADO, ANTIOQUIA</li> <li>2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO – APARTADO, ANTIOQUIA</li> <li>3. CE PUEBLO NUEVO, CARMEN DEL DARIEN, CHOCO.</li> <li>4. IE TECNICO AGROAMBIENTAL, TADÓ.</li> <li>5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS- APARTADO, ANTIOQUIA</li> <li>6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO – APARTADO, ANTIOQUIA.</li> <li>7. I. E. JOSE MARIA HERRAN – CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA.</li> <li>8. I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO, ANTIOQUIA.</li> <li>9. I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TURBO, ANTIOQUIA.</li> </ol> <p>IE TECNICO AGROAMBIENTAL. TADÓ, CHOCO</p>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIOS DE CIUDAD BOLÍVAR, APARTADÓ, TURBO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Y MUNICIPIO DE TADÓ Y CARMEN DEL DARIÉN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

<b>VALOR DEL CONTRATO / proyecto</b>	\$271.455.247
<b>VALOR DEL ANTICIPO (cuando aplique)</b>	NA
<b>INTERVENTOR</b>	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS
<b>SUPERVISOR</b>	FABIO ANDRES LLANO CASTAÑO
<b>PLAZO</b>	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27 DE ABRIL DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **18-45-101165123 Anexo 0** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA** y aprobada el día el 07 del mes noviembre del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **18-40-101068829 Anexo 0** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA** aprobada el día el 07 del mes noviembre del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato


En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-MENAM-I-052-2023**, el día 14 del mes noviembre del año 2023, el cual debe concluir el día 29 de diciembre de 2023. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR



Firma  
**ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación INTERVENTORÍAS Y  
CONSULTORÍAS SAS

SUPERVISOR



Firma  
**FABIO ANDRES LLANO CASTAÑO**  
SUPERVISOR FINDETER

EL CONTRATANTE

*Adriana Rodriguez Leon*

Firma  
**ADRIANA RODRIGUEZ LEÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA POPULAR SA**  
En su calidad de vocera y administradora del  
patrimonio autónomo **FINDETER MEN AULAS**  
**MOVILES POR OLA INVERNAL**