

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación; Público |
|---|--------------------------------------|--|

CONTRATO

 PROYECTO

 FASE/ETAPA

 No. _____

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO A REINICIAR | |
|--|--|
| TIPO DE CONTRATO: | <i>OBRA</i> |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <i>ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 2</i> |
| NÚMERO DEL CONTRATO: | <i>PAF-MENAM-O-050-2023</i> |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR: | <i>ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 2</i> |
| CONTRATISTA: | <i>CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023, identificada con Nit. 901762612-5, representada legalmente por EILEEN DEL CARMEN HERRERA WEHDEKING, identificado(a) con cédula de ciudadanía 22.868.874</i> <i>Integrantes:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS, identificada con Nit. 900.409.960-8, representada legalmente por Luis Abelardo Hoyos Aguirre, identificado(a) con cédula de ciudadanía 78.762.637, con porcentaje de participación del 50%.</i> • <i>JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS, identificada con Nit. 900.436.384-1, representada legalmente por Jorge Enrique de la Rosa Palma, identificado(a) con cédula de ciudadanía 8.742.674, con porcentaje de participación del 50%.</i> |
| INTERVENTOR: | <i>RM INGENIEROS S.A.S., sociedad identificada con Nit. 900.345.967-2, representado legalmente por JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79.737.691.</i> |
| SUPERVISOR: | <i>YERSON ARLAS RIVERA</i> |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | <i>TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i> |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público |
|---|--------------------------------------|--|

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO A REINICIAR | |
|---|--|
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | <i>CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (\$4.044.124.630) AIU e IVA INCLUIDOS</i> |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | 27/11/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | 05/09/2024 |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS: | Suspensión No. | <i>Desde</i> 16/07/2024 | <i>Hasta</i> 04/08/2024 |
| | Prórroga a la suspensión No. | N.A | N.A |
| | Reinicio No. | 05/08/2024 | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN: | 20 DÍAS CALENDARIO | | |
| PRÓRROGAS: | Prórroga No. 1 | DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS | |
| | Prórroga No. 2 | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS | |
| | Prórroga No. 3 | UN (1) MES | |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS: | CUATRO (4) MESES Y TREINTA Y CINCO (35) DÍAS | | |
| ADICIONES: | Adición No | N.A. | |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES: | N.A. | | |

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del *Contrato de Obra PAF-MENAM-O-050-2023*, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 16 de julio de 2024, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del *Contrato de Obra PAF-MENAM-O-050-2023*, y se define como nueva fecha de terminación el 05 día del mes de *septiembre* del año 2024

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación; Público |
|---|--------------------------------------|--|

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL ADMINSTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **05** días del mes de **agosto** del año **2024**.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Eileen Herrera

Firma

**EILEEN DEL CARMEN HERRERA
WEHDEKING
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO
EDUCATIVO SJ 2023**

José Iván Rodríguez M

Firma

**JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación RM INGENIEROS
S.A.S.**