

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 4
Fecha de aprobación:
 18-Marzo-2024
Clasificación: Pública

CONTRATO
 PROYECTO
 ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1

LUGAR Y FECHA	POPAYAN CAUCA, 22 DE MAYO DE 2025
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	CO No. 018-PAF-MENIES-O-014-2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN, ELABORACIÓN, APROPIACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE AULAS TIPO MODULAR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA SEDE NORTE LA XIMENA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NOMBRE DEL PROYECTO	AULAS MODULARES UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DEL CAUCA SEDE NORTE LA XIMENA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS (\$ 115.227.700)M/CTE INCLUYE IVA
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	JASA LTDA RL SALVADOR ARTURO MONTES PABON CC 13.459.803
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO AULA 017 RL FRANCISCO MONTES BURITICÁ CC 17'416.594 INTEGRANTES: GRUPO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S A S SIGLA: GE-INCO S.A.S, NIT 900.799.910-1 /PARTICIPACION 40% - RL: NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA, PARTICIPACION 30%, CC 79.576.109 PAVIMENTOS Y GEOTECNIA S.A.S, NIT 900.135.636-9/ PARTICIPACION 30% - RL LUIS FRANCISCO MONTES BURITICÁ
PLAZO	Dos (02) meses y quince(15) días calendario
FECHA DE INICIO ETAPA 1	22/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	6/08/2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa 1 del **Contrato de obra No. 018-PAF-MENIES-O-014-2025**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia, estudios previos, como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **4110115818** expedida por la aseguradora **Seguros Expodecolombia S.A.**, y aprobada el día el 12 del mes mayo del año 2025, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **4110115836** expedida por la aseguradora **Seguros Expodecolombia S.A.**, aprobada el día el 12 del mes mayo del año 2025, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Interventoría en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva de la interventoría.

En consecuencia, se procede con el inicio de la etapa 1 del **Contrato de obra No. 018-PAF-MENIES-O-014-2025** el día 22 del mes mayo del año 2025, el cual debe concluir el día 6 del mes agosto del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma

SALVADOR ARTURO MONTES PABON
REPRESENTANTE LEGAL
JASA LTDA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

FRANCISCO MONTES BURITICÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AULA 017

Vo.Bo Andrea Alexandra Bohorquez, Profesional Coordinación de Contratación Derivada