

3-1-111808 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SDSCJ URI TUNJUELITO	COMITÉ FIDUCIARIO No. 4
<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	<b>LUGAR:</b> Sesión Virtual
Bogotá D.C., 14 de febrero de 2024	Bogotá D.C., 15 de febrero de 2024
<b>HORA INICIO 10:00 A.M.</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN: 05:30 P.M</b>

MIEMBROS COMITÉ FIDUCIARIO				
Nombre	Cargo	Entidad	Calidad	Asistencia y Voto
Liliana María Zapata Bustamante	Secretaria General	FINDETER	Principal	Voto a través de Correo Electrónico
Laura Mercedes Peña Rodríguez	Vicepresidenta de Planeación	FINDETER	Principal	Voto a través de Correo Electrónico
Maria Patricia Martínez Barragán	Vicepresidenta Técnica	FINDETER	Principal	Voto a través de Correo Electrónico
Natalia Román Duque	Director de Operaciones (E)	SDCSJ URI TUNJUELITO	Principal	Voto a través de Correo Electrónico

SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ FIDUCIARIO			
Nombre	Cargo	Entidad	Asistencia
Ian Sánchez	Profesional de Negocios Fiduciarios	Fiduciaria Popular	Virtual

INVITADOS			
Nombre	Cargo	Entidad	Asistencia
Iván Alirio Ramírez Rusinque	Jefe – Jefatura de Contratación Derivada	FINDETER	Virtual
Margarita Gutiérrez Gómez	Directora - Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Luz Marina Sanjuán Durán	Profesional Gerencia de Infraestructura	FINDETER	Virtual
Edimer Esneyder Franco Martinez	Asesor de Planeación de la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Juan Carlos Perdomo Sunza	Profesional Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Ines Malavera Rodriguez	Profesional de la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Sonia Magaly Sánchez Cuevas	Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada	FINDETER	Virtual
Manuela Vélez Urbina	Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada	FINDETER	Virtual
Hernán Pardo Botero	Gerente de Infraestructura	FINDETER	Virtual
Andres Felipe Ruiz Camelo	Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada	FINDETER	Virtual
Edwin Arteaga Lopez	Abogado Senior	FIDUCIARIA POPULAR	Virtual

#### INVITADOS

Nombre	Cargo	Entidad	Asistencia
Diana Lizeth Cardenas Rico	Coordinadora de Negocios Fiduciarios	FIDUCIARIA POPULAR	Virtual

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. **Solicitud:** PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.
3. **Solicitud:** PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.
4. Propositiones y Varios

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

##### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

A las 10:00 de la mañana del día 14 de febrero de 2024, la funcionaria de Fiduciaria Popular, Ian Sánchez en su calidad de Secretaria del Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO, del contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2022 para el desarrollo del contrato interadministrativo SCJ-2162 de 2022, convocó a Comité Fiduciario Virtual, verificando que de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, en su numeral 2.2.1 COMITÉ FIDUCIARIO, que establece (...) *"El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad"*, se evidenció la participación de los siguientes miembros de comité:

NOMBRE	PARTICIPACION
Liliana Maria Zapata Bustamante	Virtual
Laura Mercedes Peña	Virtual
Martha Patricia Martinez Barragán	Virtual

Por lo anterior, se evidencia que existe quorum para deliberar y decidir el punto puesto a consideración en el orden del día.

2. **Solicitud:** PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.
3. **Solicitud:** PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

#### CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

**PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023**, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

**PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023**, CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

**ASPECTOS TÉCNICOS – CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA**

<b>CONTRATO No.</b>	PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
<b>OBJETO</b>	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
<b>LOCALIZACIÓN IMPACTO</b>	Localidad de TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRURI, NIT 901.722.726-5, Integrado por: INVERSIONES GYR S.A.S (50%), VITAL PROYECTOS S.A.S (50%).
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	JHON ALEXANDER MOLINA SUPELANO
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$17.273.655.800,00) MCTE. INCLUIDO EL AIU, IVA SOBRE LA UTILIDAD, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES.
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>	Catorce (14) meses calendario. Etapa I: Seis (6) meses. Etapa II: Ocho (8) meses.
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>	19 de julio de 2023.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	Etapa I: 19 de enero de 2024. Etapa II: 19 de septiembre de 2024.
<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>	18 de enero de 2024 – 29 días
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</b>	Etapa I: 17 de febrero de 2024 Etapa II: 17 de octubre de 2024

**ASPECTOS TÉCNICOS – CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

<b>CONTRATO No.</b>	PAF-ATSDSCJ-I-021-2023
<b>INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE, NIT 901.721.424-1, Integrado por: VELNEC S.A. (65%), ESAO S.A.S. (35%).
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL

## INTERVENTORÍA

VALOR INICIAL  
INTERVENTORIA:

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 1.013.921.237,00). INCLUIDO IVA, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES.

PLAZO INICIAL DE  
EJECUCIÓN

Dieciséis (16) meses calendario.

Etapas I: Seis (6) meses.

Etapas II: Diez (10) meses.

FECHA DEL ACTA DE  
INICIO

19 de julio de 2023.

FECHA DE  
TERMINACIÓN INICIAL  
SUSPENSIÓN No. 1

Etapas I: 19 de enero de 2024.

Etapas II: 19 de noviembre de 2024.

18 de enero de 2024 – 29 días

FECHA DE  
TERMINACIÓN ACTUAL

Etapas I: 17 de febrero de 2024

Etapas II: 17 de diciembre de 2024

## SOLICITUD AL COMITÉ TÉCNICO

### TIPO DE SOLICITUD

Se solicita al Comité Técnico, en virtud de sus facultades previstas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Findeter SDSCJ URI Tunjuelito, Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3.1-111808 suscrito entre Financiera de Desarrollo Territorial S.A., - Findeter S.A., Y Fiduciaria Popular S.A. Sociedad Fiduciaria, se emita concepto favorable sobre los siguientes asuntos:

- **PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023**, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.
- **PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023**, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

### CONTEXTO ACTUAL

Los contratos de estudios y diseños y obra, e interventoría se encuentran suspendidos, los plazos contractuales son los siguientes:

Fecha de inicio de estudios y diseños e interventoría: 19 de julio de 2023

Fecha actualizada de terminación Etapas I de estudios y diseños e interventoría: 17 de febrero de 2024

Fecha de terminación Etapas II de obra: 17 de octubre de 2024.

Fecha de terminación Etapas II de interventoría: 17 de diciembre de 2024.

Porcentajes de avance físico de ejecución de la etapa I de estudios y diseños según informe semanal con corte al 18 de enero



de 2024:

- Programado: 99,71%
- Ejecutado: 99,38%

Avance Financiero:

Porcentaje Pagado al 12 de febrero de 2024 - Contratista de Obra e Interventor: 0,0%

Mediante comité técnico No. 6 del 18 de enero de 2024 se suspendieron los contratos de estudios y diseños, y obra e interventoría por un término de 29 días desde el 18 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024. Quedando como fechas de terminación para la etapa 1 el 17 de febrero de 2024.

**SOPORTES DE LA SOLICITUD**

El contratista de estudios y diseños y obra, Consorcio Construri, mediante oficio del 09 de febrero de 2024 con radicado de salida URI-ADM-015-24 dirigido a la interventoría, envía la "Solicitud de prórroga No. 1 a la suspensión No. 1"

La interventoría, Consorcio Infraestructura VE, mediante oficio del 12 de febrero de 2024 con radicado No. 0095.24 INFRAESTRUCTURA VE GTC, emite respuesta a la solicitud de suspensión del contrato de estudios y diseños y obra, y de igual forma solicita la suspensión del contrato de interventoría por el mismo tiempo del contrato de obra.

**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Mediante comunicación con radicado de salida URI-ADM-015-24, fechada y recibida por la interventoría el 09 de febrero de 2024, cuyo asunto es "Solicitud de prórroga No. 1 a la suspensión No. 1", el contratista de obra solicita:

*"Por medio de la presente solicito a ustedes tramitar ante quien corresponda la presente solicitud prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato en referencia por un término de sesenta (60) días a partir del miércoles 15 de febrero teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

*De acuerdo con el decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.6.1.2.3.1 los curadores urbanos tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación de licencia vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en legal y debida forma.*

*El día 2 de noviembre de 2023 se radico bajo el No. 11001-2-23-2178 la documentación para la licencia de construcción, quedando pendiente el poder con presentación personal ante notario de quien otorga.*

*El día 7 de noviembre de 2023 se radico los anexos pendientes para la radicación en legal y debida forma (completa) de la licencia, iniciando a contar desde este día los 45 días hábiles del plazo para resolver la solicitud.*

*El día 28 de noviembre de 2023 la curaduría urbana 2 emitió el acta de observaciones y correcciones, las cuales para subsanar se contaba con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al requerimiento.*

*Este plazo fue ampliado, a solicitud del Consorcio, por un término adicional de quince (15) días hábiles, dado que no se contaba con la anuencia. Durante este plazo de acuerdo al decreto se suspende el término para la expedición de la licencia.*

*El día 5 de febrero se venció el termino de respuesta al acta de observaciones, volviendo a reanudar los 45 días*

*hábiles para el vencimiento del término de expedición de la licencia, siendo esta fecha de culminación el 15 de marzo de 2024.*

*Previo a la fecha límite del vencimiento de términos se proferirá un acto de trámite que se comunicará al Consorcio Construri, en el cual la curaduría solicitará los documentos para el pago de impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociadas a la expedición de licencias, posterior a la entrega de dichos documentos el curador estará obligado a expedir el acto administrativo que conceda la licencia en un término no superior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega de los citados documentos.*

*De acuerdo a lo anterior entendiendo que a la fecha no se cuenta con la licencia de construcción y su ejecutoria es necesario suspender el contrato por el término de sesenta (60) días o antes si expiden la licencia de construcción y su ejecutoria.”(SIC)*

### CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA

La interventoría, Consorcio Infraestructura VE, mediante oficio del 12 de febrero de 2024 con radicado No. 0095.24 INFRAESTRUCTURA VE GTC, emite respuesta a la solicitud de suspensión del contrato presentada por el Consorcio Construri mediante el comunicado URI-ADM-015-24 del 09 de febrero de 2024, donde manifiesta:

*“En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta a la comunicación URI-ADM-015-24 de la empresa CONSORCIO CONSTRURI, recibida el pasado 9 de febrero de 2024, nos permitimos indicar que, realizado el análisis de la solicitud de Prorroga a la Suspensión N°1, se rinde concepto favorable y por tanto se APRUEBA por un periodo adicional de sesenta (60) días...” (SIC)*

### SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA INTERVENTORIA

Mediante comunicado No. 0095.24 INFRAESTRUCTURA VE GTC del 12 de febrero de 2024, el interventor solicita “Así mismo, solicitamos la prórroga N°1 a la suspensión N°1, para el Contrato de Interventoría, por un periodo igual al solicitado por el Contratista de Obra.”

En este sentido, la suspensión solicitada es por 60 días a partir del 15 de febrero de 2024 hasta el 15 de abril de 2024, es decir, la fecha actualizada de terminación de la etapa I interventoría sería el día 17 de abril de 2024.

### CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con relación a la solicitud de suspensión del contrato de obra, esta supervisión entiende que la misma se encuentra debidamente soportada tanto por la solicitud remitida por el contratista de estudios y diseños y obra, así como por el concepto emitido por la interventoría.

Debe recordarse que la cláusula primera del contrato de estudios y diseños y obra – objeto, dispone lo siguiente: “EL CONTRATISTA se compromete a realizar la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” (Subrayado fuera de texto). En tal sentido, al estar en trámite la expedición de la licencia de construcción para poder continuar con la Etapa II de obra, se hace necesaria la suspensión del contrato, pues no resulta posible lograr la ejecución cabal del objeto contractual

hasta tanto no se surta el trámite correspondiente.

Sobre el trámite de expedición de la licencia de construcción y su ejecutoria, es preciso indicar las gestiones que se han adelantado a la fecha:

- El Consorcio Construri, el 2 de noviembre de 2023 radica la solicitud de licencia de construcción en la Curaduría Urbana No. 2 bajo el expediente No. 11001-2-23-2178.
- El 7 de noviembre de 2023 se radicaron los anexos pendientes para radicación completa de la licencia.
- El 28 de noviembre de 2023 la curaduría Urbana No. 2 emitió el acta de observaciones y correcciones arquitectónicas, estructurales y jurídicas.
- Dentro de las observaciones jurídicas presentadas el Consorcio Construri traslada a Findeter la solicitud de anuencia del DADEP conforme a lo solicitado por la Curaduría Urbana No. 2.
- El 29 de noviembre de 2023 mediante el oficio con el radicado de salida Findeter No. 2202352011306 se traslada la documentación y se solicita a la SDSCJ las gestiones necesarias para el trámite de la anuencia del DADEP.
- El consorcio Construri, el 20 de diciembre, ha dado respuesta a las observaciones presentadas por la Curaduría, tal y como se observa en la boleta de radicación de respuesta al acta de observaciones 11001-2-23-2178 y el oficio con el radicado No. URI-ADM-050-23 que se adjunta al presente documento.
- El 15 de enero de 2024 se radicó bajo oficio URI-ADM-006-24 en la curaduría urbana No. 2 la solicitud de prórroga para el trámite de la licencia de construcción está prórroga fue solicitada por 15 días hábiles hasta el 2 de febrero de 2024.
- El 16 de enero de 2024 la SDSCJ envía la anuencia del DADEP solicitada para el trámite de expedición de la licencia de Construcción. El consorcio Construri radicó en la Curaduría Urbana No. 2 este documento, junto con la certificación de bienes del patrimonio, siendo el último documento pendiente por anexar al expediente para subsanar el acta de observaciones del 28 de noviembre de 2023.
- El día 5 de febrero de 2024 venció el término de respuesta al acta de observaciones, volviendo a reanudar los 45 días hábiles para el vencimiento del término de expedición de la licencia, siendo esta fecha de culminación el 15 de abril de 2024.

La Curaduría Urbana No. 2 es responsable de las siguientes gestiones pendientes para la expedición de la licencia de construcción y su ejecutoria:

- Fase de Notificación hasta el 06 de marzo de 2024.
- Expedición de la factura para cobro de las Expensas correspondientes a la licencia de construcción. (Tiempo estimado 3 días). Hasta el 11 de marzo de 2024.
- Expedición de la licencia de construcción. (Tiempo estimado 3 días). Hasta el 14 de marzo de 2024.
- Ejecutoria de la licencia de construcción. (Tiempo estimado 20 días hábiles). Hasta el 15 de abril de 2024.

Como resultado de estas gestiones, se estima un total dos (2) meses para los trámites necesarios para la expedición de la licencia de construcción y su ejecutoria. Desde el 15 de febrero hasta el 15 de abril de 2024.

Por todo lo anterior, y en lo que tiene que ver con el CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, cuyo objeto es: "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.", la supervisión solicita al Comité Técnico:

- Se apruebe la prórroga a la suspensión del contrato de obra por un término de dos (2) meses, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

Con respecto al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, la supervisión solicita al Comité Técnico:

- Se apruebe la prórroga a la suspensión de la interventoría por un término de dos (2) meses, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

**Decisión Comité Fiduciario:**

Con base en la recomendación, los miembros del Comité Fiduciario **APRUEBA** e instruyen a Fiduciaria Popular a la prórroga a la suspensión de la interventoría por un término de dos (2) meses, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.


**Resultado de la votación:**

NOMBRE	PARTICIPACION
Liliana María Zapata Bustamante	Virtual
Laura Mercedes Peña Rodríguez	Virtual
Martha Patricia Martínez Barragán	Virtual

Por lo tanto, se confirma que la decisión fue tomada por unanimidad y participo la totalidad de los miembros del Comité Fiduciario.

Se da por terminada la sesión a las 05:30 p.m. del día dieciséis (16) de febrero de 2024.

  
**MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGÁN**  
Vicepresidenta Técnica  
Presidenta del Comité Fiduciario

  
**IAN SANCHEZ BARRERA**  
Profesional de Negocios Fiduciarios  
Secretaria Técnica del Comité Fiduciario

Elaboró: Ian Sánchez – Profesional Negocios Fiduciarios- Fiduciaria Popular



**Aprobado**

Findeter Findeter 

Windows taskbar showing icons for File Explorer, Microsoft Word, and other applications. The system clock displays 5:07 p.m. on 16/02/2024.

PE CITACION A COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO No. 4 - P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda

Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar

Compartir con Teams Todas las aplicaciones Correo electrónico Págs rápidos Mover Etiquetas Edición Inmersivo Traducir Zoom Responder con consulta de horarios Enviar a OneNote Ideas Viva Complemento

RE: CITACION A COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO No. 4 - P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808

LM LAURA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ <LMPENA@findeter.gov.co>

Para: Javier Rodrigo Revelo Barreto <jrovelo@scj.gov.co>; MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN <MPMARTINEZ@findeter.gov.co>; Sandra Milena Santafe Patiño <santafepatino@scj.gov.co>; Clara Alexandra Mendez Cubillos <clara.mendez@scj.gov.co>; Wilman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scj.gov.co>; y 17 usuarios más

Natalia Roman Duque <natalia.roman@scj.gov.co>

Enviar la respuesta a todos con Gracias por su aprobación. Muchas gracias. Excelente, gracias. Comentarlos

Buenas tardes:

Doy aprobación a los puntos remitidos.

De: Javier Rodrigo Revelo Barreto <jrovelo@scj.gov.co>

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 12:11

Para: Joelly Ian Sanchez Barrera <joelly.sanchez@fidupopular.com.co>; LAURA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ <LMPENA@findeter.gov.co>; MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN <MPMARTINEZ@findeter.gov.co>; Sandra Milena Santafe Patiño <santafepatino@scj.gov.co>; Clara Alexandra Mendez Cubillos <clara.mendez@scj.gov.co>; Wilman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scj.gov.co>; leonardo.mejia <leonardo.mejia@scj.gov.co>; Wilman Garzon <wilman.garzon@scj.gov.co>; Valeria Poveda <valeria.poveda@scj.gov.co>; annamartinez@findeter.gov.co; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>; MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ <MGUTIERREZ@findeter.gov.co>; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ <EEFRANCO@findeter.gov.co>; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE <IARAMIREZ@findeter.gov.co>; HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>; JUAN CARLOS MUÑOZ ORTIZ <JCMUNOZ@findeter.gov.co>; ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO <AFRUIZ@findeter.gov.co>; INES MALAVERA RODRIGUEZ <IMALAVERAR@findeter.gov.co>; JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA <JCPERDOMO@findeter.gov.co>; FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO <FERSEVERINI@findeter.gov.co>; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>; Diana Lizeth Cardenas Rico <diana.cardenas@fidupopular.com.co>; Yuri Viviana Gil Camargo <yun.gil@fidupopular.com.co>; Edwin Arteaga Lopez <edwin.arteaga@fidupopular.com.co>; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE <LAHERNANDEZ@findeter.gov.co>; MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>

CC: Natalia Roman Duque <natalia.roman@scj.gov.co>; julio.castellanos@scj.gov.co

Asunto: RE: CITACION A COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO No. 4 - P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808

Buenas tardes, solicito su amable colaboracion para incluir a las siguientes personas a la citación

5:07 p.m. 19/02/2024