

DOCTOR

ORLANDO VEGA NAVAS

Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIAorlando.vega@scj.gov.cowilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.comjavier.revelo@scj.gov.coradicacion@scj.gov.co

Av. Calle 26 No. 57-83, torre 7, piso 13

Ciudad

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SCJ-2162-2022 – Cuyo objeto es: *REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.*

Asunto: Propuesta de prórroga No. 2 al Contrato Interadministrativo No. N° SCJ-2162-2022.

Respetado doctor Vega:

Por medio de la presente nos permitimos solicitar prórroga al Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022, por el término de nueve (9) meses, hasta el 30 de agosto de 2025. La anterior solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A – FINDETER, suscribieron el 29 de diciembre de 2022 el Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022, el cual tiene como objeto “*REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ*”; el acta de inicio del contrato interadministrativo se suscribe el 27 de enero de 2023; mediante el otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022, se amplía la fecha de terminación hasta el 30 de noviembre de 2024, así:

“CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 2162 de 2022 por el término de **CINCO (05) MESES**, es decir, hasta el día **treinta (30) de noviembre de 2024**.

Por lo anterior, la cláusula tercera del precitado documento contractual quedará así:

De acuerdo con el otrosí No. 2 del citado contrato, la fecha de terminación de este estaba estipulada para el 10 de julio de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA. – PLAZO: El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será **hasta el 30 de noviembre de 2024**, contados a partir de la suscripción del acta

**Gobierno de
Colombia**

Dirección General:

Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Línea gratuita nacional: 01-8000-116622

Página 1 de 3

de inicio y previa a la aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal del contrato.”

En desarrollo de las obligaciones que se desprenden del Contrato Interadministrativo N°SCJ-2162-2022, FINDETER estructuró, publicó, adjudicó y firmó el acta de inicio de los contratos derivados de obra e interventoría para el proyecto Unidad de Reacción Inmediata, Ubicado la Localidad de Tunjuelito en la Ciudad de Bogotá.

A continuación, relacionan datos del Contrato de Obra:

CONTRATO NÚMERO	PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
OBJETO	Elaboración de los estudios y diseños, la obtención de licencias y permisos, y la construcción y puesta en funcionamiento de la unidad de reacción inmediata (URI) ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá D.C.
VALOR DEL CONTRATO	\$17.273.655.800 M/cte. Etapa 1(\$625.940.000 M/cte.) Etapa 2 (\$16.647.715.800 M/cte.)
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRURI
PLAZO	14 MESES Etapa 1 (6 meses) Etapa 2 (8 meses)
FECHA DE INICIO ETP 1	19/07/2023
SUSPENSIÓN No. 1	18/01/2024 al 22/07/2024
TIEMPO TOTAL SUPSENSIÓN No. 1	Seis (6) meses y tres (3) días.
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	23/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ETP 1	24/07/2024
FECHA INICIO ETAPA 2	05/08/2024
FECHA FIN ETAPA 2	05/04/2025

Por su parte, los datos del Contrato de Interventoría son los siguientes:

CONTRATO NÚMERO	PAF-ATSDSCJ-I-021-2023
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA DE DISEÑOS Y OBRA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



CONTRATO NÚMERO	PAF-ATSDSCJ-I-021-2023
VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA	\$1.013.921.237 M/cte.
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
PLAZO	Dieciséis (16) meses discriminados así: Etapa I: Seis (6) meses Etapa II: Diez (10) meses
FECHA DE INICIO ETP1	19/07/2023
SUSPENSIÓN No. 1	18/01/2024 al 22/07/2024
TIEMPO TOTAL SUPSENSIÓN No. 1	Seis (6) meses y tres (3) días.
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	23/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN Etapa 1	24/07/2024
FECHA DE INICIO ETAPA 2	05/08/2024
fecha de terminación etapa 2	05/06/2025

Debido a los trámites necesarios para la expedición de la licencia de construcción y su ejecutoria, los contratos derivados de obra e interventoría se suspendieron desde el 18/01/2024 hasta el 22/07/2024.

Considerando todo lo anterior, es evidente que los contratos derivados de obra e interventoría culminan con posterioridad a la fecha actual de terminación del contrato interadministrativo, y teniendo en cuenta los plazos para liquidación de los contratos derivados, FINDETER solicita a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se proceda a la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo N°SCJ-2162-2022, prorrogando el plazo de ejecución por nueve (9) meses más, hasta el 30 de agosto de 2025.

Resulta pertinente indicar que se mantienen la forma de pago de la asistencia técnica establecida en el numeral uno de la Cláusula Séptima- Forma de Pago y Desembolso de los Recursos del Contrato Interadministrativo N°SCJ-2162-2022.

Cordialmente,



HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Proyectó: Hernando García Baez – Gestor Contrato Interadministrativo 2162 de 2022.

Revisó: Andrés Felipe Ruiz Camelo – Profesional Contratación Derivada
Iván Dario Mantilla Rosas – Supervisor Contrato de Interventoría.

