

	INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO	Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
---	---	--

FECHA	15/05/2023	PERIODO No.	15	DEL	8/05/2023	AL	14/05/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022						
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO						
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023						
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2024						
PLAZO EN DÍAS:	521						
PLAZO TRANSCURRIDO:	107 EQUIVALE AL 21% DEL PLAZO DEL CONTRATO						
% AVANCE PROGRAMADO	0,57% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
% AVANCE EJECUTADO	0,57% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	87,13% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00						
VALOR PAGADO:	\$ 0,00						
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00						

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	Pendiente	
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023		
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023		
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	21/06/2023		
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	18/12/2023		
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	30/06/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	31/10/2024		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2024		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	31/12/2024		
Plazo del Proyecto en días		521		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
- El 08 de mayo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo la instrucción de Rendimiento generados contrato 2162 de 2022 - El 09 de mayo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo link proceso de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 - El 09 de mayo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo Observaciones Terminos Referencia Convocatoria PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 - El 09 de mayo de 2023 se publica la adenda No. 1 a las convocatorias PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 y PAF-ATSDSCJ-O-027-2023. - El 10 de mayo de 2023 se publica la adenda No. 2 a la convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.
4. TEMAS PENDIENTES
Conforme a la adenda No. 1 de las convocatorias de obra e interventoria, el plazo máximo para presentar ofertas es el martes 16 de mayo de 2023. Según el cronograma se espera que el informe definitivo de evaluación y acta de selección de los contratistas de obra e interventoría sea el viernes 2 de junio de 2023.