

CONTRATO       PROYECTO       FASE O ETAPA       No. COMPONENTE: \_\_\_\_\_

OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	14/11/2023
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	PAF-MENAM-I-054-2023
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS.
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 3.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL GRUPO 3: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>ID MEN 111. PUEBLOVIEJO</b>, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM ISLA DE CATAQUITA.</li> <li>2. <b>ID MEN 112. EL RETÉN</b>, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE.</li> <li>3. <b>ID MEN 126. PUEBLOVIEJO</b>, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM EL TRIUNFO.</li> <li>4. <b>ID MEN 154. CIÉNAGA</b>, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO – SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO.</li> <li>5. <b>ID MEN 156. EL RETÉN</b>, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON.</li> </ol>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, EL RETÉN, CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	VALOR CONTRATO: \$ 351.774.412 VALOR COMPONENTE I: \$ 118.674.612 VALOR COMPONENTE I: \$ 233.099.800 PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A

<b>CONTRATISTA</b>	<i>CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i><b>CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3</b> Integrantes, c.c. / nit, representante legal y su porcentaje de participación): DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO - Representante Legal</i>
<b>SUPERVISOR FINDETER</b>	<i><b>MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VILLARREAL</b></i>
<b>PLAZO</b>	<i>CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>14/11/2023</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>28/04/2024</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato No. PAF-MENAM-I-054-2023 de los proyectos 1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM ISLA DE CATAQUITA, 2. ID MEN 112. EL RETÉN, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE, 3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS – SEDE ERM EL TRIUNFO, 4. ID MEN 154. CIÉNAGA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO – SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO y 5. ID MEN 156. EL RETÉN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE – SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON / COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS y COMPONENTE II. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *estudios previos, términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la **póliza de cumplimiento No. No. NB-100288613 Anexo 0, expedida por la aseguradora Seguros Mundial del 18 de octubre de 2023**, y aprobada el día el 30 del mes octubre del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100070652 Anexo 0, expedida por la aseguradora Seguros Mundial del 18 de octubre de 2023**, aprobada el día el 30 del mes octubre del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato No. PAF-MENAM-I-054-2023.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-MENAM-I-054-2023 / proyectos 1. ID MEN 111. PUEBLOVIEJO, 2. ID MEN 112. EL RETÉN, 3. ID MEN 126. PUEBLOVIEJO, 4. ID MEN 154. CIÉNAGA y 5. ID MEN 156. EL RETÉN / Componentes No. I y II /**, el día 14 del mes noviembre del año 2023, el cual debe concluir el día 28 del mes abril del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**QUIEN SOLICITA**




**Firma**  
**DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

**QUIEN APRUEBA**



**Firma**  
**ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA POPULAR S.A. Vocera y  
administradora del Patrimonio Autónomo  
FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR  
OLA INVERNAL

**QUIEN APRUEBA**



**Firma**  
**MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ**  
EN REPRESENTACIÓN DE FINDETER  
SUPERVISOR DESIGNADO  
CONTRATO INTERVENTORÍA