

	<p align="center">INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO</p>	<p>Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública</p>
--	---	---

FECHA	15/04/2024				PERIODO No.	63	DEL	8/04/2024	AL	14/04/2024
1. INFORMACIÓN GENERAL										
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ									
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.									
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022									
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO									
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023									
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/06/2024									
MODIFICATORIO No. 1	PRORROGA CINCO (5) MESES									
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30/11/2024									
PLAZO FINAL EN DIAS:	674									
PLAZO TRANSCURRIDO:	443 EQUIVALE AL		66%		DEL PLAZO DEL CONTRATO					
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022	8,25%		Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022	8,25%		Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	100,00%		Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	99,71%	% AVANCE ETAPA 1	99,38%	% (+) ADELANTO % (-) ATRASO		-0,33%				
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00									
VALOR PAGADO:	\$ 0,00									
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00									

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	31/05/2023	0
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023	6/06/2023	-1
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023	11/07/2023	21
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	19/07/2023	19/07/2023	0
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	17/04/2024	Suspendido	0
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	17/12/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	17/04/2025		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	17/06/2025		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	17/06/2025		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>El 8 de abril la SDSCJ solicita los documentos enumerados en el numeral 5 de las políticas de operación del procedimiento PD-DS-17 / (Rta a solicitud del 01.04.02024: Concepto Curaduría para localización del equipamiento dotacional - URI).</p> <p>El 9 de abril Findeter responde a la solicitud de documentos enumerados en el numeral 5 de las políticas de operación del procedimiento PD-DS-17, con los anexos correspondientes.</p> <p>El 10 de abril se cita el comité técnico No. 8 mediante el cual se solicita la prórroga No. 2 de la suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría por 1 mes.</p> <p>La SDSCJ votó negativamente a la solicitud del comité No. 8.</p> <p>El viernes 12 de abril se cita el comité técnico No. 9 mediante el cual se solicita la prórroga No. 2 de la suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría por 4,5 meses, el cual fue aprobado con voto favorable por unanimidad.</p>
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES
N.A.