

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

INFORMACIÓN DE LA ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-14 (PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022)
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 2	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO TAYRONA Representante: ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588 Conformación: <ol style="list-style-type: none"> 1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588, con una participación del 34%. 2. WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.807.980 con una participación del 33%. 3. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.468.680 con una participación del 33%
SUPERVISOR	ING. GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA 2	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Valor total del contrato: CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$140.248.189,00) M/CTE Interventoría a la revisión de los estudios y diseños: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS (\$11.852.507) M/CTE Interventoría a la construcción: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$128.395.682)
VALOR INICIAL DE LA ETAPA 2	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$128.395.682)
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA 2	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 2	31/05/2022

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO ETAPA 2	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$128.395.682)
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el veintiocho (28) del mes de febrero del año 2023, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1,297.00
1.2	DESCAPOTE MANUAL DE TERRENO, ESPESOR HASTA 0,10 M	M2	1,297.00
1.3	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO	M3	7.65
1.4	DEMOLICIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	5.10
1.5	DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS (E:0,10 M)	M2	232.38
1.6	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO EXISTENTES	M3	0.34
1.7	DEMOLICIÓN PISO Y PLANTILLAS ESPESOR HASTA E:0,10 M EXISTENTE	M2	119.19
1.8	DESMONTE Y TRASLADO DE POSTES DE CONCRETO EXISTENTES	UN	2.00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
2.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA DE MATERIAL DE CORTE SIN RETIRO DE SOBANTES	M3	1,654.31
2.2	SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUYE EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M3	277.91
2.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	160.44
3	CONCRETOS Y ACEROS		
3.1	CONCRETO PARA SOLADOS E: 5,0 CMS, f _c = 2500 PSI	M3	9.940
3.2	CONCRETO CICLOPEO: 60% CONCRETO 1:2:3 Y 40 % PIEDRA	M3	20.41
3.3	CONCRETO f _c = 3000 PSI IMPERMEABILIZADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS NO INCLUYE ACEROS	M3	27.62
3.4	CONCRETO f _c = 3500 PSI IMPERMEABILIZADOS PARA ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS NO INCLUYE ACEROS	M3	19.47
3.5	CONCRETO f _c = 4000 PSI IMPERMEABILIZADOS PARA PEDESTALES RECTANGULARES, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS NO INCLUYE ACEROS	M3	2.65
3.6	CONCRETO REFOZADO A LA VISTA f _c = 4000 PSI, COLUMNAS CIRCULARES D=0,45 M, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE ACERO.	M3	9.76
3.7	CONCRETO 3500 PSI PARA VIGAS AEREAS, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO SEGÚN DISEÑOS. NO INCLUYE ACEROS.	M3	18.75
3.8	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO SEGÚN DISEÑOS. NO INCLUYE ACEROS.	M3	3.12
3.9	CONCRETO REFOZADO f _c = 3000 PSI, PARA COLUMNAS DE APOYO ESCALERAS, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE ACERO.	M3	1.06

3.1	CONCRETO $f'c= 3000$ PSI IMPERMEABILIZADOS PARA MUROS DE CONTENCIÓN, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS NO INCLUYE ACEROS	M3	78.12
3.11	PLACA MACIZA ESP 0,08 M CONCRETO 3000 PSI PARA GRADERIA	M2	44.15
3.12	ACERO DE REFUERZO PDR-60; $f_y= 420$ Mpa PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y ARMADO SEGÚN DISEÑO.	KG	17,497.19
4	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA		
4.1	FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBERTA STELL STANDING SEAM EN TUBERIA ESTRUCTURAL A-500 PARA CERCHA, CORREAS, RIOSTRAS, CONTRAVIENTOS ATISONADOR, INCLUYE ROLADO, SOLDADURA E 70XX, ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO PINTUCO O SIMILAR, MAS PLATINAS DE CONEXION Y APOYO SEGUN DISEÑO Y TRANSPORTE	KG	19,617.73
4.2	TEJA ARQUITECTÓNICA CURVA CAL. 26 TERMOACÚSTICA CON ACABADO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO EN ZINC G60. INCLUYE TODOS LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: TORNILLOS, RETOQUES, PINTURAS EN RAYONES, 1 MANO DE PINTURA EN TODA LA SUPERFICIE NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	929.50
5	PISOS Y PLAZOLETAS		
5.1	CONSTRUCCION DE LA PLACA DE CANCHA DE ESPESOR DE $E=0,15$ M, EN CONCRETO $f'c= 3000$ PSI, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE RETICULA 15 X 15 X 6 MM, TRASLAPOS DE MALLA A 0,40 M.	M2	626.56
5.2	CONSTRUCCION DE LA PLACA CONTRAPISO $E=0,10$ MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 X 6 MM, TRASLAPOS DE MALLA A 0,40 M. ENTRADA PRINCIPAL DEL PARQUE	M2	674.02
5.3	CONSTRUCCION LOSETA DE CEMENTO CUADRATICA DE 0,40 X 0,40 X 0,06 CON MORTERO DE PEGA 1:4	M2	256.66
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES	M2	128.52
5.5	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A MINUSVALIDOS EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15 X 6 MM, TRASLAPOS DE MALLA A 0,40 M. ENTRADA PRINCIPAL PARQUE	M2	19.40
5.6	CONSTRUCCION DE JARDINERAS PARA ARBOLES DE 1,20 X 1,20 EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI SEGÚN DISEÑO	UN	2.00
5.7	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 0,20 X 0,15 EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO	ML	96.22
6	MALLA DE PROTECCIÓN CONTRAIMPACTOS		
6.1	MALLA DE PROTECCION CONTRAIMPACTOS QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CAMISA TUBO 4" ASTM a500 GRADO C GALVANIZADO L=1,30 M, ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8", SOLDADURA EN CONTORNO EN CADA CRUCE VARILLA PLATINA, TODOS LOS PUNTOS DE INTERSECCIÓN ENTRE DIAGONAL Y VARILLAS SE SOLDARÁN CON CORDONES DE SOLDADURA E6013 DE 2 CM DE LONGITUD, PLATINA 1 1/4" X 1/8", VARILLA REDONDA 3/4" LISA CADA 14 CM A EJE, VARILLA DE TRANSICIÓN PARA CORDONES DE SOLDADURA L= 5CM CADA 30 CM, TUBO 3" X 3,81 MM ASTM A500 GRADO C GALVANIZADO, PLATINA SEMICIRCULAR DE REFUERZO 1/8" R= 150 MM SE SOLDARÁN AL TUBO PARAL CON CORDONES DE SOLDADURA DE 15 CMS, 2 ANGULOS 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" Y 2 PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	M2	303.95
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO		
7.1	CONFECCION DE JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON PROFUNDIDAD DE 1 CM + SELLADO CON JUNTA ELÁSTICA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, CORDON DE ESPUMA SOBREFONDO DE JUNTA 10 MM	ML	351.00
7.2	MARCO INTEGRADO ARCO PARA FÚTBOL DE SALA Y ESTRUCTURA PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM CON ARO Y MALLA DE ARO. MALLA PARA BALONCESTO Y MALLA PARA FUTBOL SALA	UN	1.00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIO BIOSALUDABLE COMPLETO CONTIENE ELEMENTOS ASÍ: 1 COLUMPIO, 1 ESTACIÓN MANIVELA, 1 REMO SIMPLE, 1 ELIPTICA Y 1 PATINADOR AEREO	UN	1.00

7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARQUE INFANTIL CON ACCESORIOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGOS DE DESTREZA Y MOTRICIDAD, CAPACIDAD DE 22-26 USUARIOS	UN	1.00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBE Y BAJA CON RESORTES	UN	2.00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUEDA DE GIRO	UN	1.00
7.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES NATIVOS 2,50 MTS ALTURA - DIAMETRO DE 10 CM DE TALLO EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES	UN	2.00
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ARBOLES EXISTENTES, INCLUYE EXCAVACION, CONTENEDOR DE RAICES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI A UNA PROFUNDIDAD DE 1,30 MTS Y UN DIAMETRO DE 1,50 MTS PARA ASI EVITAR QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-INCL 8,5 KG REFUERZO DE ACERO	UN	6.00
7.9	CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL, LOSETA VEHICULAR CON TRES COLORES 40 X 40 X 6 PEGA MORTERO 1:4	M2	69.12
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X ,80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR-INCL. EXCAVACIÓN DE .20X.20.	ML	60.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA EN Ø 2" + 3 TUBOS HORIZONTALES DE 3/4" EN TUBO ACERO INOXIDABLE - 3 MM, REFUERZO VERTICAL EN TUBOS DE 2" CADA 1,00 M, APOYADOS EN TAPA BRIDAS DE 2" - ACABADO EN ESMALTE DE ALUMINIO - H= 1,16 M.	ML	-
7.12	BANCAS DE CONCRETO RECTANGULARES TIPO 1, LARGO= 1,90, ANCHO= 0,36. SIN ESPALDAR	UN	3.00
7.13	BANCAS DE CONCRETO TIPO ARCO, ALTO= 0,50 M, ANCHO= 0,52. SIN ESPALDAR	UN	4.00
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECAS REDONDAS PARA BASURA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE D=0,45M; L=0,70 M. DOBLE PLATINA CIRCULAR HR COLD ROLLED 2"x1/8" CON CORDON CONTINUO DE SOLDADURA EN UNION SUPERIOR Y PULIDO, TAPA PARAL COLD ROLLED CAL. 16, EJE PASADOR VARILLA CALIBRADA DE 1". APOYADO EN PARAL METÁLICO RECTANGULAR LAMINA COLD ROLLED CAL. 16 DE 3X1 1/2", METAL DESPLEGADO TIPO MALLA LWD 20 CR 18 CAFETERA Y BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15X30 CMS.	UN	5.00
7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO, LAS LETRAS Y SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARALES VERTICALES EN TUBO DE HIERRO DE 2"	UN	4.00
7.16	ENTRADA AL PROYECTO PARQUE EL PARAISO	UN	1.00
7.17	RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO Y ESCOMBROS A DISPOSICIÓN FINAL	M3	1,475.17
8	LEVANTE Y PINTURAS		
8.1	BLOQUE MACIZO ARCILLA 0,25X0,12X0,06 PARA ESCALERAS POSTERIOR PARQUE. MORTERO 1:4	M2	17.00
8.2	MURO LADRILLO A LA VISTA ,07X,10X,20 - VITRIFICADO POR DOS CARAS, MORTERO 1:4	M2	74.36
8.3	CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA LADRILLO 0.40X0,20X0,10 TIPO H:10 PARA SOPORTE LATERAL ESCALERAS DE ACCESO PRINCIPAL	M2	78.31
8.4	ESTUCO ACRÍLICO PARA MUROS DE MAMPOSTERIA PARQUE	M2	239.40
8.5	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR PARA MUROS PARQUE EL PARAISO	M2	222.66
8.6	RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TIPO SIKA FLOOR 2020 O SIMILAR EN TRES MANOS PARA PISO EN CANCHA MULTIPLE	M2	626.56
8.7	LINEA DE DEMARCACIÓN EN PINTURA ACRÍLICA PARA CANCHA MULTIPLE	ML	529.20
8.8	PINTURA ESMALTADA PISO DE CONCRETO PARA ZONA DE GIMNASIOS	M2	20.90
8.9	PAÑETE MUROS DE MAMPOSTERIA	M2	140.88
9	INSTALACIONES ELECTRICAS		
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO 1"X6m IMC. (INCLUYE CAPACETE, CURVA PVC, UNIÓN Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN).	UN	1.00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS Y DE ALUMBRADO (TG) (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS)	UN	1.00

9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA EN GABINETE DE MEDIDAS CONFORMADA POR 4- VARLLA COOPER DE 2,4 MX5/8", 5- SOLDADURA EXOTÉRMICA, 1 CONECTOR DE 5/8", 25M DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG	UN	1.00
9.4	ACOMETIDA MONOFASICA EN CABLE DE COBRE 2 NO. 6 + 1 NO. 8T AWG HFFR LS600V 75°C EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 1"	ML	15.00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2X10 + 1X12T - Cu AWG THWN 600V 75°C EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4", PARA LUMINARIAS LED SPRING 45W.	ML	222.00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL EN 2X10 + 1X12T - Cu PARA LUMINARIAS DE 100 W EN CUBIERTA, AWG THWN 600V 75°C EN TUBERIA CONDUIT IMC DE 1"	ML	98.00
9.7	DERIVACION DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA LAMPARA EN 3X14 AWG ENCAUCHETADO.	ML	116.00
9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME TIPO EXTERIOR	UN	66.00
9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO TIPO AP-280	UN	21.00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO CS-274	UN	1.00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1" DE RESERVA	ML	15.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO TIPO 2 - MEDIDA DIRECTA - 240V / 120V - 100A. (INCLUYE CAJA DE POLICARBONATO)	UN	1.00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED SPRING 45W NW -D 450x 450mm, 4000K 100-277V 2900 lm 45W 50H/IP65 - SYLVANIA O SIMILAR	UN	21.00
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA P23752-36 LED HIGHBAY 100W CW GC350 DIM - 240V - SYLVANIA O SIMILAR	UN	9.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED BALA RD 7W DL IP65 6500K 100-240V 600 lm 7W - SYLVANIA O SIMILAR	UN	4.00
9.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO, GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA, SENCILLO, ALTURA DE 4,5 MTS Y CERTIFICADO (INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE Y PERNOS).	UN	21.00
9.17	ELABORACIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000PSI 0.35mt X 0.35mt x 1.00mt, PARA ANCLAJE DE POSTES METÁLICOS DE 6mt	UN	21.00
9.18	EXCAVACION DE 30cm X 50cm, RELLENO, COMPACTACION SUBTERRANEA EN TERRENO PARA TUBERIA DE ILUMINACION (Incluye: Cinta de seguridad)	ML	222.00
9.19	PINTURA EN ACEITE SINTETICO PARA IDENTIFICACIÓN DE SELLOS EN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	22.00
9.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLICADOR GRANDE CON ESPUMA EXPANSIVA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (SIKA BOOM), PARA SELLADO DE DUCTOS EN SALIDAS DE CAJAS DE INSPECCIÓN.	UN	22.00
9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRILICO O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE RESISTA LA HUMEDAD, OXIDACIÓN Y RAYOS UV PARA IDENTIFICACIÓN DE ACOMETIDAS. NOTA: SE DEBERÁ MARCAR EL CIRCUITO EN CADA CAJAS DE INSPECCIÓN, EN DERIVACIONES Y EMPALMES DEL CIRCUITO.	UN	22.00
ÍTEMS NO PREVISTOS			
ADIC 1	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS	ML	67.80
ADIC 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4" PARA BAJANTES DE AGUAS DE CUBIERTA SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE ACCESORIOS	ML	74.96
ADIC 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 6" PARA DRENAJE SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE ACCESORIOS	ML	107.63
ADIC 4	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	M3	218.42
ADIC 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS R-50 0,50X0,50 M. INCLUYE EXCAVACIÓN Y CAJA DE CONCRETO	UN	8.00
ADIC 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA EN Ø 2" + 3 TUBOS GALVANIZADOS HORIZONTALES DE 3/4", REFUERZO VERTICAL EN TUBOS GALVANIZADOS DE 2" CADA 1,00 M, APOYADOS EN TAPA BRIDAS DE 2" - ACABADO EN ESMALTE DE ALUMINIO - H= 1,16 M.	ML	91.58
ADIC 6	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE	GL	1.00
ADIC 7	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	GL	1.00

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **atorce (14)** días del mes de **noviembre** del año **2023**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Ernesto Pérez

Firma

ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH

En representación del CONSORCIO TAYRONA
REPRESENTANTE LEGAL

German Andres Candia Cotamo

Firma

GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO

Supervisor FINDETER

FIDUCIARIA

Myriam Josefina Pujo

Firma

MYRIAM JOSEFINA BALMASEDA PUPO

Representante Legal

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor