

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024
		Versión: 4
		Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024
		Clasificación: Público

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐
 No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 010-PAF-MENIES-O-006-2025
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	EJECUTAR TODAS LAS LABORES ASOCIADAS A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE – NODO SEVILLA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS Y CON EL DIAGNÓSTICO ELABORADO POR EL CONTRATISTA EN LA ACTIVIDAD 1, DEBIDAMENTE APROBADO.
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERÍA S.A.S NIT: 900.520.848-4 REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA CC. 1.082.774.968
INTERVENTOR	DEL VALLE ING Y ARQ SAS NIT: 900.554-705-6 REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ÁNGEL SABOGAL DIAZ CC. 1.113.626.200
SUPERVISOR	TATIANA PAOLA REYES LÓPEZ CC: 52.964.370 SUPERVISORA - FINDETER
PLAZO INICIAL CONTRATO,	CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS N/CTE (\$ 1.677.672.311,00) INCLUIDO EL AIU, EL VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.
FECHA DE INICIO CONTRATO	02/04/2025

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CINCO MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO	MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 1.801.246.275,00) INCLUIDO EL AIU, EL VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS, Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.
FECHA DE TERMINACIÓN	01/11/2025

Una vez verificados los productos objeto del contrato de obra No. 010-PAF-MENIES-O-006-2025, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el primero (01) de noviembre del dos mil veinticinco (2025), realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

En consecuencia, el objeto del contrato de obra No. 010-PAF-MENIES-O-006-2025, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1.1	Localización y replanteo obra arquitectónica	M2	1,322.02
1.2	Cerramiento en lona verde h=2.10 m	M2	311.40
2.1	Desmante de corta gotero perimetral en fachada	ML	124.04
2.2	Desmante de pasamanos metálico, entrega a interventoría y/o entidad	ML	105.77
2.3	Desmante de cubierta en asbesto, inc. Trasiego interno a sitio de cargue	M2	650.83
2.4	Desmante ventanería metálica, inc. Cargue, transporte y disposición en sitio autorizado o entrega a interventoría y/o entidad	M2	161.12
2.5	Desmante de puerta metálica con marco, inc. Cargue, transporte y disposición en sitio autorizado o entrega a interventoría y/o entidad	UND	28.00
2.6	Desmante de vidrios y espejos, inc retiro de sobrantes	M2	137.43
2.7	Demolición de muro (e=15-25cm), inc cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado	M2	73.57
2.8	Demolición de acabado de piso y alistado (e=3-6cm), inc cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado	M2	1199.11
2.9	Demolición de placa de contrapiso (e=10-15cm), inc cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado	M2	70.67
2.10	Demolición de guardaescoba, inc cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado	ML	600.37
2.11	Demolición de enchape muro, inc cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado	M2	42.20
2.12	Desmante de lámparas y luminarias, inc. Entrega a interventoría y/o entidad	UND	57.00
2.13	Desmante de aparatos sanitarios, lavamanos, orinales, inc. Entrega a interventoría y/o entidad	UND	19.00
2.14	Demolición de pañete muro (e=1-3cm), inc demolición de acabado del muro, cargue, retiro y disposición en sitio autorizado	M2	59.31
2.15	Demolición de poceta lavamanos, ancho: 50cm, e: 15cm	ML	6.50
2.17	Desmante, traslado y reinstalación avisos de señalización	UND	77.00
2.19	Demolición de cárcamo en concreto e:10cm ancho 40 cm alto 50 cm, inc. cargue, transporte y disposición en sitio autorizado	ML	47.68
2.20	Embalaje, cargue, transporte y disposición adecuada de residuos peligrosos con contenido de asbesto	M2	709.55
3.1	Revoque impermeabilizado 1:4 aéreo e=3cm, para reposición en muros con humedad	M2	282.87
3.4	Alistado de piso 4cm	M2	716.95
3.5	Alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	503.96
3.6	Filos, carteras y dilataciones	ML	302.70
3.7	Columneta de confinamiento, inc refuerzo	ML	85.70
3.8	Anclaje hierro 3/8" - perforación 1/2" 10-15cm	UND	488.00
4.1	Suministro e instalación de estructura metálica para cubiertas. Norma NSR10 título F. Perfilera astm a572 gr50 y astm a37. Soldadura e70xx. Inc cerchas, correas, tensores, anclajes y accesorios, limpieza sspc-sp3, pintura anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte alquídico 3 mils	KG	474.26

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
4.2	Mantenimiento mecánico con pulidora y grateado con copa de acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.	ML	304.57
4.3	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo y esmalte sobre lamina lineal, elementos de la M2estructura de cubierta	ML	304.57
4.4	Suministro e instalación de cubierta en panel metálico galvanizado prepintado cal. 28 tipo sandwich techmet o similar, ancho útil 1000 mm con poliuretano (pur) inyectado color blanca ral 9002 cara externa e interna en acero galvanizado. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	650.83
4.5	Suministro e instalación de remate tipo caballete externo en lámina galvanizada prepintada de fabrica color ral 9002, desarrollo máximo 600 mm, incluye elementos de fijación.	ML	71.06
5.1	Muro en ladrillo farol ry e=12 cm	M2	72.61
5.2	Muro en lamina de fibrocemento 8mm e=12cm doble cara. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	M2	155.77
5.3	Refuerzo de vanos en muros livianos, con madera, para instalación de puertas, ventanas y muebles.	ML	49.82
6.1	Suministro e instalación de graniplast en fachadas.	M2	500.57
6.2	Suministro y aplicación de pintura para exteriores, superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].	M2	1021.69
6.3	Vinilo tipo 1, 3 manos. Base agua, super lavable para muros interiores	M2	638.03
6.4	Suministro e instalación de pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	64.58
6.5	Vinilo tipo 1, 3 manos. Base agua, super lavable para cielos interiores	M2	425.43
6.6	Estuco plástico sobre revoque.	M2	878.68
7.1	ENCHAPE CERÁMICO PARED DE 30 x 60 cm, color blanco.	M2	86.70
8.2	Punto hidráulico agua fría pvc, promedio 3ml, inc accesorios	UND	32
8.6	Punto desagüe pvc 2"	UND	14
8.7	Sanitario color blanco, ahorrador, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	15
8.8	Suministro, transporte y colocación de mesón en quásar o quartztone con colores pigmentados, de 0.60 x 1.80 m. Incluye tres (3) pozuelos, salpicadero de 7cm, faldones de 20cm, incluye fabricación e instalación de estructura de soporte.	UND	2
8.9	Grifería pared institucional push alto tráfico para lavamanos	UND	6
8.10	Orinal mediano, línea institucional de corona o equivalente, color blanco con grifería automática de push antivandálica, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	4
8.11	Suministro e instalación de poceta de lava traperos de 0,46x0,36 prefabricada y/o similar, inc llave terminal y sifón de desagüe	UND	2
9.1	Ventana en aluminio anodizado natural y vidrio laminado 3+3, parte superior en celosía de 40 cm de alto, en aluminio anodizado natural, embebida en parte inferior y dividida en varios cuerpos verticales con seguro de impacto intermedio, según diseño, marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye: alfajía de 11 cm en aluminio anodizado color natural, cerraduras de impacto, empaques de caucho en "u", pisa vidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente	M2	158.47

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
	y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.		
9.3	Puerta en madera 0,90x2,1 m, incluye marco	UND	7.00
9.4	instalación de pasamanos en acero inoxidable h: 20cm, anclado a muro bajo en mampostería confinada, incluye elementos de fijación. según diseño.	ML	102.77
9.5	división en acero inoxidable aisi 304, calibre 20 acabado satinado h:1.60 m, para divisiones de baños, incluye puerta de 0.50-0.60 x 1.60 m, zócalo en acero inoxidable, bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo one way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. según diseño.	M2	54.51
9.6	Película de control solar, incluye limpieza de vidrios	M2	97.91
9.7	Suministro e instalación de espejo biselado 4mm	M2	2.88
9.8	Corta gotero en Angulo de aluminio, en perímetro de fachada	ML	124.04
10.1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria tipo panel led de sobreponer con marco 60x60cm, 40w, luz blanca 6500k, 120/277v, ip20 y certificación retlap. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación.	UND	24.0
10.2	Suministro e instalación a todo costo de luminaria tipo panel led redondo de 12w luz blanca 6500k 120/277v ip20 de sobreponer certificación retlap. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación.	UND	2.0
10.3	Suministro e instalación a todo costo de salida para iluminación. Incluye caja metálica tipo rawelt octogonal, conectores de resorte, cinta aislante, marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, y demás accesorios para la instalación.	UND	26.0
10.4	Suministro e instalación a todo costo de interruptor sencillo con tapa, resistente a la corrosión, certificado color blanco. Incluye caja metálica tipo rawelt 5800, conectores de resorte, cinta aislante, marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, y demás accesorios para la instalación.	UND	12.0
10.6	Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15amp 125v con tierra, blanca, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UND	28.0
10.7	Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble gfci 15amp 125v con tierra, blanca, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UND	1.0
10.8	Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre #12awg certificado libre de halógenos 1fase #12awg + 1neutro #12awg + 1tierra #12awg (amarillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas normales y de iluminación. Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	516.27
10.9	Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x20a, tipo enchufable certificado. (para circuitos de distribución normales, regulados)	UND	6.0

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
10.10	Suministro e instalación a todo costo de tubería emt de 1/2". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	ML	145.06
10.11	Suministro e instalación de tubería emt de 3/4". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	ML	46.88
10.13	Desmante de circuitos a todo costo de circuitos eléctricos de tablero eléctrico existentes.	UND	6.0
10.14	Desmante de canalización a todo costo de tubería emt 1/2 y 3/4"	ML	30.40
10.15	Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 18 circuitos trifásico certificado con puerta y espacio para totalizador, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (para tableros de distribución normal y regulado.	UND	1.0
10.16	Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #8awg certificado libre de halógenos 2fases #8awg + 1neutro #8awg + 1tierra #8awg. Incluye bornas en cobre para cable #8awg, marcación, amarres, y demás accesorios para la instalación. (para alimentar tablero de iluminación).	ML	6.0
10.17	Suministro e instalación de breaker totalizador industrial fijo 2 x 50 amp 50ka para tablero regulado y tablero normal	UND	1.0
10.20	Suministro e instalación a todo costo de luminaria de emergencia 4w luz blanca 6500k 120/277v ip20 de sobreponer certificación retilap. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación.	UND	3.0
11.1	Aseo manual general final	M2	1322.02
NP01	Limpieza y lavado de viga canal existente, ancho: 22cm, alto: 20cm	ML	124.04
NP02	Impermeabilización de viga canal, a:22cm, h:20cm, e:10cm con revestimiento impermeable a base de cemento	ML	124.04
NP03	Puerta (marco y ala) de 0.90x2,45m en lámina galvanizada calibre 18, con celosía fija en la parte superior, según diseño, en lámina galvanizada pintada color gris ral 7035 o similar, incluye cerradura de sobreponer.	M2	30.87
NP04	Piso cerámico, tráfico comercial moderado color negro	M2	1221.24
NP05	Guarda escoba en cerámica h: 10cm	ML	811.34
NP06	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria tipo panel led de descolgar 60x60cm, 40w, luz blanca 6500k, 120/277v, ip20 y certificación retilap. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación.	UN	34.00
NP07	Angulo de anclaje para perfiles o correas de cubierta	UN	72.00
NP08	válvula de cortina de 1/2"	UN	4.00
NP09	Retiro de manto asfáltico existente sobre placa de entepiso en concreto	M2	634.45
NP10	Poceta lavaplatos en acero inoxidable de 1,20x0,50m, suministro e instalación	UN	1.00
NP11	Kit de desagüe 2", canastilla 4" para lavaplatos	UN	1.00
NP12	Grifería para lavaplatos monocontrol	UN	1.00
NP13	Lavamanos de colgar linea económica, incluye grifería tipo push y desagüe	UN	1.00
NP14	Desmante división tipo cortina, existente en pvc	M2	23.13

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
NP15	Desmonte de cuchilla en drywall (dos caras), inc. Trasiego hasta punto de acopio autorizado dentro del nodo	M2	7.60
NP16	Junta de movimiento en piso cerámico, inc corte de junta en mortero	ML	442.71
NP17	Cinta de amarre de 12x12 cm, incluye refuerzo	ML	102.68
NP18	Desmonte de cableado eléctrico existente	ML	425.49
NP19	Suministro e instalación de tubería conduit de 1/2"	ML	112.10
NP20	Suministro e instalación de curva pvc conduit de 1/2"	UN	55.00
NP21	Suministro e instalación de tubería sanitaria tipo pesado de 3", reemplazo bajantes	ML	16.87
NP23	Suministro e instalación de red sanitaria de 4", inc. Accesorios	ML	31.52
NP24	Punto de desagüe sanitario de 4"	UN	15.00
NP25	Suministro e instalación de red sanitaria de 2", inc. Accesorios	ML	18.25
NP26	Suministro e instalación caja de inspección de 0,7x0,7x0,7 m internos libres e:10cm con tapa inc refuerzo	UN	4.00
NP27	Columna falsa de 25x25 cm para cobertura de bajantes de aguas lluvias	ML	48.62
NP28	Excavación manual en mat común de 0-2m	M3	28.93
NP29	Rasqueteadora-lijada-resane muros interiores	M2	911.64
NP30	Punto de desagüe sanitario de 3" l prom:3m	UN	4.00
NP31	Remate en mortero de muros existentes a nivel inferior de cubierta h:8 cm	ML	272.12
NP32	Dilatación en muros existentes, inc picada de revoque y detalle de dilatación en estuco	ML	43.69
NP33	Regata muros para instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas y reparaciones de revoque en muro existente, ancho 20cm	ML	49.09
NP34	Resane de regata con revoque y malla con vena, ancho 20 cm	ML	33.79
NP35	Relleno para nivelación de piso en material afirmado de río	M3	25.98
NP36	Contrapiso reforzado e=10 cm concreto de 3000 psi	M2	63.85
NP37	Desmonte de canaleta plástica existente	ML	149.37
NP38	Desmonte y retiro de punto sanitario	UN	29.00
NP39	Desmonte y retiro de punto hidráulico	UN	33.00
NP40	Suministro e instalación de gárgola prefabricada de 20-25 x 12 cm para desagüe pasillo a fachada nivel 2	UN	14.00
NP41	Suministro e instalación de cinta antideslizante fluorescente de 48-50mm en huellas de escaleras	ML	23.65
NP42	Pintura de barandas metálicas	ML	26.95
NP43	Tapa ciega para punto de iluminación	UN	34.00
NP44	Volumen de 60x60x5 cm para instalación de luminarias de sobreponer	UN	24.00
NP45	Franja de ajuste de enchape de piso, en granito lavado, ancho 15 cm inc. Dilataciones pvc	ML	145.80
NP46	Suministro e instalación de baranda metálica h:1,05m en varilla cuadrada, marco en ángulo	ML	3.00
NP47	Cuneta-cañuela conc. 3000psi.a=40cm e=5cm reforzada con malla electrosoldada	ML	61.01

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS** para su aprobación, 

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de enero de 2026.

QUIEN ENTREGA


Firma
MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de: **SAFRID INGENIERÍA SAS**
C.C No. 1.082.774.968

QUIEN RECIBE


Firma
FREDY JULIÁN PAZ
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE)
En representación de: **DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
C.C No. 1.113.626.200

PATRIMONIO AUTÓNOMO (LA CONTRATANTE),


Firma
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUAGRARIA S.A.
En su calidad de vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
– SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS *Carlos Cristancho*

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

VoBo. Claudia García -Abogada Contratación Derivada Findeter 

VoBo. Supervisor Tatiana Reyes Profesional Gerencia de Infraestructura Findeter 

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

