

PARA: DIANA PATRICIA MARRUGO OTERO - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE VICENTE ARBOLEDA AYERBE - PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19

ASUNTO: VISITA TECNICA REGIONAL BOYACA (TUNJA)

En la visita que se realizo el 27 de octubre de 2021, se encontró lo siguiente:

La sede en se encuentra en un buen estado en general, las obras de adecuaciones locativas comprenden cambios de puertas, arreglo de 1 gotera, adecuación de una bodega para el almacenamiento de productos de aseo.


La Sede apporto a la visita unas cantidades de obra para ejecutar en temas de adecuaciones locativas, ver fotos.

VOZ Y DATOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA FIJA IP DE VIGILANCIA DE 4MP DE LENTE FIJO TIPO DOMO TECNOLOGÍA POE, (INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	8,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR DE 8 CANALES	UN	1,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 23"	UN	1,00
1.4	SUMNISTRO E INSTALACION DE TELEFONO IP MARCA AVAYA O SIMILAR REF 9621G	UN	5,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DOBLE CATEGORIA 6A INCLUYE (CANALETA, ESCALERILLA, TROQUELES, FACEPLATE, JACK PATCH CORD, CABLE UTP, REGATAS, PASA MUROS, BANDEJAS PORTA CABLE,CAJAS DE SOBREPONER, AMARRES, CERTIFICACIÓN Y DEMÁS COMPONENTES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN)	UN	10,00
1.6	SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP 6A CAT BLINDADO	ML	150,00

CUBIERTA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	3,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL DE 6 MM INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA PARA JUNTAS, ESTUCO Y PINTURA	M2	3,00
2.3	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA, REPARACOÓN DE GRIETAS CON PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE MANTO ASFALTICO INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA 2 MANOS	M2	25,00
2.4	MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS INSTITUCIONAL AHORRADOR BLANCO, TANQUE (CON GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UN	11,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE SANITARIO	UN	2,00
2.6	MANTENIMIENTO DE CLARABOYA EN ESCALERA DE ACCESO (LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN EN BORDES)	M2	2,00
2.7	VINILO TIPO 1 TRES MANOS PARA MUROS (ESTUCAR, LIJAR Y PINTAR)	M2	877,12
2.8	VINILO TIPO 1 DOS MANOS PARA TECHOS (ESTUCAR, LIJAR Y PINTAR)	M2	675,00
2.9	PINTURA BARNIZ MADERA LLENA PARA PASAMOS	ML	45,00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO INCLUYE CHAPA Y MARCO	M2	32,00

INSTALACIONES ELECTRICAS			
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60X60 DE INCRUSTAR O SOBREPONER	UN	10,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO DE 60X60 PARA LUMINARIA DE INCRUSTAR	UN	6,00

VARIOS			
4.1	MANTENIMIENTO DE DIVISIONES PARA PUESTOS DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO DE 6MM, INCLUYE HERRAJES DE SUJECIÓN SOBRE ESCRITORIO	M2	50,00
4.2	DESMONTE DE CHAPAS DE BAÑOS	UN	11,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA DIVISIONES DE BAÑOS EN VIDRIO TEMPLADO DE 6MM	UN	11,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL, CAJA DE LUZ EN COLD ROLLED ILUMINACIÓN INTERIOR, TUBO T8 CON REGRETA Y FOTOCELDA PARA ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO, IMPRESIÓN DIGITAL EN PLANAFLEX A DOBLE PASADA A 1440 DPI DE RESOLUCIÓN.	UN	1,00


 JOSE VICENTE ARBOLEDA AYERBE
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEFENSORIA DEL PUEBLO