



1. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No.4 - SEDE JEPEIN	FECHA VISITA:	16 de junio de 2021
MUNICIPIO /DPTO.)	Municipio: Maicao, Comunidad: Jepein, Departamento: La Guajira		

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		Ubicada en la comunidad Jepein, correspondiente al municipio de Maicao			
RURAL					
RESGUARDO	X				
OTRO					
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	La sede se encuentra ubicada en una vía en afirmado, que conducen a varias cominidades Wayuu				
CALIDAD VIA DE ACCESO:	El estado de la vía es regular.				
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	X	<table border="1"> <tr> <td>11°23'47.82"</td> <td>Y</td> <td>72°10'38.53"</td> </tr> </table>	11°23'47.82"	Y	72°10'38.53"
11°23'47.82"	Y	72°10'38.53"			

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD				TOPOGRAFIA				TIPO DE SUELO				CUERPOS DE AGUA														
FRIO	TEMPLADO	CALIDO	SECO	HUMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PUBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRANSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARGILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LENTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. Ríos, Quebradas)	
	X													X																

DELIMITACIÓN DE ZONAS

AREA TOTAL: M2	AREA OCUPADA: M2	AREA DISPONIBLE: M2	ARBORIZACIÓN:	SERVICIO DE TRANSPORTE:	MSNM:
	98		SI	NO	

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	1996
----	---	----	----------------------	------

La primera aula de la sede fue construido en el año 1996, posteriormente en el 2019 se construyó otra aula de clases, en la actualidad se cuenta con dos aulas de clases, una buen estado y la mas antigua en estado regular, se cuenta con un comedor, que también usan como aula de clases y una batería sanitaria.

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS	GRADO	NIÑOS Y NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN		PRIMERO	18	SEXTO		Adultos mujeres
	JARDIN		SEGUNDO	20	SÉPTIMO		Adultos hombres
	TRANSICIÓN		TERCERO	11	OCTAVO		TOTAL
	aceleracion de aprendizaje		CUARTO	10	NOVENO		TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
	QUINTO	12	DECIMO				
ESTUDIANTES	PREESCOLAR	23			ONCE		94
	TOTAL	23	TOTAL	71	TOTAL		

AULAS	2	LABORATORIO	0	SALA INFORMATICA	0	BIBLIOTECAS	0	AUDITORIO (AULA MULTIPLE)	0	ZONAS RECREATIVAS	0	ZONA ADMINISTRATIVA	0	BATERÍAS SANITARIAS	1				
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO					
BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO					
REGULAR	X	REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR	X				
MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO					
COMEDOR - COCINA	1																		
ESTADO		ACOMETIDAS EXISTENTES																	
BUENO		ACUEDUCTO						SI		NO	X	GAS				SI		NO	X
REGULAR	X	ENERGIA ELECTRICA						SI		NO	X	VOZ Y DATOS				SI		NO	X
MALO		ALCANTARILLADO						SI		NO	X	ASEO				SI		NO	X
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																			
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique)																			
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:																			
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:		Ubicación:	BATERIA SANITARIA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:		Ubicación:	BATERIA SANITARIA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
C. POZO SÉPTICO:		Ubicación:	BATERIA SANITARIA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:		Ubicación:	BATERIA SANITARIA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:		Ubicación:	BATERIA SANITARIA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
F. CANAL Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
G.Otro		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:																			
A. REPOSICIÓN DE TEJA:		Ubicación:	AULA ANTIGUA		Cant:	60	UND:	M2	Medidas		Material								
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:		Ubicación:	AULA ANTIGUA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO		Ubicación:	BATERIA SANITARIA		Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material								
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS		Ubicación:	BATERIA SANITARIA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
E. REPOSICIÓN DE ORINAL		Ubicación:	BATERIA SANITARIA		Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material								
F. REPOSICIÓN DE MESÓN		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
G.REPOSICIÓN DE MURO		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:		Ubicación:	AULA ANTIGUA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:		Ubicación:	AULA ANTIGUA		Cant:		UND:		Medidas		Material								
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:		DOS LOS ESPAC			Cant:		UND:		Medidas		Material								
Q.Otro		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material								
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)																			
NOTA: ESTE CALCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNOSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCION.																			

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:											
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	AULA ANTIGUA/BATERIA SANITARIA	Cant:	80	UND:	M2	Medidas		Material		
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA ANTIGUA/BATERIA SANITARIA	Cant:	60	UND:	M2	Medidas		Material		
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA ANTIGUA/BATERIA SANITARIA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas		Material		
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:		UND:		Medidas		Material		
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:											
A. TABLERO:	Deterioro	N/A	x	No existe					Cantidad		
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	N/A	x	No existe					Cantidad		
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	N/A	x	No existe					Cantidad		
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	N/A	x	No existe					Cantidad		
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	N/A	x	No existe					Cantidad		
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.											
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :											
5. PARAMENTOS Y LINDEROS											
NORTE	DESIERTO				SUR			RANCHERIA			
ORIENTE	DESIERTO				OCCIDENTE			RANCHERIA			
SERVIDUMBRES NO											
6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS											
SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA				OBSERVACIONES				
ACUEDUCTO		X					EL AGUA ES SUMINISTRADA POR CARROS TANQUES				
ALCANTARILLADO		X									
ENERGÍA ELECTRICA		X									
GAS		X									
VOZ Y DATOS		X									
ASEO		X									
7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES											
RECURSOS Y MATERIALES						OBSERVACIONES					
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)						MAICAO					
ESCOBRERAS						MAICAO					
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)						MAICAO					
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)						MAICAO					
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)						MAICAO					
ARENA						MAICAO					
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)						MAICAO					
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)						MAICAO					
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA						MAICAO					
SANITARIOS						MAICAO					
TRANSPORTE						MAICAO					

8. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES

Aula de clases: En el aula de clases más antigua debe ser mejorada, puesto que se requiere intervenir el piso y la cubierta, pintura interior y exterior, reposición de la puerta.
Cocina/Comedor: Este espacio también es utilizado como salón de clases, se requiere intervenir el piso y la cubierta, pintura interior y exterior.
Batería sanitaria: Se necesita realizar la reposición de aparatos sanitarios, orinales y lavamanos, también se requiere pintura interior y exterior.
 Se requiere la instalación de un tanque elevado para el almacenamiento de agua para la suministrar la batería sanitaria, se necesita una alberca para la provisión del agua que provee el carro tanque cada mes. Los corredores del aula, el comedor y la batería sanitaria cuenta con el piso fracturado y desprendido.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Esta viabilización hace parte de la priorización del convenio 065 del 2019 suscrito entre Findeter y La Administración Temporal del Sector Educativo del Departamento de La Guajira, por lo que esta sujeta al objeto del presente convenio, es decir, que la presente viabilización es VALIDA para la tipología de obras de MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES a la institución.

FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

NOMBRE: KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA
 CÉDULA: 1.065.820.879
 CARGO: SUPERVISORA

FIRMA:

CONCEPTO DE VIABILIDAD:

SI **NO**

RECTOR: QUINTINA GONZALES