

CONTRATO ☒ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. II

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO                                 | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETO DEL CONTRATO                              | "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". |
| NÚMERO DEL CONTRATO                              | 043 -PAF-MENPNIE-O-103-2024                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:    | EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATISTA                                      | CONSORCIO EDUCATIVO 2024<br>NIT. 901.867.911-4                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INTERVENTOR                                      | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVISOR                                       | ARQ. ANGELICA MARIA ANAYA GUZMAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA   | 4 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLAZO ADICIONAL                                  | 1 MES Y 15 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLAZO FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA     | 5 MESES Y 15 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA   | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$154.541.413,00)                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 2 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO EJECUTADO                                          | 5 MESES Y 15 DIAS                                                                                                 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                                    | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$154.541.413,00) |
| FECHA DE TERMINACIÓN                                     | 17/05/2025                                                                                                        |

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", en la I.E. TIMBA SEDE PRINCIPAL TIMBA, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes



o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintitrés (23)** del mes de mayo del año **2025**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la **"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"**, en la I.E. TIMBA SEDE PRINCIPAL TIMBA, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

| ítem          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad | Cantidad final ejecutada |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| <b>1</b>      | <b>PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                          |
| <b>1.2.4</b>  | <b>DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |
| 1.2.4.7       | DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SUS CORRESPONDIENTES LISONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES.                                              | M2     | 293,00                   |
| <b>1.2.6</b>  | <b>DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                          |
| 1.2.6.22      | DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE EMBALAJE CON POLIETILENO DE BURBUJA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO. | U      | 21,00                    |
| <b>1.2.8</b>  | <b>DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                          |
| 1.2.8.3       | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 478,39                   |
| NP - 1.2.9.19 | DEMOLICIÓN MANUAL DE PLACA DE CONTRAPISO H>15<=25 CM (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 29,00                    |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| NP - 2.2.1.13 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E >10,1 <=12,5 CM F'C=3000 PSI CON ACABADO AFINADO Y ESMALTADO CON LLANA METÁLICA. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS. NO INCLUYE SISTEMA DE ENDURECEDOR, ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS, NI CORTE PARA DILATACIONES, NI SELLO EN DILATACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 29,00  |
| 4             | <b>ESTRUCTURAS (CONCRETO, METAL, MADERA) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 4.3           | <b>ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| NP - 4.3.2    | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG  | 38,86  |
| 4.4.3         | <b>ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
| 4.4.3.2       | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE CUBIERTA, CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS CERCHAS Y LAS CORREAS, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, DOS (2) CAPAS DE ANTICORROSIVO ALQUIDICO Y ACABADO FINAL EN LACA ACRÍLICA TIPO AUTOMOTRIZ APLICADA EN TRES (3) CAPAS CON PISTOLA. EL PAGO POR M2 SE MEDIRÁ EN LA SUPERFICIE COMPLETA DE LA CUBIERTA Y EL PRECIO CONTEMPLA EL TRATAMIENTO EN TODAS LAS CARAS VISTAS Y NO VISTAS DE LA ESTRUCTURA. | M2  | 293,00 |
| 10            | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (REDES Y EQUIPOS).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 10.2.1        | <b>CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| NP - 10.2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4", INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 73,00  |
| 10.2.4        | <b>INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 10.2.4.1      | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1X15 A, TIPO ENCHUFABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U   | 3,00   |
| 10.2.5        | <b>SALIDAS DE ALUMBRADO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 10.2.5.2      | SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT INCLUYE 12 METROS DE CABLEADO EN 2 NO 12 AWG + 1 NO 12T, TUBERIA EMT, CODOS, UNIONES, TERMINALES, APLIQUES, TOMA DE 15A Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 18,00  |
| NP - 10.2.5.9 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN 3 NO 12 AWG EMT 3/4: INCLUYE 0,5 M DE TUBERIA EMT SOBRE PUESTO, EL INTERRUPTOR, CAJA 2X4 INYECTADA, ELEMENTOS DE FIJACION CON CHAZO, GRAPA DOBLE ALA Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 11,00  |
| 10.2.6        | <b>SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |
| NP - 10.2.6.1 | SALIDA PARA TOMA BIFASICA 50A 2F+T PARA CAJA 4X4 EN TUBERIA EMT 3/4", EN 2X10AWG F + 1X10 AWG T INCLUYE TOMA BIFASICA, LONGITUD PROMEDIO POR SALIDA 0,5 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U   | 6,00   |
| NP - 10.2.8.5 | TOMACORRIENTE PARA CIRCUITO NORMAL GFCI (CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA PARA ZONAS HÚMEDAS) INCLUYE CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 6,00   |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|               | Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| <b>15</b>     | <b>ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| <b>15.2.5</b> | <b>OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 15.2.5.6      | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA EN FIBRA DE CARBONO UPVC (POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO) CON PROTECCIÓN UV POR AMBAS CARAS, Y REPELEDORES DE CALOR, PERFIL TRAPEZOIDAL, E= 2,5MM, ACABADO MATE, TIPO TEJA ONDULADA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, AMARRES Y ANCLAJES, OTROS MENORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, NI CANALES, NI CABALLETE NI LIMAHOYAS NI LIMATEZAS, NI FLASHINGS (FLANCHES) | M2 | 293,00 |
| 15.2.5.9      | CABALLETE TERMOFORMADO ONDULADO PARA TEJAS ONDULADAS TERMOACÚSTICAS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS 0,80X0,70 M, ACABADO MATE, TIPO TEJA CABALLETE POLIPROPILENO P3 DE VIPLAST O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SUMINISTRO, INSTALACION, AMARRES Y ANCLAJES                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 29,40  |
| <b>15.2.7</b> | <b>OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 15.2.7.4      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM TIPO PAVCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 58,80  |
| 15.2.7.6      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC LIVIANA 1,1 KG/M, PERFIL "PECHOPALOMA" TIPO AMAZONA DE PAVCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, ACCESORIOS DE UNIÓN Y CAMBIO DE DIRECCIÓN, HIDROSELLOS, UNIÓN A BAJANTE, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 58,80  |
| <b>20</b>     | <b>ILUMINACIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| <b>20.1</b>   | <b>LUMINARIAS LÁMPARAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 20.1.1        | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTES 2X32", INCLUYE BALASTO, TUBOS FLUORESCENTES DE 32W, Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U  | 13,00  |
| 20.1.6        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE E27, INCLUYE ROSETA, LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGÍA 25W Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U  | 5,00   |
| <b>21</b>     | <b>APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| <b>21.1</b>   | <b>APARATOS SANITARIOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 21.1.4        | LAVAMANOS CERÁMICO DE PEDESTAL, CON ORIFICIOS PARA GRIFERÍA, TIPO AVANTI PEDESTAL DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, SIFÓN TIPO BOTELLA Y CONEXIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U  | 10,00  |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|             | COMPLETA. NO INCLUYE GRIFERÍA, NI PUNTOS HIDROSANITARIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 21.1.20     | ORINAL CERÁMICO MEDIANO DE COLGAR, ORIFICIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, TIPO SANTAFÉ DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, SIFÓN TIPO BOTELLA. NO INCLUYE GRIFERÍA, NI PUNTOS HIDROSANITARIOS.                                                                                                                                                 | U  | 2,00   |
| 21.1.26     | SANITARIO CERÁMICO DE TANQUE, DOS PIEZAS, CON ASIENTO REDONDO, TIPO ACUARIO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, ASIENTO PLÁSTICO REDONDO COLOR BLANCO, MONTAJE, CONTENIDO COMPLETO DEL TANQUE, ACOPLE Y CONEXIÓN, REGULADOR DE CAUDAL (VÁLVULA PLÁSTICA) Y COMPLEMENTARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE PUNTOS HIDROSANITARIOS. | U  | 9,00   |
| <b>21.2</b> | <b>GRIFERÍAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 21.2.4      | GRIFERÍA MONOCONTROL DE SOBREPONER PARA LAVAMANOS, PLÁSTICA CROMADA, TIPO VERENA DE STRETTO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE INSTALACIÓN, ACOPLE DE CONEXIÓN, REGULADOR DE CAUDAL (VÁLVULA PLÁSTICA) Y COMPLEMENTARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE PUNTO HIDRÁULICO.                                                                              | U  | 10,00  |
| <b>22</b>   | <b>PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| <b>22.1</b> | <b>SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 22.1.2      | ESTUCCO ACRÍLICO, DE TIPO MONOCOMPONENTE CON PRESENTACIÓN PLÁSTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE                                                                                                                                                                           | M2 | 478,39 |
| 22.1.7      | PINTURA VINILO ACRÍLICO PLÁSTICO LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 478,39 |
| <b>22.3</b> | <b>SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 22.3.2      | APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍDICA SOBRE LÁMINA METÁLICA LLENA CUBRIENDO UNA SOLA CARA, APLICADA EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE                                                                                                                                                                                                        | M2 | 101,14 |
| 22.3.4      | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE LÁMINA METÁLICA LLENA CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE.                                                                                                                                                                                               | M2 | 101,14 |


Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo con los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la **INSTITUCION EDUCATIVA TIMBA SEDE PRINCIPAL TIMBA**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintitrés (23)* días del mes de *abril* del año *2025*.


**QUIEN ENTREGA**

  
Firma  
Ing. Brayan Alejandro Cisneros  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO EDUCATIVO 2024  
C.C No. 1.082.776. 235

**QUIEN RECIBE**

  
Firma  
Ing. Luis Miguel Córdoba Suarez  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
EDUCATIVA G6  
C.C No. 1.061.756.651

**SUPERVISION**

  
Firma  
Arq. Angelica María Anaya Guzmán  
SUPERVISORA ENCARGADA  
En representación de Findeter

**QUIEN RECIBE**

  
Firma  
Wilson Eduardo Gómez  
RECTOR  
INSTITUCION EDUCATIVA TIMBA  
SEDE PRINCIPAL TIMBA  
C.C No. 10.472.264

*VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter.  
VoBo Supervisor*

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor