

## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

**Código:** GES-FO-024  
**Versión:** 4  
**Fecha de aprobación:**  
18-Marzo-2024  
**Clasificación:** Público

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. Componente II

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

| ACTA DE ENTREGA POR SEDE      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUCION                   | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO                                                                                                                                                                                                            |
| SEDE                          | BELLAVISTA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DEPARTAMENTO                  | CAUCA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MUNICIPIO                     | TIMBIQUI                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRUPO                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE ENTREGA DE SEDE      | 31/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DATOS DEL CONTRATO            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOMBRE DEL PROYECTO           | "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER" |
| LOCALIZACION DEL PROYECTO     | VEREDA COROZAL, TIMBIQUI CAUCA                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTRATO DE OBRA              | No. 064-PAF-MENPNIE-O-154-2024                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTRATISTA                   | CONSORCIO I.E. CAUCA – NARIÑO 2024                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INTERVENTOR                   | CONSORCIO FINDETER G3                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR OBRA SEDE               | \$ 332.484.317,00                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR INTERVENTORIA SEDE      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUPERVISOR                    | ING. JULIAN CAMILO HEREDIA                                                                                                                                                                                                                                 |
| PLAZO TOTAL                   | NUEVE (9) MESES                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO COMPONENTE I            | UN (1) MES                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PLAZO COMPONENTE II           | SEIS (8) MESES                                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  | 13/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE TERMINACION CONTRATO | 02/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Banca de Desarrollo Territorial | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 4<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>18-Marzo-2024<br><b>Clasificación:</b> Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>                                   | 3 MESES Y 17 DIAS |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                             | \$ 332.484.317,00 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                              | 31/10/2025        |

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato de obra componente II, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **treinta y uno (31)** del mes de **octubre** del año **2025**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Componente II**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

| ITEM         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANTIDAD |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>1</b>     | <b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| <b>1.2.3</b> | <b>DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 1.2.3.1      | Demolición manual de muro de madera. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 172,12   |
| <b>1.2.4</b> | <b>DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |
| 1.2.4.8      | Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes lisonas, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables. | m2     | 222,70   |
| <b>1.2.9</b> | <b>DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
| 1.2.9.4      | Desmonte y/o demolición manual de estructura de madera de soporte de cubierta. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en la longitud de cada pieza.                                                          | m      | 248,59   |
| <b>3.3</b>   | <b>REDES SECAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
| <b>3.3.4</b> | <b>PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 3.3.4.1      | Suministro e Instalación de Sistema de puesta a Tierra, Incluye varilla cu-cu de 2,4m X 5/8, suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización hasta 5 m en cable de cobre desnudo 2/0, con el Sistema Existente, Caja de inspección y certificación con informe escrito de medición de variables Eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u      | 1,00     |
| <b>4</b>     | <b>ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |
| <b>4.4.3</b> | <b>ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
| 4.4.3.1      | Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de                                                                                                                                                                                                           | kg     | 2.343,66 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|               | soldaduras y tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 4.4.3.2       | Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado, masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas las caras vistas y no vistas de la estructura. | m2 | 107,06 |
| <b>5</b>      | <b>MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| <b>5.1</b>    | <b>MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 5.1.4         | Muros e=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 172,12 |
| 5.4.1         | Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de muros bajos h.>6<=8 cm a.>10<=13 cm en concreto f'c=3000 PSI, realizada entre las caras vistas de la última hilada de la mampostería (dentro de la pieza del mampuesto cortada en "U"), según diseño. NO incluye acero de refuerzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 31,61  |
| <b>5.5</b>    | <b>ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 5.5.6         | Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 262,96 |
| <b>8</b>      | <b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| <b>8.1.11</b> | <b>EQUIPOS HIDROSANITARIOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 8.1.11.9      | Tanque plástico cap.=5000 L de uso específico para contención de agua potable, con flotador mecánico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tubería y accesorios para conexión L=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para trabajos en altura, montaje y conexión para puesta en funcionamiento. NO incluye válvulas de control.                                                                                                                                                                                                                                                                               | u  | 1,00   |
| <b>9</b>      | <b>SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| <b>9.2.8</b>  | <b>SUMINISTRO B. TIPO LAPICERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 9.2.8.1       | Suministro e instalación de motobomba tipo Lapicero de 2,0 HP, 7 ETAPAS Trifásica. Qmed = 45 GPM a HDTmed= 55 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u  | 1,00   |
| <b>10</b>     | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| <b>10.2</b>   | <b>RED DE BAJA TENSIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| <b>10.2.1</b> | <b>CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 10.2.1.13     | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 45     |
| <b>10.2.2</b> | <b>ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 10.2.2.43     | Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 45,00  |
| 10.2.2.57     | Acometida Eléctrica Monofásica desde Poste Hasta Medidor de Energía Eléctrica en Cable Encauchetado Antifraude 2 x N° 8 AWG THHN/THWN 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 10,00  |
| <b>10.2.3</b> | <b>TABLEROS BT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 10.2.3.18     | Suministro e instalación tablero de distribución monofásico de 8 Circuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u  | 1,00   |
| <b>10.2.4</b> | <b>INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 10.2.4.2      | Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u  | 5,00   |
| <b>10.2.5</b> | <b>SALIDAS DE ALUMBRADO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 10.2.5.5      | Salida para iluminación interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tubería EMT sobre puesta en pared o techo, incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u  | 16,00  |

|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Findeter</b><br/>Banca de Desarrollo Territorial</p> | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 4<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>18-Marzo-2024<br><b>Clasificación:</b> Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|               | cajas de paso inyectada, apliques, codos, uniones, terminales, conectores resorte y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 10.2.5.9      | Salida interruptora sencillo en 3 No.12 AWG EMT 3/4: Incluye 0,5 m de tubería EMT sobre puesto, el interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u  | 2,00   |
| <b>10.2.6</b> | <b>SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 10.2.6.5      | Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra. Se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12 desnudo con tubo EMT. Incluye caja rectangular, uniones, codos y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. (longitud promedio por salida 0,5 m.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u  | 12,00  |
| <b>10.2.9</b> | <b>EQUIPOS BT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 10.2.9.2      | Suministro e Instalación de medidor de energía bifásico electromecánico de una capacidad de 15(60) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                           | u  | 1,00   |
| <b>14</b>     | <b>ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| <b>14.1</b>   | <b>BASES DE PISOS Y AFINADOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 14.1.2        | Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 57,36  |
| 14.2.4.2      | Acabado de piso con Baldosa de Cerámica de 33,8x33,8 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 57,36  |
| 14.3.4.1      | Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 30,30  |
| <b>20</b>     | <b>ILUMINACIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| <b>20.1</b>   | <b>LUMINARIAS LÁMPARAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 20.1.3        | suministro e instalación de lampara fluorescentes 2x17W antivandálica, incluye acrílico de alta resistencia, balasto, tubos fluorescentes de 32W, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u  | 16,00  |
| <b>15.2</b>   | <b>CUBIERTAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| <b>15.2.5</b> | <b>OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 15.2.5.6      | Cubierta en teja termoacústica en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) con protección UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil trapezoidal, e.= 2,5mm, acabado mate, tipo teja Ondulada o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches). | m2 | 285,30 |
| 15.2.5.9      | Caballete termoformado ondulado para tejas onduladas termoacústicas de polipropileno, medidas 0,80x0,70 m, acabado mate, tipo teja Caballete Polipropileno P3 de VIPLAST o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 13,25  |
| <b>15.2.7</b> | <b>OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 15.2.7.6      | Suministro e instalación de canal PVC liviana 1,1 kg/m, perfil "pechopaloma" tipo Amazona de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, accesorios de unión y cambio de dirección, hidrosellos, unión a bajante, soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 40,81  |
| <b>16</b>     | <b>CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| <b>16.2</b>   | <b>CARPINTERÍA EN ACERO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 16.2.2.3      | Ventana Malla fabricada con marco en ángulo de acero 1"x1/8", con pisamalla en ángulo de 3/4"x1/8", malla expandida en acero galvanizado CR. e.=1,2 mm con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 22,96  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|               | huecos de 11,00x5,20 mm tipo IMT-16 Metroexpanded cal.18 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, aseguramiento de la malla con puntos de soldadura tanto al marco como al pisamalla, según planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |              |
| <b>16.2.3</b> | <b>PUERTAS EN ACERO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |
| 16.2.3.9      | Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lámina CR. cal.18; con marco y montante figurados en lámina CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican); refuerzos internos adicionales a los tubulares del entamborado normal con omegas de acero CR. cal.20 tipo HAT de PANELSYM o equivalente de igual calidad o superior, dispuestas de manera seguida formando tiras de ancho 16 cm, implementando tres tiras dispuestas en la hoja; manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.                                          | m2    | 11,10        |
| <b>22</b>     | <b>PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |              |
| <b>22.1</b>   | <b>SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
| 22.1.4        | Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, de tipo monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 662,43       |
| 22.1.12       | Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 662,43       |
| <b>26</b>     | <b>MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |              |
| <b>26.5</b>   | <b>ASEO Y LIMPIEZA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
| 26.5.16       | Aseo manual general final contemplando la limpieza con ácido muriático (clorhídrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterías durante el proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos) metálicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los pisos, limpiando la ventanería interna y externamente, retirando posibles escombros menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua a presión, y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de los sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. El pago por m2 será medido en la planta del área construida e intervenida. | m2    | 385,55       |
| <b>NP</b>     | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |              |
| <b>NP</b>     | <b>TRANSPORTE MARITIMO/BARCO/LANCHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
| NP-01         | Transporte marítimo Buenaventura - Timbiquí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kg/km | 1.127.239,56 |

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al Ministerio de Educación

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año 2025


CONTRATISTA

  
NOMBRE: Juan Camilo Duque  
CC: 1.066.209.451  
REPRESENTANTE LEGAL  
EMPRESA  
Consorcio Cauca Norte

INTERVENTOR

  
NOMBRE: CARLOS GUSTAVO GOMEZ  
CC: 19.244.715  
REPRESENTANTE LEGAL  
EMPRESA


INSTITUCIÓN EDUCATIVA

  
NOMBRE: Ana deissy Hernandez  
CC: 25.435.971  
RECTOR  
INSTITUCION Educ. Agr. Susteniano DÍAZ

CONTRATISTA

NOMBRE:  
CC:  
<CARGO QUIEN RECIBE>  
EMPRESA

INTERVENTOR

  
NOMBRE: Luis Enrique Herrera C.  
CC: 106.768.786  
<CARGO QUIEN RECIBE>  
EMPRESA Auxiliar


SECRETARIA EDUCACION

NOMBRE:  
CC:  
CARGO

SUPERVISOR FINDETER

  
NOMBRE:  
ING. JULIAN CAMILO  
HEREDIA  
SUPERVISOR FINDETER

INVITADO

  
NOMBRE: Libia Maria Garcés  
CC: 25.717.308  
CARGO Docente

INVITADO

  
NOMBRE: HAYTA NATALIA VIVERO  
CC: 1.123.623.716  
CARGO PROF. SOCIAL OBRA

**Nota:** El departamento del Cauca recibe la inversión realizada a la infraestructura educativa.

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), la Interventoría y Supervisor designado por Findeter.

|                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 4<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>18-Marzo-2024<br><b>Clasificación:</b> Público |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista y Supervisor designado por Findeter.*

*VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter.*

*VoBo Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta>*

***Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor