

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		Bosque Noanama									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		227361002193									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		Esc. Mtra Sra de la Mercedes									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		227361000221									
Dirección/ Municipio:		Medio San Juan				Departamento		Chocó			
FECHA DE VISITA	DIA	MES	AÑO	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE				
	22	08	2018		X						
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)				X:	N 4° 41' 15"						
				Y:	E-76° 56' 0"						
RECTOR:	Fausto Jose Zuniga Uaregas				URBANA		RURAL	X			
E-mail:	faustojose24@hotmail.com				TELÉFONO:	314 214 3919					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI						
					NO						
					Tipo de doc.:	Certificación					
					No del doc.:	ancepo comunitaria					
					Anexo documento:	SI				NO	X

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	10	12	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	11	13	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	13
TRANSICIÓN		8	11	TERCERO	7	5	OCTAVO	0	0	TOTAL	37
				CUARTO	8	10	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	17	13	DECIMO	0	0		
							ONCE	0	0		
ESTUDIANTES	TOTAL	8	11	TOTAL	53	53	TOTAL	0	0	No.	125

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	8	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	3	COMEDOR	SI	
				INTERNADO	NO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Patio	Cant:	1	UND:	uno	Medidas	estando	Material	Plastico.	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Ubicación:	Patio	Cant:	6	UND:	ml	Medidas	estando	Material	PVC.	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Patio	Cant:	1	UND:	uno	Medidas	estando	Material	Plastico.	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Patio	Cant:	25	UND:	ml	Medidas	estando	Material	PVC.	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Patio	Cant:	1	UND:	uno	Medidas	60x60	Material	concreto ó bloques.	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cuberto	Cant:	19.00	UND:		Medidas		Material		
G. Otro	Bomba	Ubicación:	Patio	Cant:	1	UND:	uno	Medidas	Estando	Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>A6001</u>	Cant: <u>65.91</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>9142.20</u>	Material <u>Teja tipo folte</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Como for</u>	Cant: <u>92.31</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>Variable</u>	Material <u>Porcelano.</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Ed. 1</u>	Cant: <u>4</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas <u>Variable</u>	Material <u>Madera o Metalico</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Ed. 1 - Ed. 2</u>	Cant: <u>4.11</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>Variable</u>	Material <u></u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
Q. Otro <u>Reja para canal</u>	Ubicación: <u>Pasillo</u>	Cant: <u>17-47</u>	UND: <u>ml</u>	Medidas <u>Estándar</u>	Material <u>Acero</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>614.40</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>Variable</u>	Material <u>Pintura.</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>514.20</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>Variable</u>	Material <u>Pintura.</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
G. Otro: Cual? <u>Persiana superior</u>	Ubicación: <u>A6003</u>	Cant: <u>2.88</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>5.76x.50</u>	Material <u>Metalico o Aluminio</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>_____</u>	Cantidad <u>4</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>_____</u>	Cantidad <u>3</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>_____</u>	Cantidad <u>85</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>_____</u>	Cantidad <u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>_____</u>	Cantidad <u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

La institución en general la estructura esta en buen estado.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: JULIO CORDOBA
Email: joecordoba24@gmail.com
Teléfono: 3104227122

Firma: [Signature]
C.C.: 1076325190

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Tanny Mariana Namale
Email: maritza.murcia788@gmail.com
Teléfono: 3108400460

Firma: [Signature]
Cargo: PROFESIONAL SOCIO

Otros:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____

[Grid area for additional contact information]	
--	--

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 435.40 km

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Durante esta visita no se encontró el actor de la institución y no fue posible conseguir su firma. Los docentes firmaron el acta.



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

PROYECTO: DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
A NIVEL NACIONAL - GRUPO 5 - VALLE DEL CAUCA - CHOCÓ - TOLIMA (VACHOTO)

Fecha: 22/08/2018

Hora Inicio: 4:05

Hora Termina: 7:08

Lugar de reunión: Aula de clase.

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
Presidente Consejo Comunitario	Miguel Murillo Cuervo
Docente	Jose Arturo Perilla H. 87.382.928
Sully Cortobay, Tutora PTA 26329077	
Estudiante	David Adolfo Bermudez H. 1193539036
Estudiante	Yasiry Johana Moreno C. 1193539036

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- dar solución a la problemática de la institución
- 2.-
- 3.- diagnosticar con detalles las fallas estructurales de
- 4.- la institución.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1.- se habla de mejorar los balcones
- 2.- se habla de mejorar el balcón
- 3.-
- 4.-

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- 1.- Mejoramiento de baños. Construcción de fregaderos.
- 2.- Construcción de pozo septico
- 3.- Comprar bomba, y cambiar tragaluz
- 4.- Cambio de tubería para baños sanitario.
- 5.- parilla para lavar de piso

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

^{tapari genera de tres aulas}
Cambio de cubierta del aula 1

Mejoramiento de restaurante, escape de piso
pintura en general de la institución
Cambiar 4 puertas

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

Jesus Emiro Murillo Cuello

Nombre:

Cargo:

Jose Antonio Penabaz

Nombre:

Cargo:

Jose Antonio Penabaz 91-
Docente

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Yasirah Shogana Moreno C.

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

David Adolfo Bermúdez M.

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo: