CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO DERIVADO No: **CO1.PCCNTR.5090635 de 2023 SUSCRITO ENTRE CONSORCIO GRUPO 2 Y LA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER S.A**

ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 062-PAF-MENPNIE-O-153-2024

OBJETO DEL CONTRATO	*"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 2."*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 310.142.940)*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 334.156.650)*
CONTRATISTA	*CONSORCIO GRUPO 2*
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO No. 062-PAF-MENPNIE-O-153-2024	*14 DE JULIO DE 2025*

A los tres (03) días del mes de septiembre del año 2025, se suscribe la presente acta por JESUS EVIER PALADINEZ RUIZ, en representación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL ID 07, en su calidad de RECTOR, y ADRIANA VIANNEY NUÑEZ SOLANO en representación de Findeter en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de efectuar la entrega por parte de Findeter de los productos obtenidos en desarrollo del contrato derivado No. 062-PAF-MENPNIE-O-153-2024 derivado de la ejecución del convenio y/o contrato No.: CO1.PCCNTR.5090635 de 2023.

Para tal efecto, es necesario señalar que el día 02 de septiembre de 2025, mediante acta de terminación suscrita entre el contratista de obra y la interventoría, se realizó la relación de cada una de las observaciones pendientes para la entrega final del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL ID 07, mismas que fueron subsanadas a satisfacción de la interventoría, según consta en Acta de Recibo a Satisfacción suscrita entre el contratista de obra y la interventoría de fecha 04 de agosto de 2025, en la cual se dejó constancia de la relación de las obras recibidas a satisfacción.

En consecuencia y soportado en el acta de terminación y el acta de entrega y recibo a satisfacción suscritas entre interventoría y contratista de obra, y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y funcionalidad de los espacios con los diseños realizados, Findeter procede a certificar la ejecución de todas y cada una de las actividades integrantes de los capítulos de obra, así como las áreas que a continuación se relacionan:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.2.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTE DE CUBIERTAS**		
1.2.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SUS CORRESPONDIENTES LISONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES.	M2	723.98
1.2.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**		
1.2.8.3	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	318.78
3	**REDES SUBTERRANEAS**		
3.3.6	**PUESTA A TIERRA GENERAL Y OTRAS**		
3.3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE VARILLA CU-CU DE 2,4M X 5/8, SUELO ARTIFICIAL, SOLDADURA EXOTÉRMICA, EQUIPOTENCIALIZACIÓN HASTA 5 M EN CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0, CON EL SISTEMA EXISTENTE, CAJA DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN CON INFORME ESCRITO DE MEDICIÓN DE VARIABLES ELÉCTRICAS.	UND	1.00
4	**CUBIERTAS ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.**		
4.4.3	**ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS**		
4.4.3.2	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE CUBIERTA, CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS CERCHAS Y LAS CORREAS, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, DOS (2) CAPAS DE ANTICORROSIVO ALQUÍDICO Y ACABADO FINAL EN LACA ACRÍLICA TIPO AUTOMOTRIZ APLICADA EN TRES (3) CAPAS CON PISTOLA. EL PAGO POR M2 SE MEDIRÁ EN LA SUPERFICIE COMPLETA DE LA CUBIERTA Y EL PRECIO CONTEMPLA EL TRATAMIENTO EN TODAS LAS CARAS VISTAS Y NO VISTAS DE LA ESTRUCTURA.	M2	723.98
10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (REDES Y EQUIPOS)**		
10.2.1	**CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT**		
10.2.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4", INCLUYE TODOS	ML	179.00

	LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO		
10.2.2	**ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT**		
10.2.2.26	RED ELÉCTRICA BIFÁSICA EN CABLE DE CU EN 3 X N° 12 AWG (2 FASES + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12T AWG THHN/THWN 90°	ML	153.00
10.2.2.28	RED ELÉCTRICA BIFÁSICA EN CABLE DE CU EN 3 X N° 8 AWG (2 FASES + 1 NEUTRO) + 1 X N° 10T AWG THHN/THWN 90°	ML	0.00
10.2.2.54	ACOMETIDA ELÉCTRICA BIFÁSICA DESDE POSTE HASTA MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO ANTIFRAUDE 3 X N° 6 AWG THHN/THWN 90°	ML	66.00
10.2.3	**TABLEROS BT**		
10.2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO DE 8 CIRCUITOS	UND	2.00
10.2.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS CON PUERTATABLERO REFORZADO DE 225 AMP/LÍNEA (TERMINAL PARA 3/0 AWG), CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, DOS FASES O UNA FASE TRIFILAR Y 4 HILOS (2 LÍNEAS + NEUTRO AISLADO + TERMINAL DE TIERRA), TIERRA AISLADA OPCIONAL Y CHAPA OPCIONAL. BARRAJE TROQUELADO, FABRICADO EN COBRE DE ALTA PUREZA.	UND	1.00
10.2.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCIÓN DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA	UND	0.00
10.2.4	**INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.**		
10.2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1X15 A, TIPO ENCHUFABLE	UND	4.00
10.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1X20 A, TIPO ENCHUFABLE	UND	8.00
10.2.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2X40 A, TIPO ENCHUFABLE	UND	1.00
10.2.4.29	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 70A, 240 V, UL-489, INCLUYE SU MONTAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00
10.2.5	**SALIDAS DE ALUMBRADO**		
10.2.5.2	SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERÍA EMT INCLUYE 12 METROS DE CABLEADO EN 2 NO.12 AWG + 1 NO.12T, TUBERÍA EMT', CODOS, UNIONES, TERMINALES, APLIQUES, TOMA DE 15A Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	32.00
10.2.5.9	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN 3 NO.12 AWG EMT 3/4: INCLUYE 0,5 M DE TUBERÍA EMT SOBRE PUESTO, EL INTERRUPTOR, CAJA 2X4 INYECTADA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN CON CHAZO, GRAPA DOBLE ALA Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	9.00
10.2.5.12	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN 3 NO.12 AWG EMT 3/4: INCLUYE 0,5 M DE TUBERÍA EMT SOBRE PUESTO, EL INTERRUPTOR, CAJA 2X4 INYECTADA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN CON CHAZO, GRAPA DOBLE ALA Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	0.00
10.2.6	**SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.**		
10.2.6.5	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. SE REALIZAN EN 2 NO.12 AWG + 1NO. 12 DESNUDO CON TUBO EMT . INCLUYE CAJA RECTANGULAR, UNIONES, CODOS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(LONGITUD	UND	32.00

	PROMEDIO POR SALIDA 0,5 M.)		
10.2.8	**APARATOS ELÉCTRICOS.**		
10.2.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES NORMALES CON POLO A TIERRA MAS TAPA INCLUYE SU MONTAY TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	32.00
13	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**		
13.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**		
13.1.8	PAÑETE LISO COMÚN 1:3 E.=4 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	132.28
15	**ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA.**		
15.2.5	**OTROS ACABADOS DE CUBIERTA**		
15.2.5.6	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA EN FIBRA DE CARBONO UPVC (POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO) CON PROTECCIÓN UV POR AMBAS CARAS, Y REPELEDORES DE CALOR, PERFIL TRAPEZOIDAL, E.= 2,5MM, ACABADO MATE, TIPO TEJA ONDULADA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, AMARRES Y ANCLAJES, OTROS MENORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, NI CANALES, NI CABALLETE NI LIMAHOYAS NI LIMATEZAS, NI FLASHINGS (FLANCHES).	M2	723.98
15.2.5.9	CABALLETE TERMOFORMADO ONDULADO PARA TEJAS ONDULADAS TERMOACÚSTICAS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS 0,80X0,70 M, ACABADO MATE, TIPO TEJA CABALLETE POLIPROPILENO P3 DE VIPLAST O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, AMARRES Y ANCLAJES.	ML	71.45
15.2.7	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**		
15.2.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM TIPO PAVCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	94.76
16	**CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).**		
16.2.3	**PUERTAS EN ACERO.**		
16.2.3.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE PUERTAS ENTAMBORADAS EXISTENTES EN CARPINTERÍA METÁLICA ABARCANDO RANGOS DE ANCHO DE 0,70 - 0,90 M Y ALTOS DE 1,90 - 2,00 M, REALIZANDO EL DESMONTE DE LA HOJA DE LA PUERTA, LIJANDO LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA HOJA Y DE SU RESPECTIVO MARCO, REPONIENDO SOLDADURAS PARA FIJAR ELEMENTOS SUELTOS, MASILLANDO LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO PARA LOGRAR SUPERFICIES UNIFORMES, Y APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍDICA EN DOS (2) CAPAS SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. INCLUYE LA REPOSICIÓN DE BISAGRAS DE TIPO CILINDRO MACIZO DE ALTA CARGA (BISAGRA PISTÓN) EN CASO DE REQUERIRSE, LA INSTALACIÓN DE TRES (3) PASADORES EN LA HOJA SEGÚN PLANOS DE DETALLE, FABRICADOS EN VARILLA LISA DE ACERO DE 1/2" CON RESPECTIVO PORTACANDADO. INCLUYE SOLDADURAS Y COMPLEMENTARIOS, MONTAJE FINAL, ANTICORROSIVO. NO INCLUYE REPOSICIÓN DE NINGÚNA PIEZA ADICIONAL A LO MENCIONADO, NI PINTURA DE ACABADO.	UND	0.00

16.2.7	**REJAS Y CORTINAS EN ACERO.**		
16.2.7.33	MANTENIMIENTO DE REJA METALICA DE FACHADA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE RECUBRIMIENTO EXISTENTE Y MATERIALES DIFERENTES AL MISMO CON GRATA METALICA, LIMPIEZA SUPERFICIAL CON LIJA Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍDICA Y ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE LA REJAS METÁLICAS (INDIFERENTE DE SI ES EN VANO DE PUERTA O VENTANA), TRES (3) CAPAS APLICADAS SOBRE LAS CARAS VISTAS DE LA PERFILERÍA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE EN MARCO Y TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS QUE LA COMPONEN. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA REJA , MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS. NO INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA.	M2	175.64
20	**ILUMINACIÓN.**		
20.1	**LUMINARIAS LÁMPARAS.**		
20.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X18W T8 HERMETICA INCLUYE CONDUCTOR, MUEBLE, SOCKETS, BALASTO T8 CON GARANTÍA SUPERIOR A 2 AÑOS, TUBOS, Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	39.00
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS**		
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
22.1.2	ESTUCO ACRÍLICO, DE TIPO MONOCOMPONENTE CON PRESENTACIÓN PLÁSTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	318.78
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	318.78
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		
22.3.7	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	0.00
27	**MEJORAMIENTOS**		
27.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES	ML	145.50

De acuerdo con lo anterior, Findeter efectúa la entrega del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL ID 07, a JESUS EVIER PALADINEZ RUIZ, entendiéndose que la administración, operación, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones serán responsabilidad exclusiva de INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL ID 07.

Se aclara que la presente entrega no releva al contratista CONSORCIO GRUPO 2, contratado por el Patrimonio Autónomo SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN GRUPO 2, de las responsabilidades y obligaciones post contractuales a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Con la suscripción de la presente acta, el JESUS EVIER PALADINEZ RUIZ entiende que queda a cargo de la operación, mantenimiento, pago de servicios públicos, dotación (esta observación si aplica, se debe verificar previamente) y seguridad del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL ID 07 ubicado en EL TAMBO – CAUCA. *Para efecto de atender cualquier* requerimiento de post venta que se presente posterior a la entrega y recibo a satisfacción de la infraestructura y por los próximos TRES (3) AÑOS dicha situación deberá ser comunicada por escrito y de manera oportuna a FINDETER – Vicepresidencia Técnica a través del correo electrónico AVNUNEZ@findeter.gov.co, correspondencia@findeter.gov.co y radicado en físico a la dirección Calle 103 No. 19 - 20 Bogotá, Colombia, Código Postal 110111. Lo anterior bajo el entendido que, previo a la atención de la post venta, se realizará el análisis respectivo sobre la naturaleza y origen de los daños o situaciones reportadas, con miras a determinar si las mismas se encuentran dentro del alcance obligacional de los contratistas derivados o corresponden a situaciones de mal uso, vandalismo o a un incumplimiento del manual de mantenimiento del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, Findeter efectúa la entrega de*:* LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO al INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL ID 07.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta.

QUIEN ENTREGA:



JAIR BETANCOURT RIVERA
R/L: CONSORCIO GRUPO 2
C.C No. 17.628.395
Por contratista de obra



FERNANDO PRADA MONSALVE
R/L: CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES
C.C No.13.841.364
Por contratista de interventoría

QUIEN RECIBE:



FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
C.C No. 10.549.160
Por contratista de interventoría



ADRIANA VIANNEY NUÑEZ SOLANO
SUPERVISOR
C.C No. 24.049.552
Por Findeter



JESUS EYLER PALADINEZ RUIZ
RECTOR IE LA PAZ
C.C No. 10537157
Por el cliente

Original – Findeter
Copia Cliente.

Documentos anexos que forman parte integral de la presente acta **(2):**

Detalle	Aplica **(3)**	No aplica **(3)**	Observaciones
Relación detallada de los productos y/o servicios objeto de entrega. (Adjuntar cuadro o relación detallada).			
Balance del contrato			
Acta de terminación			
Actas de entrega y recibo final.	X		
Garantías actualizadas.			
Planos Récord	X		
Manual de Mantenimiento y operación con certificados de calidad	X		
Otros documentos de soporte (especifique).			

(1) Firma por parte de Findeter, Vicepresidente Técnico, Gerente de Línea de Negocio, Supervisor del contrato designado, o la persona delegada para tal fin.
(2) Los anexos dependen del tipo de producto o servicio contratado.
(3) Marque con una **X** según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y productos o servicios a entregar.

NOTA: Si por instrucciones formales y explicitas del cliente el producto o servicio se entrega a un tercero (Por ejemplo, usuarios, beneficiarios, operadores, etc.), se debe dejar constancia dentro del acta (anexo), registrando los datos de la persona o entidad que recibe. Para estos casos en particular formará parte del acta de entrega al cliente las actas de recibo suscritas por los usuarios, beneficiarios, operadores, etc., las cuales se anexarán y harán parte integral del presente documento.